



**ATTO DIRIGENZIALE**

<b>Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)</b>	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione LL.PP.
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.lgs 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N. 588** del 26/10/2021  
del Registro delle Determinazioni

**Bilancio Vincolato**

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00588

**Oggetto:** Progettazione ed esecuzione lavori delle opere di "Mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina: provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta". Appalto Integrato – *ex art.53/2°/c) del D.Lgs n° 163/2006 e art. 168 del DPR n° 207/2010 - disposizioni transitorie di cui all'art. 216 D. Lgs n° 50/2016.*

**Liquidazione e pagamento del 6° Certificato di pagamento**, in favore dell'ATI: "C.C.C. SpA – GIANNI ROTICE s.r.l."

**CUP: B13J13000190001 CIG: 5356266288**

L'Ing. Roberto Polieri, in qualità di RUP, nominato con A.D. Sez. LL. PP n. 859 del 07/11/2019, riferisce quanto segue:

Con **DGR del 29/01/2013 n. 42**, la Giunta regionale, per la realizzazione degli Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina, ha disposto ed indicato l'importo di € 16.076.869,35 a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Puglia dalla Delibera CIPE n. 87 del 03.08.2012, regolato da specifico Accordo di Programma Quadro;

Con **A.D. AOO\_064\_30/09/2013\_00517**, è stato approvato il progetto preliminare, la procedura di selezione dei contraenti, lo schema del bando di gara e il disciplinare di gara;

In data **10/10/2013** è stato pubblicato il bando di gara per l'appalto integrato relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto sulla base del progetto preliminare;

Con **A.D. AOO\_064\_29/12/2013\_00855**, espletate le procedure di gara, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria;

Con **A.D. AOO\_064\_01/04/2014\_00152** si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI avente quale Mandataria l'Impresa "OttoErre srl" di Montaquila (IS), annullata successivamente dal Consiglio di Stato con **Sentenza n. 412/2016**;



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

Con **nota prot. n. 2221 del 19/07/2014** il Servizio Difesa del Suolo ha comunicato il taglio di complessivi € 1.544.648,86 sulle risorse FSC 2007/2013 a valere sulla Delibera CIPE n. 87/2012 e conseguentemente le risorse destinate all'intervento in parola sono risultate pari a € 14.522.220,49;

Con **DGR 2124 del 21/10/2014**, la Dirigente della Sezione Protezione Civile veniva nominata Soggetto attuatore, in prosecuzione delle attività già svolte dal Dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle S.T.P. BA/FG, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- "Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina" di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012 e alla DGR n. 1524/2013, per un importo rinveniente dall'effettuazione dei tagli FSC 2007/2013 pari ad € 14.522.220,49;
- "indagini e verifiche strutturali sugli edifici interessati dalla condizione di dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Marina di Lesina di cui alla DGR n. 1525/2013";
- "Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina (FG) – Sistemazione idraulica del canale Acquarotta" di cui alla DGR n. 1526/2013 per l'importo di € 6.000.000,00;

Con **A.D. AOO\_073\_14/04/2016\_00107** l'intervento in parola è stato acquisito al POR 2014/2020 Azione 5.1 per € 14.522.220,49 con impegno di spesa sul Cap. 1147040 –OG 262/2014 con AD. 2014/064/432;

Con **A.D. AOO\_026\_30/06/2016\_0082**, è stato aggiudicato in via definitiva all'ATI: " **C.C.C. SpA – GIANNI ROTICE Srl**" l'intervento in parola, in ossequio della sentenza n° 412/2016 del Consiglio di Stato;

In ossequio all'art. 168 del DPR n. 207/2010 – Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare – applicabile al caso di specie, si è proceduto all'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione del progetto definitivo e pertanto con nota prot. 10491 del 11.11.2016 la Sezione Protezione Civile ha attivato la procedura di VIA\_VINCA presso il competente Servizio Regionale;

Con **A.D. AOO\_026\_29/11/2017\_0290** è stato, tra l'altro, nominato RUP dell'intervento in parola il Geom. Sergio Gasparrelli, incardinato nella Sezione LL.PP.;

Con **DGR n. 2187 del 12/12/2017** è stato confermato l'Ing. Lucia Di Lauro quale Soggetto Attuatore degli interventi innanzi citati;

Acquisiti i numerosi pareri e/o autorizzazioni propedeutici da parte degli Enti competenti, il Servizio VIA\_VINCA con **A.D. AOO\_089\_20/06/2018\_00106**, ha concluso la relativa procedura esprimendo parere positivo di compatibilità ambientale sull'intervento in parola, con un quadro prescrittivo da assolversi nelle fasi successive di redazione del progetto esecutivo e in fase di esecuzione dei lavori, comunque valido a tutti gli effetti di legge quale Autorizzazione Unica Ambientale Regionale (AUAR), sostitutiva dei pareri e/o autorizzazioni come per legge;

L'ATI è stata costituita con atto Notarile del dott. A. Bianchini - Rep. n. 37507 Racc. n. 14106 del **25/07/2018**;

Con **DGR del 26/02/2019 n.361**, è stato nominato quale nuovo Soggetto Attuatore del piano degli interventi, il Dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulli;

Con **A.D. 064/DIR/2019/00203 del 02/04/2019** la Sezione LL.PP., ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo e alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente Ing. Antonio Pulli;



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

In data **27/05/2019** è stato stipulato il contratto d'appalto, n. rep. 161, tra la Regione Puglia-Sezione LL.PP. e l'A.T.I.: Imprese "C.C.C. SPA – GIANNI ROTICE SRL", poi registrato in Bari il 30/05/2019 al n°017/Serie 2^ - Atti Pubblici, per i seguenti importi:

<i>Importo netto per lavori</i>	<b>€ 5.063.255,26</b>
<i>Importo oneri di sicurezza</i>	<b>€ <u>436.508,00</u></b>
<i>Sommano per lavori ed oneri</i>	<b>€ 5.499.763,26</b>
<i>Importo per progettazione esecutivo offerto</i>	<b>€ <u>246.616,18</u></b>
<i>Sommano complessivamente</i>	<b>€ 5.746.379,44</b>

Con Ordine di Servizio prot. A00\_064\_14/06/2019\_009796, si è dato corso alla procedura – Art. 168 del DPR n° 207/2010 - per la redazione e presentazione del progetto esecutivo poi successivamente trasmesso e sottoposto ai procedimenti di approvazione;

Con **A.D. Sezione LL.PP. n. 683 del 10/09/2019**, si è proceduto ad affidare l'incarico esterno alla "IA.ING Srl\_Società di Servizi per l'Ingegneria", per le attività di verifica del progetto esecutivo, propedeutiche sia alla validazione del progetto, sia alla sua successiva approvazione;

In data **09/10/2019**, la società incaricata delle operazioni di verifica ha consegnato il Rapporto di verifica finale, con riserva, ai fini della validazione del progetto;

In data **14/10/2019** è stato sottoscritto il Verbale di Validazione dal RUP;

Con **A.D. Sezione LL.PP. n. 780 del 14/10/2019**, si è proceduto all'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere in argomento il cui quadro economico prevede un importo dei lavori di € 5.499.763,26, compreso oneri di sicurezza, oltre all'importo netto offerto per progettazione pari a € 246.616,18;

Il nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n° 50/2016 entrato in vigore il 19/04/2016 - G.U. n° 91 – all'art. 216, prevede che lo stesso "**si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore**" e, conseguentemente, per la procedura in parola, devono applicarsi le disposizioni contenute nel Codice dei contratti di cui al D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. ed anche quelle del d.P.R.05/10/2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n°163/2006;

Con verbale in data **21/10/2019** si è proceduto alla consegna parziale dei lavori, sotto riserva di legge;

Con **A.D. Sezione LL.PP. n.859 del 07/11/2019**, a seguito della prevista quiescenza del Dirigente della Sezione stessa - Ing. Pulli - si è proceduto, tra l'altro, alla nomina del nuovo RUP Ing. Roberto Polieri, funzionario della Sezione Lavori Pubblici;

In data **07/11/2019** l'ATI ha presentato la richiesta di erogazione **dell'anticipazione contrattuale**, per la liquidazione del 20% dell'importo contrattuale per lavori ed oneri di sicurezza, pari a netti **€ 1.099.952,65, oltre ad € 246.616,18 per importo di progettazione**, quindi per complessivi **€ 1.346.568,83, oltre IVA** come per legge, distinta come nel seguito nel rispetto delle percentuali di esecuzione dichiarate dalle imprese costituenti l'ATI:

*quota ATI di C.C.C. Spa - pari al 53,92% = € 593.094,47 oltre IVA;*

*quota ATI di Gianni Rotice Srl - pari al 46,08% = € 506.858,18 oltre IVA;*



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

L'erogazione dell'anticipazione riviene dall'applicazione dei disposti normativi emanati a partire dall'art. 26-ter del D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. *Decreto del Fare, convertito in Legge 09/08/2013, n. 98*), e dal D.L. 31/12/2014, n. 192, (c.d. *Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni in Legge 27/02/2015, n. 11*);

L'ATI esecutrice, con nota pec prot. n. 300 del 19/03/2020, ha inviato la polizza fidejussoria n. 400050961 rilasciata dalla Generali Italia S.p.a. in data 04/03/2020 a garanzia dell'anticipazione, giusto art. 124 dell'applicabile d.P.R. n° 207/2010;

Con verbale in data **03/04/2020** si è proceduto alla sospensione dei lavori in applicazione delle disposizioni governative emanate in dipendenza dell'emergenza epidemiologica Covid\_19;

Con verbali redatti in data **09/06/2020** di immissione in possesso delle aree private oggetto di intervento (aree oggetto della procedura di occupazione temporanea di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001), si è completato il processo di cantierizzazione, per cui con verbale in data **07/07/2020** si è proceduto alla ripresa parziale dei lavori – consegna definitiva, dando materiale ed **effettivo inizio** ai lavori appaltati e per questo, in applicazione ai disposti normativi richiamati, si è potuto procedere all'erogazione dell'anticipazione del prezzo;

L'ATI esecutrice, con nota pec prot. n. 756 del 05/08/2020, ha comunicato ai sensi della Legge n° 136/2010, la variazione del conto corrente dedicato sul quale eseguire i pagamenti delle rate d'acconto dei lavori in parola;

In data **09/09/2020** il RUP Ing. Roberto Polieri ha emesso, in favore dell'A.T.I. il Certificato di pagamento per "anticipazione lavori", dell'importo netto di € 1.099.952,65, pari al 20% dell'importo contrattuale di € 5.499.763,26, oltre € 241.989,58 per I.V.A. al 22%, per l'importo complessivo **€ 1.341.942,23**;

Con **A.D. 599 del 14/09/2020** si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione lavori di € 1.099.952,65, oltre € 241.989,58 per I.V.A. al 22%, per l'importo totale di **€ 1.341.942,23**, nonché alla liquidazione dell'onorario della progettazione esecutiva di € 246.616,18 oltre IVA al 22% di € 54.255,56 per un importo totale di **€ 300.871,74**, per un importo complessivo di **€ 1.642.813,97**;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) convertito nella Legge n, 120/2020, che all'art. 8 comma 4 lett. a) prevede che *"il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo"*;

**VISTA** la nota in data 08/10/2020 con la quale la Mandataria C.C.C. S.p.A. ha chiesto che l'importo della rata minima prevista dall'art. 16 del contratto d'appalto venisse rivisto dagli iniziali € 500.000,00 a € 250.000,00;

In data **11/11/2020** la Direzione Lavori ha trasmesso il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dalla stessa sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 21/10/2020 e il Certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP dell'importo di € 330.754,00 oltre IVA;



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

Con **A.D. 856 del 07/12/2020** si è proceduto alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.1 di € 330.754,00, oltre € 72.765,88 per I.V.A. al 22%, per l'importo totale di **€ 403.519,88**;

In data **26/04/2021** la Direzione Lavori ha trasmesso il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dalla stessa sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 07/04/2021 e, in data **27/04/2021**, il Certificato di pagamento n. 2, sottoscritto dal RUP, dell'importo di € 478.813,00, oltre I.V.A.;

Con **A.D. 273 del 12/05/2021** si è proceduto alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.2 di € 478.813,00, oltre € 105.338,86 per I.V.A. al 22%, per l'importo totale di **€ 584.151,86**;

In data **25/05/2021** la Direzione Lavori ha trasmesso il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dalla stessa sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 20/05/2021 e, in data **04/06/2021**, il Certificato di pagamento n. 3, sottoscritto dal RUP, dell'importo di € 643.544,00, oltre I.V.A.;

Con **A.D. 334 del 17/06/2021** si è proceduto alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.3 di € 643.544,00, oltre € 141.579,68 per I.V.A. al 22%, per l'importo totale di **€ 785.123,68**;

Con nota prot. n. 559 del 04/06/2021 la Mandataria CCC dell'ATI appaltatrice ha richiesto una valutazione e proroga del termine di ultimazione dei lavori;

Con successiva nota **prot. n. 9932 del 26/06/2021**, ai sensi del comma 10 dell'art. 159 del D.PR n. 207/2010, il sottoscritto RUP sentito il Direttore dei Lavori previa valutazione delle criticità esecutive, delle risultanze di monitoraggio in corso e delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza Covid-19, ha concesso una **proroga dei tempi contrattuali** con nuova data di ultimazione prevista per il **29/12/2021**;

In data **02/07/2021** la Direzione Lavori ha trasmesso il 4° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dalla stessa sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 24/06/2021 e, in data **05/07/2021**, il Certificato di pagamento n. 4, sottoscritto dal RUP, dell'importo di € 556.835,00, oltre I.V.A.;

Con **A.D. 398 del 16/07/2021** si è proceduto alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.4 di € 556.835,00, oltre € 122.503,70 per I.V.A. al 22%, per l'importo totale di **€ 679.338,70**;

In data **18/08/2021** la Direzione Lavori ha trasmesso il 5° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dalla stessa sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 13/08/2021 e, in data **01/09/2021**, il Certificato di pagamento n. 5, sottoscritto dal RUP, dell'importo di € 678.533,00, oltre I.V.A.;

Con **A.D. 474 del 13/09/2021** si è proceduto alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n.5 di € 678.533,00, oltre € 149.277,26 per I.V.A. al 22%, per l'importo totale di **€ 827.810,26**;

**VISTA** la documentazione contabile con la quale la Direzione Lavori ha trasmesso, in data 11/10/2021, il 6° Stato di Avanzamento dei Lavori, redatto dalla stessa sulla base delle annotazioni delle lavorazioni eseguite a tutto il 06/10/2021;

**VISTO** il certificato di pagamento n.6 sottoscritto dal RUP Ing. Roberto Polieri, in data 12/10/2021, in favore dell'A.T.I. di **€ 310.270,00**, oltre I.V.A.;



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VISTA** la fattura n. SEZ. V/0000006 in data 13/10/2021, dell'importo di € 204.103,05 di cui € **167.297,58** (53,92% di € 310.270,00) per lavori ed € 36.805,47 per IVA al 22% della Mandataria **C.C.C. S.p.A.**;

**VISTA** la fattura n. 31/P/2021 in data 13/10/2021, dell'importo di € 174.426,35 di cui € **142.972,42** (46,08% di € 310.270,00) per lavori ed € 31.453,93 per IVA al 22% della Mandante **Gianni Rotice s.r.l. a Socio Unico**;

**VISTA** la comunicazione dell'ATI ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 136/2010 sul conto corrente dedicato, relativa ai lavori in parola, acquisita agli atti della Sezione LL.PP.;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero di protocollo INAIL\_2807376 con scadenza validità in data 22/02/2022, emesso da INAIL, INPS e Cassa Edile per stato di avanzamento lavori, dal quale si evince che l'impresa CCC S.p.A. risulta regolare;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero di protocollo INAIL\_27242213 con scadenza validità in data 23/11/2021, emesso da INAIL, INPS e Cassa Edile per stato di avanzamento lavori, dal quale si evince che l'impresa GIANNI ROTICE s.r.l. risulta regolare;

**VERIFICATO** che, ai fini antimafia per gli esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, per le società componenti l'A.T.I. risulta per la *C.C.C. Spa* l'iscrizione nella Whitelist della Prefettura di Venezia con validità al 17/09/2021, in aggiornamento, e per *Gianni Rotice Srl* l'iscrizione nella Whitelist della Prefettura di Foggia al 30/09/2021, in aggiornamento;

**VISTO** l'art. 7 del DPCM 18/04/2013 secondo cui ai sensi dell'art. 1 comma 55 della legge n. 190/2012 l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione;

**RILEVATO** che, in base a quanto sopra esposto, verificata la compatibilità della spesa, sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione di € 310.270,00, in favore dell'ATI esecutrice e di € 68.259,40 in favore dell'Erario per quota IVA al 22% soggetta a split payment;

**VISTA** la DGR. del 26/02/2019 n° 361, con cui si è nominato il Dirigente pro tempore della Sezione Lavori Pubblici quale Soggetto attuatore del piano degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio di Marina di Lesina, delegandolo ad operare per gli importi destinati al finanziamento dei seguenti interventi sui correlati capitoli di entrata e di spesa:

*"Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina", di cui alla Delibera CIPE n. 87/2012 e alla DGRn.1524/2013\_ capitolo di spesa 1147041; "Indagini e verifiche strutturali sugli edifici interessati dalla condizione di dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Marina di Lesina", di cui alla DGR n. 1525/2013\_ capitolo di spesa 621141;"Completamento delle indagini geognostiche sui terreni fondali dei residui fabbricati nella "Zona Rossa" in Marina di Lesina", di cui alla DGR n. 1495 del 02/08/2018\_ capitolo di spesa 901001;*

**VISTA** la legge regionale 30/12/2020 n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021";

**VISTA** la legge regionale 30/12/2020 n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VISTA** la deliberazione d Giunta regionale 18/01/2021 n. 71 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2021-2023 previsti dall'art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 19/03/2020 n. 394 con la quale è stato conferito al dirigente avv. Raffaele Landinetti, l'incarico di direzione della Sezione Lavori Pubblici;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, contenente le norme in materia di contratti pubblici;

**Alla luce** delle su esposte risultanze istruttorie si ritiene possibile procedere alla liquidazione di € 310.270,00 in favore dell'ATI Esecutrice e di € 68.259,40 in favore dell'Erario, per quota IVA al 22% soggetta a split payment, per un importo complessivo pari a € 378.529,40

**PROPONE**

al Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs n° 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011**

- **Bilancio:** vincolato;
- **Esercizio finanziario:** 2021;
- **Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:**
  - n. 65 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio
  - n. 08 - Sezione Lavori Pubblici
- **Codifica della Transazione elementare di cui all'Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:**
  - Missione: 9** – Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
  - Programma: 9** – Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente
  - Titolo: 2** – Spese in conto capitale;
  - Macro aggregato 2** – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni
  - Codice Piano dei conti finanziario:** U.2.02.01.09 Beni immobili  
"Mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina"
- **Codice identificativo delle transazioni dell'Unione Europea:** UE:8;
- **Capitolo di spesa e declaratoria:**





**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

- 1147041** – Intesa Istituzionale di Programma Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013  
- Delibera Cipe N. 62/2011, 87/2012 Settore d'intervento Difesa del Suolo- Beni Immobili;
- **Impegno di spesa:** Determina dirigenziale n. 432 del 15/07/2014 **riaccertato con n. 3016000488 prot n. 686/2015;**
  - **Importo da liquidare: € 378.529,40 (€ 310.270,00 per lavori ed € 68.259,40 per IVA al 22%)** a discarico della somma già impegnata sul cap. **1147041 dell'E.F. 2021;**
  - Si attesta che l'importo di **€ 378.529,40** corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debito certo ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2021;
  - **Causale del pagamento:** "Mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina: provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta" – Liquidazione e pagamento del 6° Certificato di pagamento lavori";
  - **CUP: B13J13000190001**
  - **CIG: 5356266288**
  - **OBO DI GESTIONE: 20OBO.D081600.7.3.2**
  - **Creditori:**
    1. **ATI per € 310.270,00** composta da:
      - **C.C.C. S.P.A. (Mandataria)** con sede in Via G. Verdi, 21 – 30024 Musile di Piave (Venezia) **P.IVA: IT00170780274** – **PEC: cccspa@legalmail.it;**
      - **Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico (Mandante)** con sede presso Zona Industriale PIP - Lotto 22 snc – 71043 Manfredonia (Foggia) **P.IVA: IT03789550716** - **PEC: giannirotesrl@pec.it**
    2. **Erario per IVA al 22% pari a € 68.259,40;**  
i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento;
  - ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. ("*split payment*");

DITTA	DOCUMENTO	IMPORTO	n. Registro Unico
<b>C.C.C. S.P.A.</b>	fattura n. SEZ. V/0000006 in data 13/10/2021	€ 204.103,05	6660/2021
<b>Gianni Rotice S.r.l.</b>	fattura n.31/P/2021 in data 13/10/2021	€ 174.426,35	6659/2021

- **Modalità di pagamento:** l'accreditamento della somma complessiva di **€ 378.529,40** verrà effettuato in favore dell'ATI mediante bonifico bancario come indicato nell'allegata scheda anagrafico-contabile;

**Dichiarazioni o attestazioni:**

1. esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
3. Sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n°40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29 settembre 1973 n°602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche





**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

amministrazioni, da cui è emerso che le imprese C.C.C. S.p.A. e Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico non risultano inadempienti;

4. la liquidazione è conforme al D.Lgs. n. 118/2011;
5. l'operazione contabile proposta non incide sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti né sul pareggio di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011;
6. La somma che si liquida corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore certo e risulta esigibile nell'esercizio corrente;
7. Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario;
8. Come specificato nella comunicazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010, l'IBAN su cui effettuare il pagamento mediante bonifico bancario presso la Banca Unicredit S.p.a., è **unico** per entrambe le suddette imprese essendo **co-intestato a firma congiunta C.C.C. S.p.A. – Gianni Rotice s.r.l.**;
9. Ai fini antimafia, per le società componenti l'A.T.I. risulta per la C.C.C. Spa l'iscrizione nella WhiteList della Prefettura di Venezia con validità al 17/09/2021, in aggiornamento, e per *Gianni Rotice Srl* l'iscrizione nella WhiteList della Prefettura di Foggia al 30/09/2021, in aggiornamento.
10. Agli atti della Sezione LL.PP. è stato acquisito:
  - il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero di protocollo INAIL\_2807376 con scadenza validità in data 22/02/2022, emesso da INAIL, INPS e Cassa Edile per stato di avanzamento lavori, dal quale si evince che l'impresa CCC S.p.A. risulta regolare;
  - il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero di protocollo INAIL\_27242213 con scadenza validità in data 23/11/2021, emesso da INAIL, INPS e Cassa Edile per stato di avanzamento lavori, dal quale si evince che l'impresa GIANNI ROTICE s.r.l. risulta regolare;
11. Le Imprese "C.C.C. Spa e Gianni Rotice Srl", ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, hanno attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
12. Dichiarazioni tracciabilità L. 136/2010 e s.m.d.: **CIG: 5356266288** - è stata acquisita agli atti la dichiarazione prevista dal comma 7 dell'art. 3 della legge 136/2010 sul conto dedicato sul quale effettuare il pagamento

Visto il regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo", si attesta che il procedimento istruttorio propedeutico al presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che la presente determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che, in formato integrale, deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Ing. Roberto POLIERI)



**IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

**VISTI** gli artt. 4, 16 e 17 del d. lgs. n. 165/01.

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la L.R. n. 13/2011;

**VISTO** l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il d. lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento (UE) 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali;

**RITENUTO** che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

**VISTO** l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

**VISTO** il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

**VISTO** l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

**VISTA** la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23/03/2020.

**Ritenuto**, infine, di poter provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

- **di liquidare** la somma di € **167.297,58** (53,92% di € 310.270,00) per lavori sul Cap. 1147041 dell'es. fin. 2021 in favore dell'**impresa** Mandataria **CCC. S.P.A.** con sede in Via G. Verdi, 21 – 30024 Musile di Piave (Venezia);
- **di liquidare** la somma di € **142.972,42** (46,08% di € 310.270,00) per lavori sul Cap. 1147041 dell'es. fin. 2021 in favore dell'**impresa** **Gianni Rotice S.r.l. a Socio Unico** con sede presso Zona Industriale PIP - Lotto 22 snc – 71043 Manfredonia (Foggia);
- **di liquidare** la somma di € **68.259,40** sul cap. 1147041 dell'es. fin. 2021 in favore dell'**Erario** per I.V.A. al 22%;
- **di prelevare** la somma di € **378.529,40** (€ 310.270,00 per lavori ed € 68.259,40 per IVA al 22%) dal capitolo 1147041 dell'es. fin. 2021, giusto impegno A.D. n. 432 del 15/07/2014 riaccertato con n. 3016000488 prot n. 686/2015;



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

- **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad erogare la citata somma di **€ 167.297,58** in favore della Impresa Mandataria C.C.C. S.p.A. sul conto corrente indicato dal creditore ai sensi dell'art. 3 della vigente L. n° 136/2010 le cui coordinate bancarie sono specificate nella scheda anagrafica allegata al presente atto;
- **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad erogare la citata somma di **€ 142.972,42** in favore della Impresa Mandante Gianni Rotice srl sul conto corrente indicato dal creditore ai sensi dell'art. 3 della vigente L. n° 136/2010, le cui coordinate bancarie sono specificate nella scheda anagrafica allegata al presente atto;
- **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad erogare la citata somma di **€ 68.259,40** per IVA al 22% in favore dell'ERARIO;
- **di approvare** la scheda anagrafico - contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata, ma che sarà disponibile nei casi di richiesta di accesso agli atti;
- **di dare atto che il presente provvedimento:**
  - è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO\_175\_1875 del 28/05/2020;
  - è conservato nell' archivio documentale dell'Ente (Diogene);
  - è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all'Albo telematico provvisorio dell'Ente, accessibile dal banner *pubblicità legale* dell'home page del sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
  - è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale attraverso il sistema informatico CIFRA;
  - è pubblicato ai sensi del Dlgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), attraverso la banca dati Sistema Puglia.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici  
(Avv. Raffaele LANDINETTI)**