



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 396 del 16/07/2021
del Registro delle determinazioni
Bilancio Autonomo

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00396

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme in materia antincendio dell'archivio regionale sito in Corso Sonnino, 165 - Bari. Perizia di € 68.000,00.
CUP B96E19001760002 – CIG 8137775060
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE. DITTA TECNOMIA S.R.L.
CUP B96E19001760002 – CIG 8137775060

L'arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019 veniva approvato il "Programma di interventi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019" e venivano nominati i RUP dei singoli procedimenti;
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi;
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi;
- Con A.D. n. 948 del 27-11-2019 si è proceduto ad una terza rimodulazione dell'elenco interventi, prevedendo di finanziare la somma di € 68.000 per i "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme in materia antincendio dell'archivio regionale sito in Corso Sonnino, 165 Bari", confermando la figura dell'arch. Federica Greco quale Responsabile Unico del Procedimento.

CIO' PREMESSO:

- Con A.D. n. 802 del 23-10-2019 è stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto esecutivo dei lavori in oggetto all'Ing. Roberto Masciopinto, attesa l'indisponibilità di risorse interne alla Sezione Lavori Pubblici di Ingegneri impiantisti abilitati.

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

- L'Ing. Roberto Masciopinto, con nota acquisita al prot. n. 19126 del 11-12-2019 della Sezione Lavori Pubblici, ha consegnato gli elaborati del progetto esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI E FORNITURE			
a1	Lavori a base d'asta	21.657,57 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	5.988,41 €	
	TOTALE LAVORI a1 + a2	27.645,98 €	27.645,98 €
a3	Forniture (Arredi)	25.000,00 €	
a4	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sulle forniture	589,50 €	
	TOTALE FORNITURE a3 + a4	25.589,50 €	25.589,50 €
a2 + a4	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	6.577,91 €	
A	TOTALE		53.235,48 €
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia a fattura (comprensivi di IVA al 22%)	4.000,00 €	
b2	Imprevisti (comprensivi di IVA al 22%)	1.275,52 €	
b3	Contributo Anac	30,00 €	
b4	Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016	1.064,11 €	
b5	IVA su (a1+a2) al 10%	2.764,60 €	
b6	Iva su (a3 + a4) al 22%	5.629,69 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		14.764,52 €
	A + B	TOTALE	68.000,00 €

- Con A.D. n. 1010 del 13-12-19 della Sezione Lavori Pubblici è stato approvato il progetto esecutivo, è stata prenotata la spesa per l'importo complessivo di € 68.000,00 sul capitolo 131064 es. fin.2019 e sono state individuate le figure professionali interne per l'esecuzione dei lavori ed il criterio di scelta del sistema di affidamento dei lavori.
- Analizzate le offerte presentate ed il ribasso offerto, come da verbale di gara, è risultato che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria è Tecnomia s.r.l., con sede in via Vincenzo Rogadeo n. 26, 70123, Bari, P.I. 07503010725, che ha offerto un ribasso pari al 12,25%. A fronte del ribasso offerto, il quadro economico è rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI E FORNITURE			
a1	Lavori a base d'asta	21.657,57 €	
a2	a detrarre il ribasso del 12,25%	2.653,05 €	
a1-a2	Restano nette	19.004,52 €	
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	5.988,41 €	
A1	TOTALE LAVORI (a1-a2) + a3		24.992,93 €
a4	Forniture (Arredi)	25.000,00 €	
a5	a detrarre il ribasso del 12,25%	3.062,50 €	
a4-a5	Restano nette	21.937,50 €	
a6	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sulle forniture	589,50 €	
A2	TOTALE FORNITURE (a4 - a5) + a6		22.527,00 €
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (a3 + a6)	6.577,91 €	
A1 + A2	TOTALE		47.519,93 €
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia a fattura (comprensivi di IVA)	6.000,00 €	
b2	Imprevisti (comprensivi di IVA)	5.930,73 €	
b3	Contributo ANAC	30,00 €	
b4	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	1.064,11 €	
b5	IVA su A1 al 10%	2.499,29 €	
b6	Iva su A2 al 22%	4.955,94 €	
B = (da b1 a b6)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	20.480,07 €	20.480,07 €
	A + B	TOTALE	68.000,00 €

- Con A.D. n. 111 del 20-02-2020 si è proceduto alla efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Tecnomia s.r.l., con sede in via Vincenzo Rogadeo n. 26, 70123, Bari, P.I. 07503010725 ed all'impegno della somma di € 68.000,00 sul cap. 131064 es. fin. 2019.
- In conformità con quanto riportato nel "Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Contenimento della diffusione del Covid – 19 nei Cantieri” del 24 aprile 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è provveduto ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori ed i costi per la sicurezza. I costi della sicurezza misure anti Covid – 19, calcolati sino a fine lavori, risultano essere pari a € 3.614,92 oltre IVA e trovano copertura finanziaria tra gli imprevisti.

- E' stato sottoscritto il Contratto il 24-08-2020 Rep. n. 023371 del 29-09-2020.
- La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 09-11-2020 prendendo atto della sopravvenuta pandemia e con il nuovo quadro economico riformulato.
- Con A.D. n. 868 del 11-12-2020 si è provveduto, su richiesta della ditta Tecnomia srl, alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 30% ed alla rimodulazione dell'impegno di spesa di cui all'A.D. n. 111 del 20-02-2020, atteso che risultava necessario corrispondere i maggiori costi della sicurezza relativi alle misure anti-covid 19 secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI E FORNITURE			
a1	Lavori a base d'asta	21 657,57 €	
a2	a detrarre il ribasso del 12,25%	2 653,05 €	
a1-a2	Restano nette	19 004,52 €	
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	5 988,41 €	
A1	TOTALE LAVORI (a1-a2) + a3		24 992,93 €
a4	Forniture (Arredi)	25 000,00 €	
a5	a detrarre il ribasso del 12,25%	3 062,50 €	
a4-a5	Restano nette	21 937,50 €	
a6	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sulle forniture	589,50 €	
A2	TOTALE FORNITURE (a4 - a5) + a6		22 527,00 €
a3 + a6	COSTI DELLA SICUREZZA lavori e forniture	6 577,91 €	
A3	COSTI DELLA SICUREZZA misure anti COVID- 19	3 614,92 €	3 614,92 €
a3 +a6 + A3	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA comprensivi misure anti COVID- 19	€ 10 192,83	
TOTALE LAVORI			€ 51 134,85
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Lavori in economia e imprevisti a fattura (comprensivi di IVA)	7.954,32 €	
b3	Contributo Anac	30,00 €	
b4	Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016	1.064,11 €	
b5	IVA su (a1+a2) al 10%	2 499,29 €	
b6	Iva su (a3 + a4) al 22%	4 955,94 €	
b7	Iva su (A3 costi misure anti-covid 19) al 10%	361,49 €	
B= (da b1 a b6)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	16 865,15 €	16 865,15 €
A + B		TOTALE	68.000,00 €

- Con AD n. 279 del 17-05-2021 si è proceduto alla liquidazione del 1^ Certificato di Pagamento (SAL n. 1,fatt. n.13 del 09-05-2021, dell'importo complessivo pari a € 35.662,27 (IVA inclusa), di cui € 30.700,00 in favore della ditta TECNOMIA srl ed € 4.962,27 per IVA (€ 1.493,11 al 10% sui lavori + 3.469,16 al 22% sulle forniture).
- Con AD n. 283 del 18-05-2021 si è provveduto all'approvazione del progetto in variante ex art. 106, comma 1, lett c) del D.Lgs n. 50/2016 per le ulteriori lavorazioni resesi necessarie durante l'esecuzione dei lavori e alla rimodulazione dell'impegno di spesa di cui all'A.D. n. 868 del 11-12-2020 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI E FORNITURE			
a1	Lavori a base d'asta	21.657,57 €	
a2	a detrarre il ribasso del 12,25%	2.653,05 €	
a1-a2	Restano nette	19.004,52 €	
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	5.988,41 €	
A1	TOTALE LAVORI (a1-a2) + a3		24.992,93 €
a4	Forniture (Arredi)	25.000,00 €	
a5	a detrarre il ribasso del 12,25%	3.062,50 €	
a4-a5	Restano nette	21.937,50 €	
a6	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sulle forniture	589,50 €	

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

A2	TOTALE FORNITURE (a4 - a5) + a6		22.527,00 €
A1 + A2	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA	6.577,91 €	
A3	COSTI DELLA SICUREZZA misure anti COVID- 19	3.614,92 €	3.614,92 €
A1 + A2 + A3	COSTI DELLA SICUREZZA CON anti COVID- 19	€ 10.192,83	
A4	lavori in variante (comprensivi di costi della sicurezza)		€ 6.245,75
TOTALE LAVORI			€ 57.380,60
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia	1.083,99 €	
b2	Contributo Anac	30,00 €	
b3	Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016	1.064,11 €	
b4	Iva su (a1+a2) al 10%	2.499,29 €	
b5	Iva su (a3 + a4) al 22%	4.955,94 €	
b6	Iva su (A3 costi misure anti-covid 19) al 10%	361,49 €	
b7	Iva su A4 al 10% (lavori in variante)	624,58 €	
B= (da b1 a b7)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	10.619,40 €	10.619,40 €
		A + B	TOTALE
			68.000,00 €

- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 04-06-2021, risulta un ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti pari:

Importo netto dei lavori (comprensivi dei costi misure anti-covid):	€ 57.380,60
A dedurre Anticipazione	€ 14.255,97
A dedurre 1^ SAL	€ 30.700,00
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€ 12.424,63

- Il R.U.P. in data 22-03-2021 ha rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di € 34.599,66 oltre IVA come per legge.
- In data 21-06-2021 il Direttore dei lavori ha redatto la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione.
- Non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011.

CONSIDERATO CHE:

- con A.D. n. 868 del 11-12-2020 si è provveduto, su richiesta della ditta Tecnomia srl, alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 30% ed alla rimodulazione dell'impegno di spesa di cui all'A.D. n. 111 del 20-02-2020, atteso che risultava necessario corrispondere i maggiori costi della sicurezza relativi alle misure anti-covid 19, pari a € 3.614,92 oltre l'IVA;
- con successivo A.D. n. 283 del 18-05-2021 si è provveduto all'approvazione della perizia di variante e all'impegno di spesa sul cap. 131064 es. fin. 2021 dell'importo complessivo di € 57.380,60 oltre iva al 10% alla ditta Tecnomia s.r.l.;

VISTO CHE:

- in base a quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, con approvazione della rata di saldo di netti di € 12.424,63 oltre IVA;
- sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione dei costi aggiuntivi;



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

ACCERTATO CHE:

il saldo creditivo all'Impresa "Tecnomia s.r.l.", risulta essere pari a € **12.424,63** (Diconsi euro dodicimilaquattrocentoventiquattro/63), comprensivo dei costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI autorizzati comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid-19		€ 57.380,60
In uno a detrarre gli acconti:		€ 44.955,97
Saldo netto spettante all'Impresa:		€ 12.424,63

Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 07-09-2021, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Accertato che l'incentivo del 2%, pari a € 1.064,11, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;

Ritenuto di poter determinare la spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI E FORNITURE		
A	TOTALE LAVORI e FORNITURE comprensivi costi della sicurezza	57.380,60 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Contributo Anac	30,00 €
b2	Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016	1.064,11 €
b3	IVA su (a1+a2) al 10%	8.079,81 €
B (da b1 a b4)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere:

- **ad approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme in materia antincendio dell'archivio regionale sito in Corso Sonnino, 165 - Bari" dell'importo netto di € 57.380,60, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid - 19 oltre I.V.A.;
- **alla liquidazione della fattura n. 23/PA/2021 del 24-06-2021** di € **12.424,63** esclusa I.V.A., relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Tecnomia s.r.l.", a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

PROPONE

al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottototale provvedimento, verificando e attestando quanto segue.



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2019
Competenze	2020
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 06 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9
Prenotazione della spesa	A.D. n. 1010 del 13-12-2019
Impegno di spesa	A.D. n. 111 del 20-02-2020
Rimodulazione impegno di spesa	A.D. n. 868 del 11-12-2020
Rimodulazione impegno di spesa per variante	A.D. n. 283 del 18-05-2021
Importo somma impegnata	€ 68.000,00
Numero impegno	3020019867
Causale di liquidazione	Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme in materia antincendio dell'archivio regionale sito in Corso Sonnino, 165 – Bari. Liquidazione Stato Finale
Importo da liquidare	Liquidazione fattura elettronica: fattura n. 23/2021 del 24-06-2021 , acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_064-10452 del 06-07-2021 - Registro unico delle fatture n. 4483/2021 di € 12.424,63 Stato finale al netto delle precedenti liquidazioni emessa dalla ditta Tecnomia s.r.l., con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 146, 70128, Bari, P.I. 07503010725, pec: tecnomia@pec.it, soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972 di cui: € 12.424,63 al creditore € 1.242,46 per IVA (10% sui lavori)
Creditore	Tecnomia s.r.l., con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 146, 70128, Bari, P.I. 07503010725, pec: tecnomia@pec.it
Dichiarazioni o attestazioni:	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545. • Si dichiara che non sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.

- Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario.
- La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale.
- Agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta Tecnomia s.r.l in regola con scadenza il 07-09-2021.
- La ditta Tecnomia s.r.l ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici.
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Federica Greco)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,
DELEGATO CON A.D. N. 147 DEL 24-03-2021, DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

VISTA la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001”.

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all' adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”.

VISTA la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

VISTO l'A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici.

VISTO l'A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

VISTO il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito

D E T E R M I N A

- **Di approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai Tecnomia s.r.l., con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 146, 70128, Bari, P.I. 07503010725, dell'importo netto di **€ 12.424,63** comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A.;
- **Di liquidare** a favore dell'impresa Tecnomia s.r.l., con sede in via Corso Vittorio Emanuele n. 146, 70128, Bari, P.I. 07503010725, per i “Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme in materia antincendio dell'archivio regionale sito in Corso Sonnino, 165”, l'importo netto di **€ 12.424,63** a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e l'importo di **€ 1.242,46** in favore dell'Erario per I.V.A., soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972;
- **Di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a **€ 1.064,11** previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;
- **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- **Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede;
- **Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di: Importo di **€ 12.424,63 per lavori e € 1.242,46 per I.V.A.**, come evidenziato nell'apposita sezione contabile;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - Il provvedimento è composto da n. 9 facciate;



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
 - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inoltre trasmesso:
 - alla Ditta Tecnomia s.r.l. pec: tecnomia@pec.it
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Dott. Antonio Lacatena)**