



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 93 del 04/03/2021
del Registro delle determinazioni
Bilancio Autonomo

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00093

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA).
Perizia di € 36.500,00.
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.
LIQUIDAZIONE alla ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE s.r.l.
CUP B99H19000380002 – SMARTCIG ZF02ADC8C0**

L'arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019 veniva approvato il "Programma di interventi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019" e venivano nominati i RUP dei singoli procedimenti;
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi, attesa la disponibilità finanziaria, inserendo tra gli interventi a farsi anche i "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi all'immobile di via Celso Ulpiani n. 10, Bari, per i quali l'arch. Federica Greco è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento;
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi;
- Con A.D. n. 948 del 27-11-2019 si è proceduto ad una terza rimodulazione elenco interventi, confermando l'importo dei lavori e l'Arch. Federica Greco quale RUP;

CIO' PREMESSO:

- Con A.D. n. 953 del 27-11-2019 della Sezione Lavori Pubblici, 2019 è stata approvata la perizia dei "Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA)" con il seguente quadro economico:



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

A	LAVORI		
a.1	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€	30.342,83
a.2	Oneri della sicurezza	€	1.781,25
	Totale A	€	32.124,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Imprevisti	€	466,42
b.2	Accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. comprensivo di Irap	€	697,09
b.3	I.V.A. sui lavori (10% di A)	€	3.212,41
	Totale B	€	4.375,92
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€	36.500,00

- Con lo stesso A.D. n. 953 del 27-11-2019 è stata prenotata la spesa per l'importo complessivo di € 36.500 sul capitolo 131064 es. fin.2019.
- Con lo stesso atto sono state individuate le figure professionali interne per l'esecuzione dei lavori, e di scelta del sistema di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.
- Per l'affidamento dei lavori, a seguito di indagine di mercato, sono state invitate due imprese a presentare preventivo offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviando via pec nota avente ad oggetto "Richiesta di preventivo-offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a per Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA). CUP B99H19000380002 – SMARTCIG ZF02ADC8C0. Categoria dei lavori OG1".
- In data 10-12-2019 si sono riuniti presso la sede dei Lavori Pubblici, in via Gentile n. 52, l'arch. Federica Greco ed il p.i. Michele Tamborra, al fine di analizzare le due offerte pervenute nei tempi utili.
- Con A.D. n. 1008 del 11-12-2019 della Sezione Lavori Pubblici a seguito delle risultanze di gara si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori in questione alla ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE s.r.l., con sede in Strada Statale n. 673 Km 14+00, 71122 Foggia (FG), P.I. 03962830711, che ha offerto un ribasso pari al 7%.
- Con lo stesso A.D. n. 1008 del 11-12-2019 si è provveduto dell'impegno della somma di complessivi € 36.500,00 sul cap. 131064 es. fin. 2019 "Interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straordinaria di immobili di proprietà regionale finanziati ad assicurare le condizioni di conformità al D.Lgs n. 81/2008 dei luoghi di lavoro".
- A fronte del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione ed il quadro economico rideterminato sono individuati come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	30.342,83 €	
a2	a detrarre il ribasso del 7,00%	2.124,00 €	
a1-a2	Restano nette	28.218,83 €	28.218,83 €
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori	1.781,25 €	1.781,25 €
A = (a1-a2) + a3	TOTALE LAVORI	30.000,08 €	30.000,08 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti (comprensivi di IVA al 22%)	2.848,91 €	
b2	Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016	651,00 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	3.000,01 €	
B= (da b1 ab3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	6.499,92 €	6.499,92 €
	A + B	TOTALE	36.500,00 €

- Con A.D. di questa Sezione n. 43 del 03-02-2020 si è provveduto a dare efficacia all'aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA)" con importo lordo dei lavori di € 32.124,08 al netto del ribasso d'asta del 7,00%, ed è stata autorizzata la stipula del contratto.



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

- Per l'esecuzione di detti lavori, tra il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici in rappresentanza della Regione Puglia e l'amministratore unico della Ditta "HR COSTRUZIONI PUBBLICHE s.r.l.", in data 10-02-2020 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. Rep. n. 023068 del 20-02-2020 per l'importo dei lavori di € 30.000,08, di cui € 1.781,25 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
- Con comunicazione del 23-03-2020 l'Arch. Greco ha rappresentato che i termini di cui all'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, stabiliti per la consegna dei lavori, venivano momentaneamente sospesi, come previsto all'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- In data 24 aprile 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto il "Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della diffusione del Covid – 19 nei Cantieri", anche contenuto nel nuovo DPCM 26 aprile 2020 come *Allegato 7*, al fine di consentire la riapertura dei cantieri pubblici e privati in sicurezza. Detto protocollo è stato confermato con successivi atti.
- In conformità con quanto riportato nel suddetto protocollo si è provveduto ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori ed i costi per la sicurezza. I costi della sicurezza misure anti covid – 19 sono stati calcolati sino a fine lavori.
- La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 26-08-2020 prendendo atto della sopravvenuta pandemia e con il nuovo quadro economico riformulato a seguito del calcolo dei nuovi costi della sicurezza per le misure anti-Covid 19.
- In data 07-09-2020 con Ordine di servizio n. 1, il Direttore dei Lavori ha ritenuto di:
 - di stralciare dai lavori la sostituzione dell'infilso a primo piano, prevista negli elaborati di progetto posti a bando di gara, e ciò nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e ottimizzazione delle risorse economiche già stanziare;
 - di stralciare dai lavori la sostituzione dei pannelli in lamiera divelti situati sul prospetto principale;
 - di integrare la sottostruttura della facciata con pannelli blu di ulteriori profili metallici di compensazione, in sostituzione di quelli ammalorati;
 - di utilizzare la piattaforma mobile elevatrice, in sostituzione del ponteggio metallico fisso.
- I lavori sono stati ultimati in data 23-10-2020, come comunicato dall'Impresa con nota del 26-10-2020 acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con n. 14911 del 27-10-2020 e quindi nei termini contrattuali.

Il certificato di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto in data 29-10-2020.

- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 13-11-2020, risulta un ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti pari:

€ Importo netto dei lavori (comprensivi dei costi misure anti-covid):	€ 31.363,88
A dedurre gli acconti già corrisposti	€ 0,00
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€ 31.363,88

- Il R.U.P. in data 13-11-2020 ha rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di € 31.363,88 oltre IVA come per legge.
- In data 15-11-2020 il Direttore dei lavori ha redatto la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione ed ha liquidato il credito all'impresa come segue:

Importo netto dei lavori (comprensivi dei costi misure anti-covid):	€ 31.363,88
---	-------------



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

A dedurre gli acconti già corrisposti € 0,00
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA € 31.363,88

CONSIDERATO che non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011.

CONSIDERATO che:

- con Atto Dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 1008 del 11-12-2019 si è provveduto all'impegno sul cap. 131064 es. fin. 2019 di € 33.651,09, di cui € 33.000,09 (€ 30.000,08 oltre 3.000,01 per IVA sui lavori al 10%) alla ditta HR costruzioni pubbliche s.r.l.;
- con successivo Atto Dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 12 del 22-01-2021 si è provveduto all'ulteriore impegno di spesa di € 1.500,17 (€ 1.363,79 oltre € 136,38 per IVA al 10%) per i maggiori costi della sicurezza relativi alle misure anti-covid 19, calcolati secondo quanto previsto dal "Protocollo Condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei Cantieri" sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e prorogato con successivi atti, non previsti al momento della stipula del contratto;

VISTO che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, con approvazione della rata di saldo di netti di **€ 31.363,88** oltre IVA;

VISTO che sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione dei costi aggiuntivi;

ACCERTATO CHE:

il saldo creditizio all'Impresa "HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.", risulta essere pari a **€ 31.363,88** (Diconsi euro trentunomilatrecentosessantatre/88), comprensivo dei costi anti covid-19 la cui copertura finanziaria rientra tra gli imprevisti presenti nel quadro economico, concordati con l'impresa con verbale di consegna dei lavori, oltre I.V.A. al 10% come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI autorizzati comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid-19		€ 31.363,88
In uno a detrarre gli acconti:		€ 0,00
Saldo netto spettante all'Impresa:		€ 31.363,88

- **Ritenuto** di poter omologare la spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	lavori a misura	29.516,20 €	
a2	a detrarre il ribasso del 7,00%	2.066,13 €	
a1-a2	restano nette	27.450,07 €	
a3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	2.047,68 €	
(a1-a2) + a3	TOTALE LAVORI		29.497,75 €
a4	Costo della sicurezza misure anti COVID 19	1.866,13 €	1.866,13 €
A = (a1-a2) + a3	TOTALE LAVORI comprensivi costi covid		31.363,88 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	IVA al 10% sui TOTALE LAVORI	2.949,77 €	
b1	IVA al 10% sui COSTI COVID (a4)	186,61 €	
b1+b2	IVA TOTALE	3.136,39 €	3.136,39 €
b3	Incentivo ex art 113 del D.Lgs 50/206	651,00 €	651,00 €
B= (da b1 a b3)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		3.787,39 €
	A + B	TOTALE	35.151,27 €



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

- **Verificato** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 24-06-2021, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- **Accertato** che l'incentivo del 2%, pari a € 651,00, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere:

- **ad approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai **“Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA)”** dell'importo netto di **€ 31.363,88** comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A.;
- **ad omologare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati;
- **alla liquidazione della fattura n.29/PA/2021 del 31-01-2021 di € 31.363,88** esclusa I.V.A., relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice **“HR Costruzioni Pubbliche S.r.l.”**, a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

Vista la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

PROPONE

al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI****ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2019
Competenze	2020
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 65 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9
Prenotazione	A.D. n. 953 del 27-11-2019
Impegno di spesa di € 33.651,09	A.D. n. 1008 del 11-12-2019
Ulteriore impegno di spesa per i costi AGGIUNTIVI derivati dalle misure anti covid-19 di € 1.500,17	A.D. n. 12 del 22-01-2021
Importo somma da rimodulare a seguito di ordine di servizio n. 1/2020 e costi misure anti covid-19	€ 35.151,26 di cui: - € 31.363,88 alla HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl, con sede in Strada Statale n. 673 Km 14+00, 71122 Foggia (FG), P.I. 03962830711 impreserusso@pec.it - € 3.136,38 (IVA al 10%) all'ERARIO - € 651,00 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016
Causale di liquidazione	Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA)
Importo da liquidare	Liquidazione fattura elettronica: fattura n.29/PA/2021 del 31-01-2021 acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_064-2902 del 23-02-2021 - Registro unico delle fatture n. 1193/2021, di € 34.500,27 relativa allo Stato Finale dei lavori, emessa dalla Ditta appaltatrice HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori dei lavori principali, soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972 di cui: € 31.363,88 al creditore € 3.136,39 per IVA al 10%
Creditore	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl, con sede in Strada Statale n. 673 Km 14+00, 71122 Foggia (FG), P.I. 03962830711; pec: impreserusso@pec.it
Dichiarazioni o attestazioni:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.2. Si dichiara che sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.3. Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario;4. La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale;5. Agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl in regola con scadenza il 24-06-2021;	



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

6. La ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici.
7. Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.
8. Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Federica Greco)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

VISTA la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".



SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTA la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito

D E T E R M I N A

- **Di approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai **“Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA)”** dell'importo netto di **€ 31.363,88** comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A.;
- **Di omologare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati;
- **Di liquidare** a favore dell'impresa HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl, con sede in Strada Statale n. 673 Km 14+00, 71122 Foggia (FG), P.I. 03962830711 per i Lavori di manutenzione straordinaria immobile ex ENALC Via Celso Ulpiani (BA), l'importo netto di **€ 31.363,88** a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e l'importo di **€ 3.136,39** in favore dell'Erario per I.V.A., soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972;
- **Di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € 651,00 previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;
- **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- **Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede;
- **Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di: Importo di **€ 31.363,88 per lavori e € 3.980,47 per I.V.A.**, come evidenziato nell'apposita sezione contabile;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
 - Il provvedimento è composto da n. 9 facciate;
 - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
 - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Segretariato della Giunta Regionale;
 - sarà inoltre trasmesso:
 - alla Ditta HR COSTRUZIONI PUBBLICHE s.r.l.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE LAVORI PUBBLICI

- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele LANDINETTI)**