



**ATTO DIRIGENZIALE**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N. 590 del 26/10/2021**  
**del Registro delle determinazioni**  
**Bilancio Autonomo**

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00590

**Oggetto: Sostituzione di n. 1 ascensore ubicato presso la sede regionale Ex Enalc, via Celso Ulpiani, n. 10, Bari. Perizia di € 155.000,00.  
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE A SALDO alla ditta EFFAR S.R.L.  
CUP B98H19005500002 – CIG 812682327F**

L'arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019 è stato approvato il "Programma di interventi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019" e venivano nominati i RUP dei singoli procedimenti.
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi.
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi.
- Con A.D. n. 961 del 29-11-2019 della Sezione Lavori Pubblici, 2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori da porre a base di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la parte sospesa fino al 31-12-2010 dall'art. 1 comma 1 lett b) della Legge 55/2019, e ai sensi dell'art. 59 comma 1bis del medesimo D. Lgs, in quanto trattasi di lavori caratterizzati da elemento tecnologico prevalente (appalto integrato).

Il quadro economico posto a base di gara risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
<b>a</b>	<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>	
a.1	Importo Lavori a misura a base d'asta	€ 126.262,80
a.2	Importo Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.102,38
a.3	corrispettivo per progettazione esecutiva	€ 7.000,00

**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

	TOTALE IMPORTO D'APPALTO (compresi oneri per la sicurezza)	€	137.365,18
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
b.1	I.V.A. (22%) e Inarcassa (4%) su progettazione	€	1.881,60
b.2	I.V.A. (10%) sui lavori	€	13.036,52
b.3	Incentivo 2% ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	€	2.607,30
b.4	Imprevisti	€	79,40
B.5	Contributo ANAC	€	30,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>17.634,82</b>
		<b>IMPORTO PERIZIA</b>	<b>€ 155.000,00</b>

- Con lo stesso A.D. n. 961/2019 è stata prenotata la spesa per l'importo complessivo di € 155.000,00 sul capitolo 131064 es. fin.2019. Con lo stesso atto sono state individuate le figure professionali interne per l'esecuzione dei lavori ed è stato individuato il criterio di scelta del sistema di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.
- Con A.D. n. 42 del 03-02-2020 della Sezione Lavori Pubblici a seguito delle risultanze di gara si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione alla ditta Effar s.r.l., P.I. 07540150724, con sede in Bari, viale Ottorino Respighi n. 67, che ha offerto un ribasso pari a 11,35%.
- Sono state espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, come da documenti agli atti della Sezione Lavori Pubblici.
- Con A.D. n. 176 del 12-03-2020 si è proceduto alla declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione in favore della ditta EFFAR s.r.l. ed all'impegno di spesa sul cap. 131064 es. fin. 2019.
- In data 20-05-2020, per le vie brevi, la Sezione, venuta a conoscenza che gli stessi lavori sono stati oggetto di altro ulteriore appalto da parte della Sezione Provveditorato – Economato, con nota prot. n. 7302 del 21-05-2020, ha richiesto chiarimenti in merito alla Sezione Provveditorato – Economato, la quale ha confermato che tra i lavori di manutenzione straordinaria della sede uffici presso Corso Sonnino in Bari la stessa Sezione ha inteso eseguire la manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore. Detti lavori sono stati aggiudicati con A.D. n. 341 del 17-03-2020.
- Con nota prot. n. 6119 del 08-06-2020, la Sezione Provveditorato – Economato ha segnalato che da una ricognizione effettuata *un intervento similare risulta necessario presso gli uffici della Regione Puglia alla via Celso Ulpiani in Bari, suggerendo, al fine di poter valorizzare i fondi già stanziati dalla Sezione Lavori Pubblici, di richiedere alla ditta appaltatrice la elaborazione di un nuovo impianto al posto di quello previsto in Corso Sonnino.*
- La Sezione LLPP, sentita l'impresa aggiudicataria dei lavori, ha accolto la proposta di stanziare i fondi disponibili sulla sede regionale di via Celso Ulpiani.
- L'oggetto dell'appalto rettificato consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la "Sostituzione di n. 1 ascensore ubicato presso la sede regionale Ex Enalc, via Celso Ulpiani, n. 10, Bari", al fine di adeguare gli impianti alle norme UNI EN 81-20:2014 ed UNI EN 81-50:2014. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto.
- L'impresa, come da verbale del 15-07-2020 agli atti della Sezione Lavori Pubblici, ha accettato quanto proposto, impegnandosi a presentare il progetto esecutivo.
- Con A.D. n. 908 del 24-12-2020 si è proceduto all'impegno di spesa della somma di complessivi € 155.000,00 sul cap. 131064 es. fin. 2020, così ripartiti: € 123.567,74 (di cui € 117.114,02 per i lavori, € 6.205,50 per la progettazione al lordo della ritenuta d'acconto ed € 248,22 di inarcassa) alla Ditta Effar s.r.l.; € 13.131,22 (€ 11.711,40 di IVA al 10% sui lavori + € 1.419,82 di IVA per la progettazione) all'ERARIO; € 15.495,53 per imprevisti e lavori in economia; € 2.775,51 per



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016; € 30,00 per contributo ANAC, con il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A</b>	<b>LAVORI E PROGETTAZIONE</b>		
a.1	Importo Lavori a misura a base d'asta	€	129.173,87
a.2	Importo Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.364,38
a.3	Costi sicurezza Covid non soggetti a ribasso d'asta	€	1.237,00
a.4	corrispettivo per progettazione esecutiva	€	7.000,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE (compresi oneri per la sicurezza)</b>			<b>€ 138.775,25</b>
a.5	ribasso del 11,35% sui lavori a.1	€	14.661,23
a.6=a.1-a.5	Lavori al netto del ribasso	€	114.512,64
a.7	ribasso del 11,35% sulla progettazione a.4	€	794,50
a.8 = a.4 - a.7	Progettazione al netto del ribasso	€	6.205,50
a.2	Importo Oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.364,38
a.3	Costi sicurezza covid non soggetti a ribasso d'asta	€	1.237,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE al netto del ribasso (compresi oneri per la sicurezza)</b>			<b>€ 123.319,52</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
b.1	Inarcassa (4%) su progettazione	€	248,22
b.2	I.V.A. (22%) su progettazione comprensivo di inarcassa	€	1.419,82
b.3	I.V.A. (10%) sui lavori	€	11.711,40
b.4	Incentivo 2% ex art.113 del D.Lgs 50/2016 su importo a base di gara	€	2.775,51
b.5	imprevisti e lavori in economia	€	15.495,53
b.6	Contributo ANAC	€	30,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>31.680,48</b>
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			<b>€ 155.000,00</b>

- In data 01-02-2021 è stato sottoscritto il Contratto con Rep. n. 023632 del 11-02-2021.
- In data 16-03-2021 si è provveduto alla Consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018.
- In data 23-03-2021, con nota acquisita al protocollo della Sezione LLPP n. 4678 del 24-03-2021, la ditta appaltatrice EFFAR s.r.l. ha inviato richiesta di anticipazione ai sensi dell'art. 140 c. 2 del DPR 207/20101 e art. 35, co. 18 del D. Lgs 50/2016.
- Con nota prot. 5174 del 01-04-2021, il RUP ha autorizzato l'anticipazione, sussistendo i presupposti di cui al citato co. 8 dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016.
- Con A.D. n. 263 del 07/05/2021 si è provveduto, su richiesta della ditta Effar srl, alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 30% ed alla rimodulazione dell'impegno di spesa di cui all'A.D. n. 908 del 24-12-2020, per l'importo di € 34.800,00 per i lavori oltre IVA al 10% e per la progettazione € 1.861,50 € oltre IVA al 22%.
- In data 11-09-2021, con nota acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con num. 13543 del 13-09-2021, la ditta Effar srl ha comunicato l'ultimazione dei lavori, avvenuta il giorno 10-09-2021.
- Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

<b>LAVORI e PROGETTAZIONE</b>			
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza e progettazione</b>		<b>€ 117.114,02</b>
<b>A1</b>	<b>Totale progettazione comprensiva di INARCASSA</b>		<b>€ 6.453,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>b1</b>	<b>Contributo Anac</b>	<b>€ 30,00</b>	
<b>b2</b>	<b>Incentivo art.113, D.Lgs. 50/2016</b>	<b>€ 2.775,51</b>	
<b>b3</b>	<b>IVA al 10% su A</b>	<b>€ 11.711,40</b>	
<b>b4</b>	<b>IVA al 22% su A1</b>	<b>€ 1.419,82</b>	
<b>B (da b1 a b4)</b>		<b>€ TOTALE</b>	<b>€ 15.936,72</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 139.504,46</b>



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 11-09-2021 e dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 15-10-2021, il Direttore operativo ha redatto la contabilità finale dalla quale risulta il credito all'impresa come segue:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI autorizzati comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid-19		<b>€ 117.114,02</b>
Importo progettazione comprensivo di inarcassa		<b>€ 6.453,72</b>
In uno a detrarre gli acconti per lavori		<b>€ 34.800,00</b>
In uno a detrarre gli acconti per progettazione		<b>€ 1.861,50</b>
<b>Saldo netto spettante all'Impresa</b>		<b>€ 86.906,24</b>

- Il R.U.P. in data 14-10-2021 ha rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di **€ 86.658,02 esclusa Inarcassa** oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori come per legge e IVA al 22% sull'attività di progettazione.

Non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011.

**VISTO** che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, con approvazione della rata di saldo di netti di € 86.658,02 comprensivo dell'importo della progettazione oltre IVA al 10% ;

**ACCERTATO CHE:**

il saldo creditizio all'Impresa "Effar s.r.l.", risulta essere pari a **€ 86.906,24** (Diconsi euro ottantaseimilanovecentosei/24), comprensivo dei costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% sui lavori e IVA al 22% sull'attività di progettazione, comprensivo di inarcassa come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI autorizzati comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid-19		<b>€ 117.114,02</b>
Importo progettazione comprensivo di inarcassa		<b>€ 6.453,72</b>
In uno a detrarre gli acconti per lavori		<b>€ 34.800,00</b>
In uno a detrarre gli acconti per progettazione		<b>€ 1.861,50</b>
<b>Saldo netto spettante all'Impresa</b>		<b>€ 86.906,24</b>

- **Verificato** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 02/11/2021, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- **Accertato** che l'incentivo del 2%, pari a € 2.775,51, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere:

- **ad approvare gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione** relativi ai lavori di Sostituzione di n. 1 ascensore ubicato presso la sede regionale Ex Enalc, via Celso Ulpiani, n. 10, Bari" dell'importo di dell'importo di € 117.114,02 comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A. al 10% e € 6.453,72 (comprensivo di inarcassa) per la progettazione oltre I.V.A. al 22%.
- **alla liquidazione** della fattura n. 76/PA/2021 del 15/10/2021 di € 96.147,93, di cui € 82.314,02 oltre IVA al 10% per lavori pari a € 8.231,02 ed € 4.592,22 per progettazione comprensivo di



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

Inarcassa 4% ed IVA al 22% pari ad € 1.010,29 relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Effar s.r.l.", a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;

- **di determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

**Vista** la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

**PROPONE**

al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2021
Competenza	2020
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 65 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9.999
Prenotazione della spesa	A.D. n. 961 del 29-11-2019
Impegno di spesa	A.D. n. 176 del 12-03-2020
Rimodulazione Impegno di spesa	A.D. n. 908 del 24-12-2020
Numero impegno	3020019866
Causale di liquidazione	<b>Sostituzione di n. 1 ascensore ubicato presso la sede regionale Ex Enalc, via Celso Ulpiani, n. 10, Bari. Liquidazione a saldo</b>
Importo da liquidare	<b>Liquidazione fattura elettronica: fattura n. 76/PA/2021 del 15/10/2021, acquisita al protocollo</b>



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

	dell'Ufficio AOO_064-15371 del 19/10/2021 - Registro unico delle fatture n. 6665/2021, di € <b>96.147,93</b> di cui: € <b>86.906,24 al creditore</b> € <b>9.241,69 all'Erario per IVA</b> soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972
Creditore	<b>Effar s.r.l.</b> , P.I. 07540150724, con sede in Bari, viale Ottorino Respighi n. 67, pec: <a href="mailto:effarsrl@legalmail.it">effarsrl@legalmail.it</a>
Dichiarazioni o attestazioni:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.</li><li>• Si dichiara che sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.</li><li>• Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario.</li><li>• La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale.</li><li>• Agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta Effar s.r.l in regola con scadenza il 02/11/2021.</li><li>• La ditta Effar s.r.l ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici.</li><li>• Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.</li><li>• Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.</li></ul>	

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(arch. Federica Greco)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,  
DELEGATO CON A.D. N. 147 DEL 24-03-2021, DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VISTO** l'art. 11 della Legge 241/90.

**VISTI** gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

**VISTO** il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

**VISTO** il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

**VISTA** la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

**VISTA** la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

**RITENUTO** che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

**VISTO** l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

**VISTO** il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

**VISTO** l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

**VISTA** la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

**VISTO** l'A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici.

**VISTO** l'A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

**VISTO** il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

**Ritenuto**, infine, di poter provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

- **Di approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori di **Sostituzione di n. 1 ascensore ubicato presso la sede regionale Ex Enalc, via Celso Ulpiani, n. 10, Bari, eseguiti dalla ditta Effar srl, P.I. 07540150724**, con sede in Bari, viale Ottorino Respighi n. 67, dell'importo di € 117.114,02 comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A. al 10% e € 6.453,72 (comprensivo di inarcassa) per la progettazione oltre I.V.A. al 22%.
- **Di liquidare** a favore dell'impresa **Effar srl**, con sede in Bari, viale Ottorino Respighi n. 67, per i lavori di **"Sostituzione di n. 1 ascensore ubicato presso la sede regionale Ex Enalc, via Celso Ulpiani, n. 10, Bari"**, l'importo di **€ 96.147,93**, di cui € 82.314,02 oltre IVA al 10% per lavori pari a € 8.231,02 ed € 4.592,22 per progettazione comprensivo di Inarcassa 4% ed IVA al 22% pari ad € 1.010,29 relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Effar s.r.l.", a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori, soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972;



**SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

- **Di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € **2.775,51** previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;
- **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- **Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede;
- **Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di € **96.147,93**, di cui € 82.314,02 oltre IVA al 10% per lavori pari a € 8.231,02 ed € 4.592,22 per progettazione comprensivo di Inarcassa 4% ed IVA al 22% pari ad € 1.010,29 relativa allo Stato Finale dei lavori della Ditta appaltatrice "Effar s.r.l.", come evidenziato nell'apposita sezione contabile;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
  - Il provvedimento è composto da n. 8 facciate;
  - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
    - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
    - al Segretariato della Giunta Regionale;
  - sarà inoltre trasmesso:
    - alla Ditta Effar s.r.l. pec: [effarsrl@legalmail.it](mailto:effarsrl@legalmail.it)
  - è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche  
(Dott. Antonio Lacatena)**