

## ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N. 691 del 26/11/2021**  
**del Registro delle determinazioni**  
**Bilancio Autonomo**

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00691

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. Perizia di € 132.000,00.  
**Revoca n. 627 del 10-11-2021.**  
**Approvazione Contabilità Finale. Ulteriore impegno di spesa e Liquidazione a saldo alla impresa Zigrino s.r.l.**  
**CUP B91H19000030002 - CIG 8454065323.**

L'Arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

- Con A.D. n. 275 del 03-05-2019, la Sezione Lavori Pubblici/Servizio Datore di Lavoro ha approvato il programma degli interventi da eseguirsi su immobili di proprietà Regionale per l'anno 2019, destinando ai "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle Stalle Azienda Russoli in agro del Comune di Crispiano (TA)" la somma di € 150.000,00. Con lo stesso A.D. si è proceduto alla nomina dei Responsabili del Procedimento.
- Con successivo A.D. n. 578 del 09-07-2019 si è proceduto all'individuazione delle figure professionali interne alla Sezione Lavori Pubblici per i lavori in oggetto.
- Con A.D. n. 635 del 30-07-2019 si è proceduto ad una prima rimodulazione elenco interventi.
- Con A.D. n. 790 del 21-10-2019 si è proceduto ad una seconda rimodulazione elenco interventi.
- Con A.D. n. 948 del 27-11-2019 si è proceduto ad una terza rimodulazione elenco interventi, stanziando la somma di € 132.000,00 per i lavori in oggetto.
- Con A.D. n. 1065 del 18-12-2019 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo ed alla prenotazione di spesa sul cap. 131064. Esercizio Finanziario 2019.
- Con A.D. n. 679 del 05-10-2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e avviare le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; alla



nuova individuazione delle figure professionali; a dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori; ad avviare le procedure di gara mediante indagine di mercato previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla piattaforma telematica EMPULIA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; procedere all'appalto per la manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. L'importo dei lavori è pari a € 114.069,23, compresi gli oneri della sicurezza con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
A = (a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19	114.069,23 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	4.242,46 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	11.208,15 €	
b4	IVA al 10% costi sicurezza anti-covid	198,78 €	
B= (da b1 a b4)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	17.930,77 €
		A + B	TOTALE
			132.000,00 €

Sono stati acquisiti i pareri necessari (PARERE ex art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Commissione locale del Paesaggio "Unione dei Comuni – Crispiano, Massafra, Statte". *Provvedimento Paesaggistico n. 8 /2020 del 12-02-2020*; PARERE della Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e Ambiente, Servizio Valutazione di Incidenza, di *non richiesta di attivazione della Procedura di Valutazione Incidenza Appropriata per il progetto*, avente prot. n. 0006159/2020 del 21/02/2020, acquisito al prot. n. 3053 del 24-02-2020 della Sezione Lavori Pubblici; PARERE EX ART. 21 del D.LGS N. 42/2004 del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO (LECCE), *Autorizzazione Prot. MIBACT/SABAP-LE/11/03/2020/0005354-P- 34.43.04/34/2019*).

- Il progetto è stato sottoposto a verifica in data 29-09-2020 ed è stato validato (01-10-2020) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con A.D. n. 891 del 16-12-2020 si è provveduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del Codice alla IMPRESA EDILE ZIGRINO SRL, che ha offerto il prezzo di € 72.175,49 (con costi della manodopera pari a € 36.500,00), con un ribasso pari al 31,78% ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 131064 es. fin. 2019.

A fronte del ribasso offerto, l'importo di aggiudicazione ed il quadro economico rideterminato sono stati individuati come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
(a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI posti a base di gara	114.069,23 €
A1	Lavori al netto del ribasso offerto	72.175,49 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
A = (A1+a2+a3)		TOTALE LAVORI al netto del ribasso	80.437,27 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	41.237,62 €	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	8.043,73 €	
B= (da b1 a b3)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	51.562,73 €
		A + B	TOTALE
			132.000,00 €

- Sono state espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed è emerso il possesso dei requisiti prescritti e l'assenza di motivi ostativi alla dichiarazione di efficacia ed alla conclusione del contratto.
- Con A.D. n. 11 del 20-01-2021 si è proceduto alla efficacia dell'aggiudicazione.
- E' stato sottoscritto il Contratto del 15-02-2021 con Rep. n. 023648 del 25-02-2021.
- La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 17-03-2021.



- Con A.D. n. 262 del 07-05-2021 si è provveduto, su richiesta della ditta Impresa Edile Zigrino s.r.l, alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 30% pari a € 24.131,18 oltre IVA (€ 2.413,12).
- In riscontro della richiesta di proroga del 28-05-2021, acquisita al protocollo della Sezione LLPP con n. 8374 in pari data, come integrata con successiva pec del 14-06-2021 ed acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici regionale con n. 9199 del 14-06-2021, con la quale l'Impresa Edile Zigrino S.R.L. inviava nuovo cronoprogramma dei lavori come richiesto con Ordine di Servizio n. 1 del 03-06-2021, è stata concessa la proroga al giorno 06-08-2021.
- Con **ordine di servizio n. 2 del 25-06-2021** il Direttore dei Lavori/RUP ha ordinato all'Impresa "Zigrino srl" di dar corso alle lavorazioni aggiuntive da compensare mediante gli imprevisti, allegando computo metrico esecutivo attesa la necessità di utilizzare maggiore quantità di legante rispetto a quelle previste da catalogo ed utilizzate nell'analisi del prezzo e di ripristinare, a seguito di idrolavaggio delle murature, i pilastri degli edifici 2 e 3 che vertono in stato di degrado.
- Con **ordine di servizio n. 3 del 05-08-2021** il Direttore dei Lavori/RUP ha ordinato all'Impresa "Zigrino srl" di dar corso alle lavorazioni aggiuntive da compensare mediante gli imprevisti, allegando l'analisi del prezzo attesa la necessità della "Fornitura e posa in opera di struttura in vetrocemento e fornitura e posa in opera di climatizzatore senza unità esterna" come richiesto per conto del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con nota prot. n. 3906 del 23-04-2021 in riscontro delle richieste del Servizio Datore di Lavoro per accertare la conformità dei locali individuati rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 individuati ad uso ufficio.
- Con **A.D. n. 466 del 06-09-2021** si è provveduto all'impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni. In particolare, le ulteriori somma da impegnare in favore dell'Impresa Edile Zigrino s.r.l. risultano essere pari a € 11.310,07 al netto del ribasso del 31,78%, oltre IVA al 10%, atteso che le modifiche rispettano i requisiti di cui all'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto, complessivamente, il valore è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto.

Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	105.807,45 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
(a1+a2+a3) TOTALE LAVORI posti a base di gara			114.069,23 €
A1	Lavori al netto del ribasso offertodel 31,78%	72.175,49 €	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	6.274,00 €	
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	1.987,78 €	
a4	Lavori ex art. 106, co.2 lett b al netto del ribasso del 31,78%	11.310,07 €	
A = (A1+a2+a3+a4) TOTALE LAVORI al netto del ribasso			91.747,34 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)	28.796,55€	
b2	Incentivo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	2.281,38 €	
b3	IVA al 10% sui lavori	9.174,73 €	
B= (b1 + b2 + b3) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			40.252,66 €
A + B		TOTALE	132.000,00 €

- Con nota prot. n. 12265 del 06-08-2021 è stata concessa, su richiesta dell'impresa, una seconda proroga al 09-09-2021.
- Con successiva nota, via pec in data 09-09-2021, l'impresa Zigrino srl ha richiesto ulteriore proroga al 19 ottobre 2021 per "il perdurare dei rallentamenti nelle consegne dei materiali ed in particolar modo degli infissi in legno". Tale proroga è stata concessa.
- In data 11-10-2021, con nota acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici con num. 15045 del 11-10-2021, la ditta Zigrino srl ha comunicato l'ultimazione dei lavori.



- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 18-10-2021 e dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 20-10-2021, il Direttore operativo ha redatto la contabilità finale dalla quale risulta il credito all'impresa come segue:

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri della sicurezza esclusa IVA	€ 91.747,34
A dedurre Anticipazione	€ <u>24.131,18</u>
<b>CREDITO NETTO ALL'IMPRESA</b>	<b>€ 67.616,16</b>

- Il R.U.P. in data 20-10-2021 ha rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di € 67.616,16 oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori come per legge.
- Non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011.

**ACCERTATO CHE:**

il saldo creditizio all'Impresa "Zigrino srl" risulta essere pari a **€ 67.616,16** (Diconsi euro sessantasettemilaseicentosedici/16), comprensivo dei costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid19		<b>€ 91.747,34</b>
In uno a detrarre gli acconti:		<b>€ 24.131,18</b>
<b>Saldo netto spettante all'Impresa:</b>		<b>€ 67.616,16</b>

- Verificato** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il 08-03-2022, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- Accertato** che l'incentivo del 2%, pari a € 2.281,38, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento; Ritenuto di poter determinare la spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

LAVORI			
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza</b>		<b>€ 91.747,34</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
<b>b1</b>	<b>Incentivo art.113, D. Lgs. 50/2016</b>	<b>2.281,38 €</b>	
<b>b2</b>	<b>IVA al 10%</b>	<b>9.174,73€</b>	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 11.456,11</b>

- Con A.D. n. 627 del 10-11-2021 la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha provveduto all'Approvazione della contabilità finale e alla Liquidazione a saldo alla impresa Zigrino s.r.l.

**ATTESO CHE** la somma impegnata con A.D. n. 466 del 06-09-2021 diminuita dell'acconto del 30% di cui all'A.D. n. 262 del 07-05-2021, per l'arrotondamento in difetto dell'Iva, porta ad errore di € 0,01 rispetto all'importo totale dovuto all'impresa, con il presente atto dirigenziale si integra di detto € 0,01 l'impegno di spesa da imputare all'Erario e si revoca l'A.D. n. 627 del 10-11-2021.

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario:

- revocare l'A.D. n. 627 del 10-11-2021;**
- impegnare la somma** di € 0,01 (per IVA), per le motivazioni riportate in narrativa, come integrazione di cui all'impegno assunto con l'A.D. n. 466/2021;
- approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale" dell'importo netto di **€ 91.747,34**, comprensivo di



- oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A.;
- **procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 15\_21 del 25-10-2021 di € 67.616,16 al netto dell'anticipazione** esclusa I.V.A., relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Zigrino s.r.l.", a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;
  - **determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

**Vista** la D.G.R 18 gennaio 2021, n. 71 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

**PROPONE**

al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA  
L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs 118/2001 e s.m.i.**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2019
Competenze	2021
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	n. 65 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9.999
Prenotazione	A.D. n. 1065 del 18-12-2019
Impegno di spesa	A.D. n. 891 del 16-12-2020
Numero impegno	3020019868
Nuovo impegno di spesa	A.D. n. 466 del 06-09-2021
Numero impegno	3021020525
Nuovo impegno	<b>€ 0,01 per IVA</b>



Causale del nuovo impegno	Integrazione dell'impegno di spesa di cui all'A.D. n. 466/2021 per IVA
Importo da liquidare detratto dell'anticipazione contrattuale del 30%	<b>Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 15_21 del 25-10-2021</b> , acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_064-16394 del 02-11-2021 - Registro unico delle fatture n. 6868/2021 emessa dalla impresa Zigrino srl di € <b>74.377,78</b> , soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972 emessa dalla impresa Zigrino srl, di cui: <b>€ 67.616,16 al creditore</b> <b>€ 6.761,62 per IVA (10% sui lavori) all'Erario</b>
Creditore	IMPRESA EDILE ZIGRINO SRL Pec: <a href="mailto:impresaedilezigrinosrl@pec.it">impresaedilezigrinosrl@pec.it</a>
Causale	<b>Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale. Liquidazione stato finale.</b>
Dichiarazioni o attestazioni:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.</li> <li>• Si dichiara che sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.</li> <li>• Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario.</li> <li>• La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale.</li> <li>• Agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta Zigrino s.r.l in regola con scadenza il 08-03-2022.</li> <li>• La ditta Zigrino s.r.l ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia. Detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici.</li> <li>• Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.</li> <li>• Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.</li> </ul>	

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Responsabile del Procedimento**  
(arch. Federica Greco)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,  
DELEGATO DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

**VISTO** l'art. 11 della Legge 241/90.

**VISTI** gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

**VISTO** il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

**VISTO** il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

**VISTA** la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

**VISTA** la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

**RITENUTO** che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

**VISTO** l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

**VISTO** il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

**VISTO** l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

**VISTA** la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

**VISTO** l'A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici.

**VISTO** l'A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

**VISTO** il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'".

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all'Ing. Giovanni Scannicchio.

**Ritenuto**, infine, di poter provvedere in merito

## **DETERMINA**

- **Di revocare l'A.D. n. 627 del 10-11-2021** per le motivazioni riportate in narrativa.
- **Di impegnare la somma** di € 0,01 (per IVA), per le motivazioni riportate in narrativa, come integrazione di cui all'impegno assunto con l'A.D. n. 466/2021.
- **Di approvare** gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai Lavori di manutenzione della IMPRESA EDILE ZIGRINO SRL, pec: [impresaedilezigrinosrl@pec.it](mailto:impresaedilezigrinosrl@pec.it) dell'importo netto di **€ 67.616,16** comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid – 19 oltre I.V.A.
- **Di liquidare** a favore dell'IMPRESA EDILE ZIGRINO SRL per i **Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi alle stalle dell'Azienda Forestale "Masseria Russoli", Crispiano (TA) di proprietà regionale**, l'importo netto di **€ 67.616,16 al creditore ed € 6.761,62 per IVA** (10% sui lavori) all'Erario, soggetta a



Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972, a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

- **Di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € **2.281,38** previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento.
- **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
- **Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente, si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.
- **Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di: € **67.616,16 per lavori** e € **6.761,62 per I.V.A.**, come evidenziato nell'apposita sezione contabile.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
  - Il provvedimento è composto da n. 8 facciate (esclusa la scheda anagrafica);
  - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
    - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
    - al Segretariato della Giunta Regionale;
  - sarà inoltre trasmesso:
    - alla Impresa Edile Zigrino srl. pec: [impresaedilezigrinosrl@pec.it](mailto:impresaedilezigrinosrl@pec.it)
  - è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche  
(dott. Antonio Lacatena)**