



Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N. 692 del 26/11/2021  
del Registro delle Determinazioni  
Bilancio autonomo**

**Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00692**

**Oggetto: Porto di Molfetta** - Lavori di rifacimento del manto bituminoso sulla banchina San Michele, San Corrado e parte della zona molo Foraneo, a partire dall'ingresso port security sino alla palazzina del Comando capitaneria di porto. Cap. 512020 eserc. Finanz. 2021

**CUP** B57G19000050002 **CIG** 87639131CC

**Approvazione contabilità finale e certificato di fine lavori. Liquidazione finale Ditta Vurro srl.**

L'arch. Federica Greco, titolare della P.O. "Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994", riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

Con nota n. 4918 del 16-04-2021 ed acquisita agli atti di questa Sezione Lavori Pubblici in data 19.04.2021 al n. 5952 di prot., la Capitaneria di Porto di Molfetta richiedeva alcuni urgenti lavori finalizzati a mantenere un adeguato standard di sicurezza dell'intera area portuale a salvaguardia della pubblica incolumità.

In particolare tra gli interventi richiesti rientra il rifacimento del manto stradale sulla banchina San Michele, San Corrado e zona Foraneo notevolmente degradato, oltre al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e rivisitazione della segnaletica verticale.

Con sopralluogo effettuato dai funzionari geom. Sergio Guglielmi e geom. Guglielmo Martino, è stato riscontrato la presenza di cedimenti e numerose buche della carreggiata stradale dei moli che pregiudicano notevolmente la sicurezza della circolazione veicolare oltre alla non visibilità della segnaletica stradale orizzontale e la presenza dei cartelli di segnaletica verticali completamente illeggibile in quanto caratterizzati da sostegni arrugginiti a causa della salsedine marina.

**DATO ATTO CHE:**

- il porto di Molfetta è un porto regionale ed alla Sezione Lavori Pubblici competono le verifiche relative al funzionamento del porto nel rispetto delle varie norme tecniche;



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

- necessita intervenire con urgenza all'esecuzione dei lavori di rifacimento del manto bituminoso sulla banchina San Michele, San Corrado e parte della zona molo Foraneo, a partire dall'ingresso port security sino alla palazzina del Comando capitaneria di porto;
- il geom. Sergio Guglielmi per le vie brevi è stato nominato Responsabile del Procedimento, incaricato e che dovrà essere supportato nell'espletamento delle funzioni ascritte da appositi tecnici per la progettazione e per l'ufficio di direzione lavori, composto da qualificato personale dipendente regionale, che procederà alla redazione del progetto e curerà l'espletamento degli incombeni relativi alle attività di contabilità e esecuzione dei lavori;
- le figure professionali incaricate, interne alla Sezione LL.PP. ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'espletamento delle attività connesse al progetto e allo svolgimento dei servizi in esame, sono le seguenti:
  - Geom. Sergio Guglielmi – Responsabile Unico del Procedimento;
  - Geom. Guglielmo Martino - Progettista e Direttore dei lavori;
  - Arch. Federica Greco – Assistente al RUP;
  - Sig.ra Vincenza Ferri - (Bandi di gara , Contratto, A.D. di liquidazione, collaborazione generale).

In data 03-05-2021 è stato redatto il progetto dei "*Lavori di rifacimento del manto bituminoso sulla banchina San Michele, San Corrado e parte della zona molo Foraneo, a partire dall'ingresso port security sino alla palazzina del Comando capitaneria di porto*" per l'importo complessivo di € 138.000,00 e con il seguente quadro economico dei lavori ripartito come segue:

Lavori a base d'asta		€ 125.581,95
- Oneri della sicurezza		€ <u>5.000,00</u>
Sommano		€ 130.581,95
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- per incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016	€	2.611,64
- per imprevisti	€	<u>4.806,41</u>
	In uno	€ <u>7.418,05</u>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 138.000,00</b>

- Il RUP, sulla base del progetto esecutivo, ha validato il progetto con verbale del data 04-05-2021, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
- Con ulteriore nota del 06-05-2021 n. 5893 ed acquisita agli atti con n. 7117 di prot. del 06-05-2021 il Comando di Capitaneria di porto segnalava la precarietà statica di alcuni massi in pietra sovrastante il muro paraonde nonché di una inferriata fissata al paramento murario. Nella stessa nota si richiedeva un intervento finalizzato per evitare l'insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità. Da successivo sopralluogo effettuato in data 16-05-2021 dai funzionari geom. Sergio Guglielmi e geom. Guglielmo Martino, è stato riscontrato l'effettivo pericolo innanzi specificato.
- La scelta del contraente è stata espletata mediante indagine di mercato previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla piattaforma telematica EMPULIA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e adottando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con A.D. n. 376 del 06-07-2021 è stato approvato il progetto, nominato il RUP, individuati i dipendenti interni per attività professionali, aggiudicati i lavori alla ditta Vurro srl di Minervino Murge che ha offerto il maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta (8,12%) e impegnata la spesa sul Cap. 512020 Eserc. Finanz. 2021.

Il quadro economico di spesa viene così rimodulato:

**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Lavori a base d'asta		€ 125.581,95
A detrarre ribasso del 8,12%		€ <u>10.197,25</u>
Restano		€ 115.384,70
- Oneri della sicurezza		€ <u>5.000,00</u>
Somma		€ 120.384,70
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
- per incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016	€	2.611,64
- Per imprevisti e lavori in economia	€	<u>15.003,66</u>
	In uno	€ <u>17.615,30</u>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ <u>138.000,00</u></b>

- Con il medesimo AD n. 376/2021 sono stati affidati alla medesima ditta Vurro srl i lavori di ripristino di alcuni massi sovrastante il muro paraonde e della inferriata fissata al paramento murario, da liquidarsi su presentazione di fattura e per un importo complessivo di € 15.103,66 riveniente dalle somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al quadro economico di spesa rimodulato in sede di offerta.
- In data 02-09-2021 è stato emesso dal Direttore dei lavori il 1° Sal e relativo 1° Certificato di pagamento di complessivi € 119.800,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.
- In data 02-09-2021 la D.L. ha redatto il 1° SAL e relativo 1° Certificato di pagamento dei lavori in oggetto dal quale risulta che i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna del 20-08-2021.
- In data 02-09-2021 la D.L. ha redatto il 1° Ordine di servizio.
- La ditta appaltatrice può essere considerata in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.
- I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.
- Con AD n. 545 del 04-10-2021 si è provveduto alla:
  - alla liquidazione di € 119.800,00 in favore della Vurro srl, corrispondente al 1° Sal e relativo 1° Certificato di pagamento, giusta fattura fatt. n. 6 del 09.09.2021 ;
  - alla liquidazione di € 11.0000,00 in favore della Vurro srl, corrispondente ai lavori extracontrattuali di cui all'Ordine di servizio n. 1 del 02.09.2021, giusta fattura fatt. n. 7 del 09.09.2021.

**ATTESO CHE:**

il geom. Sergio Guglielmi e il geom. Guglielmo Martino, nominati con Atto Dirigenziale n. 376 del 06-07-2021 rispettivamente Progettista e Direttore dei Lavori e RUP e Co-Progettista e Co-Direttore dei Lavori sono in quiescenza a far data dal 03-09-2021, è necessario procedere alla nomina dell'arch. Federica Greco, funzionaria con Posizione Organizzativa, già assistente al RUP, come nuovo Direttore dei Lavori e RUP dell'intervento in oggetto.

**ACCERTATO CHE:**

il saldo creditizio all'Impresa risulta essere pari a € 578,17 (Dicensi euro sessantasettemilaseicentosedici/16), comprensivo dei costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI comprensivo degli Oneri della sicurezza	€ <b>120.378,17</b>
In uno a detrarre gli acconti (SAL n. 1 del 02-09-2021):	€ <b>119.800,00</b>
<b>Saldo netto spettante all'Impresa:</b>	<b>€ 578,17</b>



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**DATO ATTO CHE:**

è stato verificato il D.U.R.C. avente validità sino al 25-01-2022, dal quale la posizione contributiva e assicurativa è risultata regolare;

**CONSIDERATO CHE:**

la ditta Vurro srl ha presentato **fatt. n. TD01 del 17-11-2021 di € 578,17** non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. relativo ai lavori relativi al 1° Sal e 1° Certificato di pagamento.

**Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie**, verificata la compatibilità della spesa con le disposizioni espresse dal Servizio Bilancio e Ragioneria con la circolare n. 10 del 13/08/2015, si ritiene possibile procedere:

- **ad approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai "Lavori di rifacimento del manto bituminoso sulla banchina San Michele, San Corrado e parte della zona molo Foraneo, a partire dall'ingresso port security sino alla palazzina del Comando capitaneria di porto";
- **alla liquidazione della fattura n. fatt. n. TD01 del 17-11-2021 di € 578,17 al netto dell'anticipazione**, relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Zigrino s.r.l.", a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;
- **di determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".

**Vista** la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

**Vista** la D.G.R 18 gennaio 2021, n. 71 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

**PROPONE**

al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare il sottototale provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs 118/2001 e ss.mm.ii.**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2021
Competenza	2021
Cod. Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:	n. 06 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	512020 - "Spese in conto capitale per le Opere Marittime e Portuali competenza regionale di cui alla L.R. 20/2000."
Missione	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	03 - Trasporti per via d'acqua
Titolo	2 - Spese in conto capitale per le Opere Marittime e Portuali di competenza regionale di cui alla L.R. 20/2000
Macroaggregato	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	U.2.02.01.09.011
Determina di impegno	AD n. 376 del 06/07/2021
Impegno	n. 3021044203
CIG	87639131CC
CUP	B57G19000050002
Importo da liquidare alla ditta	Fatt. n. TD01 del 17-11-2021, acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_064-17955 del 23-11-2021 registrata nel registro unico delle fatture al n. 7610/2021 di € 578,17 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii.
Causale delle liquidazione	Lavori di rifacimento del manto bituminoso sulla banchina San Michele, San Corrado e parte della zona molo Foraneo, a partire dall'ingresso port security sino alla palazzina del Comando capitaneria di porto. <b>Liquidazione finale.</b>
Creditore	Ditta Vurro srl PEC: vurro.srl@pec.it

Dichiarazioni o attestazioni:

- a) L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. N. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- b) agli atti della Sezione LL. PP. è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta Vurro srl in regola con scadenza **25-01-2022**;
- c) la dichiarazione di tracciabilità della citata impresa prevista dal comma 7 art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.: CIG 87639131CC e conto dedicato su cui far confluire il pagamento (documentazione presente in atti);
- d) la liquidazione è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale n. 35 del 30.12.2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)", alla Legge Regionale n. 36 del 30.12.2020 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023" e alla Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18.01.2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023;
- e) non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33;
- f) non esistono, a cognizione di questo ufficio, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario;
- g) la somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art. 80 della vigente legge di contabilità regionale;
- h) la ditta Vurro srl, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, ha attestato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti regionali, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto con l'Amministrazione regionale, che nello svolgimento delle loro funzioni, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della Regione Puglia; detta dichiarazione è agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
- i) si dichiara che la verifica di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 è stata effettuata con il risultato di "Soggetto non inadempiente"
- j) Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia (art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011).



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**II RUP**

arch. Federica GRECO

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,  
DELEGATO DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**VISTO** l'art. 11 della Legge 241/90.

**VISTI** gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

**VISTO** il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

**VISTO** il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.

**VISTA** la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

**VISTA** la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

**RITENUTO** che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

**VISTO** l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

**VISTO** il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

**VISTO** l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

**VISTA** la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

**VISTO** l'A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici.

**VISTO** l'A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

**VISTO** il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'".

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all'Ing. Giovanni Scannicchio.

**VISTO** l'A.D. n. 607 del 02-11-2021 con il quale il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture l'Ing. Giovanni Scannicchio ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

**Ritenuto**, infine, di poter provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

- **di approvare** la contabilità finale relativa ai *"Lavori di rifacimento del manto bituminoso sulla banchina San Michele, San Corrado e parte della zona molo Foraneo, a partire dall'ingresso port security sino alla palazzina del Comando capitaneria di porto"*;
- **di liquidare** la somma di **€ 578,17** non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Vurro srl, i cui dati sono specificati nella scheda allegata al presente provvedimento, sull'impegno assunto con Atto Dirigenziale n. AD n. 376 del 06.07.2021 sul capitolo 512020;
- **di autorizzare** la Sezione Ragioneria al pagamento dell'importo totale di **€ 578,17** non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 primo comma n. 6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii. in favore della Ditta Vurro srl di Minervino Murge, sull'impegno assunto con Atto Dirigenziale n. 376 del 06-07-2021 sul capitolo 512020 es. Fin. 2021, come evidenziato nell'apposita sezione contabile sopra riportata;
- **di approvare** la scheda anagrafica contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo:
  - composto da n. 8 facciate escluso l'allegato è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;



**SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE**

- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
  - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
  - al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà inoltre trasmesso:
  - alla ditta Vurro srl: [vurro.srl@pec.it](mailto:vurro.srl@pec.it).
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente Servizio Gestione Opere Pubbliche**  
(Dott. Antonio Lacatena )