



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Sezione Lavori Pubblici
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FERS 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Adempimenti D.Lgs. 33/2013	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

N. 724 del 06/12/2021
del Registro delle determinazioni
Bilancio Autonomo

Codice CIFRA: 064/DIR/2021/00724

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla sala riunioni dell'Edificio Polifunzionale sito in Via Gentile n. 52 a Bari, da dedicare all'Ing. Antonio Pulli, finalizzati ad assicurare condizioni di conformità al D.Lgs 81/2008.
CUP B97H21001210002 - SMARTCIG ZEC31E6C3D.
Approvazione contabilità finale e liquidazione alla ditta Demetrio Zema srl Unipersonale.

L'arch. Federica Greco, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale è stato realizzato il distinto corpo edilizio denominato "Edificio Polifunzionale", utilizzato stabilmente dalle Sezioni Lavori Pubblici e Difesa del Suolo a partire dal mese di gennaio 2017;
- a seguito del decesso dell'ing. Antonio Pulli, già Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, con deliberazione di Giunta regionale 22-03-2021, n. 478 si è deciso di dedicare alla sua memoria la sala riunioni del Centro Polifunzionale;
- l'Edificio Polifunzionale è caratterizzato da spazi di tipo "open space". In particolare la sala riunioni è attualmente attraversata dalla scala di accesso al primo piano che viene regolarmente utilizzata anche durante gli incontri; in prossimità della scala è presente un idrante antincendio che per motivi di sicurezza deve essere direttamente accessibile.
- È stato redatto dalla Sezione Lavori Pubblici il progetto della sala riunioni del Centro Polifunzionale con la finalità di assicurare le condizioni di conformità al D.Lgs 81/2008 del luogo di lavoro e che presenti contestualmente elementi che ricordino l'attività svolta dall'ing. Antonio Pulli. Detto progetto prevede:
 - l'isolamento della scala che conduce al primo piano;
 - la creazione di un nuovo ambiente (sottoscala) da usare come deposito;
 - un accesso diretto ed autonomo alla sala con relativa uscita di sicurezza;



SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

- il libero utilizzo della scala, come via di esodo dal secondo piano, senza l'intralcio della attuale porta a vetri;
- il libero e autonomo utilizzo dell'idrante antincendio, in condizioni di sicurezza; permettendo in tal modo una più funzionale distribuzione degli spazi esistenti e quindi il miglioramento delle condizioni di utilizzo degli ambienti.
- Si compone di Relazione Tecnica, Elaborati grafici, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari e Capitolato Speciale d'appalto, quantificando la spesa nell'importo di € 13.987,40 oltre IVA.
- Il progetto è stato sottoposto a verifica ed è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- L'importo delle opere è inferiore al limite per cui è consentito l'affidamento diretto anche previa acquisizione di un unico preventivo ex art. 36 co 2 lett. a D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- Con **A.D. n. 371 del 01-07-2021** si è provveduto:
 - **alla nomina** formale dell'arch. Federica Greco in qualità di Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento incaricata per le vie brevi, dell'ing. Roberto Polieri in qualità di assistente al RUP e del p.i. Michele Tamborra a supporto della Direzione Lavori e delle procedure amministrative e contabili.
 - **ad approvare** il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria alla sala riunioni dell'Edificio Polifunzionale sito in Via Gentile n. 52 a Bari, da dedicare all'ing. Antonio Pulli, finalizzati ad assicurare condizioni di conformità al D.Lgs 81/2008" redatto dalla Sezione Lavori Pubblici il cui quadro economico è riportato nelle premesse.
 - **dare atto** che per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è stata contattata l'impresa che ha eseguito simili opere per conto dell'aggiudicatario del dell'appalto della "Fornitura e posa in opera di pareti divisorie vetrate presso l'Edificio Polifunzionale, sito in via Gentile n. 52, Bari" di cui all'A.D. n. 360 del 19-07-2018 in esito a procedure ad evidenza pubblica. La stazione appaltante si è rivolta direttamente all'impresa che ha eseguito simili opere per conto dell'aggiudicatario del precedente appalto, la quale ha confermato la propria disponibilità ad effettuare le prestazioni richieste a condizioni economiche più vantaggiose, ossia applicando un ribasso del 5% sull'importo che questa Sezione ha ritenuto congruo. Il quadro economico riformulato a seguito del ribasso risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Importo lavori a base d'asta	13.580,00 €	
a2	Ribasso offerto del 5%	679,00 €	
A1= a1-a2	Importo lavori al netto del ribasso	12.901,00 €	12.901,00 €
a3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	407,40 €	407,40 €
A = A1+a3	TOTALE LAVORI comprensivi costi sicurezza		13.308,40 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	0 €	
b2	Imprevisti	0 €	
b3	IVA al 10%	1.330,84 €	
B= b1 + b2 + b3	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		1.330,84 €
A + B		TOTALE	14.639,24 €

- **dare atto** che state espletate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
- **procedere all'approvazione della proposta ed all'efficacia dell'aggiudicazione** ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con affidamento alla Ditta Demetrio Zema srl unipersonale, con sede legale in via Imbriani 32/34 - Via De Giosa 10-12-14-16, Bari, C.F./P.I. 00273400721, che ha offerto il prezzo di € **13.308,40 oltre IVA**.
- **procedere all'assunzione dell'impegno di spesa** della somma di € **14.639,24** sul cap. 131064 dell'es. fin. 2021, come da scheda anagrafica.



SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

ATTESO CHE:

- In data 17-07-2021 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto tra il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e il legale rappresentante dell'impresa;
- In data 22-07-2021 è stata inviata al Comune Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata con prot. GRCFRC76D45L049G-060635-4902244/1;
- In data 27-07-2021 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- i lavori sono regolarmente cominciati in pari data;
- secondo quanto previsto da Capitolato Speciale d'Appalto la durata degli stessi è prevista essere di 30 giorni naturali e consecutivi e quindi con scadenza il giorno 26 agosto 2021;
- in data 06-08-2021 i lavori sono stati sospesi per congedo della DL e per difficoltà di consegna dei materiali ed in particolare dei profili delle vetrate necessari per il completamento dei lavori, come rappresentato per le vie brevi dall'impresa appaltatrice;
- in data 9-11-2021 sono riprese le attività lavorative;
- in data 12-11-2021 con nota acquisita al prot. con n. 17273 del 12-11-2021, la ditta Demetrio Zema srl unipersonale ha comunicato che la ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11-11-2021;
- dallo stato finale dei lavori, compilato in data 12-11-2021 e dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 22-11-2021, il Direttore operativo ha redatto la contabilità finale dalla quale risulta il credito all'impresa come segue:

Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri della sicurezza esclusa IVA	€ 13.308,40
A dedurre Anticipazione	€ 0,00
CREDITO NETTO ALL'IMPRESA	€ 13.308,40

- Il R.U.P. in data 22-11-2021 ha rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di € **13.308,40** oltre IVA sull'importo dei lavori come per legge.
- Non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011.

ACCERTATO CHE:

il saldo creditizio all'Impresa "Demetrio Zema srl unipersonale" risulta essere pari a € **13.308,40** (Diconsi euro TREDICIMILATRECENTOOTTO/40), comprensivo dei costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid19		€ 13.308,40
In uno a detrarre gli acconti:		€ 0,00
Saldo netto spettante all'Impresa:		€ 13.308,40

- **Verificato** che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile con scadenza il **11-02-2022**, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- Ritenuto di poter determinare la spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

LAVORI		
A	TOTALE LAVORI comprensivi costi sicurezza	13.308,40 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.330,84 €
	A + B	TOTALE 14.639,24 €

Alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere:

- **ad approvare gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione** relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria alla sala riunioni dell'Edificio Polifunzionale sito in Via Gentile n. 52 a Bari, da dedicare all'Ing. Antonio Pulli, finalizzati ad assicurare condizioni di



SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

conformità al D.Lgs 81/2008” dell’importo netto di € **13.308,40**, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;

- **alla liquidazione della fattura n. 21/P.A. del 22-11-2021 di € 14.639,24 di cui € 13.308,40 al creditore ed € 1.330,84 per IVA all’Erario**, relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice “Demetrio Zema srl unipersonale” a titolo di saldo per l’esecuzione dei lavori;
- **di determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l’esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

Vista la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

Vista la D.G.R. 18 gennaio 2021, n. 71 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

PROPONE

al Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs n. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA
L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs 118/2001 e s.m.i.**

Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2021
Competenze	2021
Codice Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa	65 Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture n. 08 Sezione Lavori Pubblici
Capitolo di spesa	131064
Missione	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2 – Spese in conto capitale
Macroaggregato	02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Codice del piano dei conti finanziario	2.2.1.9.999
Impegno	A.D. n. 371 del 01-07-2021



SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Numero impegno	3021044026
Importo da liquidare	Liquidazione fattura elettronica n. 21/P.A. del 22-11-2021 , acquisita al protocollo dell'Ufficio AOO_064-18357 del 30-11-2021 - Registro unico delle fatture n. 7771/2021 emessa dalla Ditta Demetrio Zema srl Unipersonale di € 14.639,24 , soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972, di cui: € 13.308,40 al creditore € 1.330,84 per IVA all'Erario
Creditore	Ditta Demetrio Zema srl Unipersonale Pec: demetriozeasrl@legalmail.it
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria alla sala riunioni dell'Edificio Polifunzionale sito in Via Gentile n. 52 a Bari, da dedicare all'Ing. Antonio Pulli, finalizzati ad assicurare condizioni di conformità al D.Lgs 81/2008.
Dichiarazioni o attestazioni:	
a. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545. b. Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario. c. Agli atti della Sezione è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-line della ditta. d. Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33. e. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.. f. Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non ricorre l'applicazione della normativa antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D. Lgs 159/2011.	

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Federica Greco)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE,
DELEGATO DAL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI CON A.D. N. 607 del 02-11-2021**

VISTO l'art. 11 della Legge 241/90.

VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01.

VISTO il D.Lgs n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

VISTO il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii contenente norme in materia di contratti pubblici.



SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

VISTA la L.R. n.13 dell'11/05/2001 "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici".

VISTA la L.R. n.15/08, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e relativo R.R. n.20/2009 di applicazione.

RITENUTO che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5 della succitata L.R. n.7/97.

VISTO l'art.45, comma 1, della L.R. n.10/2007, che recita: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all'art.78 e seguenti della L.R. n. 28/2001".

VISTO il decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA"; che per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.

VISTO l'art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

VISTA la D.G.R. n. 394 del 19/03/2020 con la quale la Giunta Regionale ha nominato Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti con decorrenza dal 23-03-2020.

VISTO l'A.D. n. 10 del 08-03-2021 con il quale Dott. Antonio Lacatena è stato nominato Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici.

VISTO l'A.D. n. 147 del 24-03-2021 con il quale il Dirigente *ad interim* della Sezione Lavori Pubblici l'Avv. Raffaele Landinetti ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

VISTO il decreto 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'".

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all'Ing. Giovanni Scannicchio.

VISTO l'A.D. n. 607 del 02-11-2021 con il quale il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Ing. Giovanni Scannicchio ha delegato il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Dott. Antonio Lacatena alla firma degli atti di liquidazione.

Ritenuto, infine, di poter provvedere in merito

DETERMINA

- 1) Di approvare gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione** relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria alla sala riunioni dell'Edificio Polifunzionale sito in Via Gentile n. 52 a Bari, da dedicare all'Ing. Antonio Pulli, finalizzati ad assicurare condizioni di conformità al D.Lgs 81/2008" dell'importo netto di **€ 13.308,40**, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;
- 2) Di liquidare la fattura n. 21/P.A. del 22-11-2021 di € 14.639,24 di cui € 13.308,40 al creditore ed € 1.330,84 per IVA all'Erario**, relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "Demetrio Zema srl unipersonale" a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;



SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

- 3) **Di determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati;
- 4) **Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
- 5) **Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di: **€ 13.308,40 per lavori ed € 1.330,84 per I.V.A.**, come evidenziato nell'apposita sezione contabile.
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
- 7) **Di dare atto che:**
 - Il provvedimento è composto da n. 7 fasciate;
 - non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
 - è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
 - al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - al Segretariato della Giunta Regionale;
 - sarà inoltre trasmesso:
 - alla ditta "Zema srl": demetriozezasrl@legalmail.it
 - è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

**Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(dott. Antonio Lacatena)**