



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	Risorse Forestali / Valorizzazione Risorse Naturali e Biodiversità
Tipo materia	<i>Aiuti pubblici</i>
Privacy	SI
Pubblicazione integrale	SI
Obbligo art. 15 D.Lgs 33/2013	NO
Obbligo artt. 26 e 27 D.Lgs 33/2013	SI
Obbligo artt. 37 D.Lgs 33/2013	NO
Pubblicazione su B.U.R.P.	SI
PO Osservatorio Faunistico	Dott.ssa Esther Apa

N. 70 del del Registro delle determinazioni

Codice CIFRA: 036/DIR/2023/000070

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI UNA VOLIERA DIDATTICA PRESSO L'OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE DI BITETTO.
Registrazione posizione di impegno per modifica della ragione sociale e approvazione Contabilità Finale. **Liquidazione a saldo alla impresa L.V.M. COSTRUZIONI S.R.L.**
CUP B46G21004110002 - CIG 868802510A

Il giorno 14 febbraio 2023 nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali dell'Assessorato all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, sita al lungomare Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari,



**IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI**

VISTO:

- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023".

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 29 dicembre 2022 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023 - 2025 della Regione Puglia".

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 24/01/2023, n. 27 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2023-2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali" al dott. Domenico Campanile;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 01.06.2022 di conferimento delle funzioni di direzione *ad interim* dell'incarico di direzione del



Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità alla dott.ssa Rosa Fiore, Dirigente del Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in sostituzione del dott. Benvenuto Cerchiara, collocato a riposo dal 01/06/2022

VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 32 del 31/10/2022 di conferimento delle funzioni di direzione ad interim dell'incarico di direzione del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità al dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in sostituzione della dott.ssa Rosa Fiore dal 01/11/2022.

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 595, del 15/09/2022 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. "Programmazione e raccordo funzionale e organizzativo, con attività tecnico-amministrative e di controllo" alla dott.ssa Esther Apa;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 001 del 05 gennaio 2023 di conferimento ad interim dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipologia C) denominata "Osservatorio Faunistico Regionale", ascritta al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, con sede in Bitetto (BA) alla dott.ssa Esther Apa

VISTA l'istruttoria espletata dal responsabile di P.O. Esther Apa, dal quale riceve la seguente relazione.

Premesso che:

L'art. 6 della Legge Regionale n. 59/2017 prevede che l'Osservatorio Faunistico Regionale sito in Bitetto (BA) sia la struttura tecnica deputata alla raccolta di dati inerenti la fauna selvatica pugliese, con funzioni di indirizzo per le azioni di miglioramento degli habitat e di pianificazione dell'attività venatoria.

La struttura è anche centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà e presso di essa sono ricoverati numerosi esemplari di specie carnivore, che necessitano di alimentazione specifica;

Con A.D. n. 199 del 20-04-2021, la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha provveduto a "approvazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre, nomina gruppo di lavoro e prenotazione della spesa";

con successivo A.D. n. 277 del 09-06-2021 della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta L.V.M. COSTRUZIONI di Laterza Vito e Laterza Michele s.n.c." ed all'impegno della spesa.

Il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI



a1	Lavori a base d'asta	50.503,40 €		
	Lavori al netto del ribasso		49.493,33€	
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	1.029,75 €		
a3	Costi della sicurezza misure anti Covid-19	758,82 €		
	Totale costi della sicurezza		1.788,57 €	
A = (a1+a2+a3)		TOTALE LAVORI comprensivi costi misure anti Covid 19	51.281,90 €	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE				
b1	Imprevisti e lavori in economia (comprensivi di IVA)		1.402,99 €	
b2	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016		1.045,84 €	
b3	IVA al 10% sui lavori		5.128,19 €	
b4	Contributo ANAC		30 €	
B= (da b1 a b3)		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	7.607,02 €	
		A + B	TOTALE	58.888,92 €

In data 25-06-2021 l'arch. Laura Caputo ha notificato alla ditta ed alla D.L. la stipula della trattativa diretta n. 1701762 su MePA invitando la ditta a contattare la D.L. per prendere accordi circa la consegna dei lavori;

In data 09-07-2021 presso l'Osservatorio Faunistico si sono riuniti la D.L. e rappresentanti della ditta per primo sopralluogo;

In data 27-07-2021 la ditta ha comunicato via mail la volontà di iniziare i lavori a partire dal 23-08-2021 "ai fini della reperibilità dei materiali";

In data 02-08-2021 l'arch. Laura Caputo ha trasmesso la comunicazione pervenuta dalla ditta L.V.M. COSTRUZIONI S.n.c. di LATERZA Vito e Michele" di modifica della ragione sociale in "L.V.M. COSTRUZIONI S.r.l." del quale si rende necessario una variazione gestionale dell'impegno originario;

In data 03-09-2021 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto al fine di verificare le condizioni dell'area di intervento, già oggetto di intervento di pulizia e potatura degli alberi da parte dell'ARIF, concordando la data effettiva di inizio lavori;

La consegna dei lavori è avvenuta il giorno 07-09-2021.

Atteso che:

- durante i lavori di scavo per la realizzazione del laghetto è emersa la presenza di una cisterna in cls all'interno della quale è stata ritrovata una grossa quantità di materiale di risulta di cui non si era a conoscenza, in data 29-10-2021 è stato emesso **Ordine di servizio n. 1**, comunicato preventivamente al RUP. Con detto ordine di servizio la DL ordinava all'IMPRESA L.V.M. COSTRUZIONI S.r.l. appaltatrice dei lavori contrattuali principali di dar corso alla rimozione del materiale ritrovato da compensare mediante la quota degli imprevisti a cui sarà applicato il medesimo ribasso d'asta del contratto



principale. Detti lavori sono stati quantificati in € 1.255,46 oltre IVA, cui applicare il ribasso del 2,00 %.

- In data 02-11-2021, con pec acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 16496 in pari data l'IMPRESA L.V.M. COSTRUZIONI S.R.L. inviava "Richiesta di proroga di 30 giorni" per il completamento dei lavori "VISTA la mancanza di materie prime e quindi la reperibilità dei materiali di natura metallica per l'esecuzione dell'opera".
- In riscontro a detta richiesta è stata concessa la proroga al giorno 06-12-2021.
- In riscontro ad ulteriore richiesta inviata via pec in data 06-12-2021, acquisita al protocollo della Sezione OOPP e Infrastrutture con n. 18771 in pari data, è stata concessa ulteriore proroga di 30 giorni all'IMPRESA L.V.M. COSTRUZIONI S.R.L. per il completamento dei lavori al giorno 06-01-2022.
- In data 05-01-2022, con nota acquisita al protocollo della Sezione OOPP e Infrastrutture con n. 170 del 07-01-20221, la ditta L.V.M. COSTRUZIONI S.R.L. ha comunicato l'ultimazione dei lavori completati nell'anno in corso.

Dallo stato finale dei lavori e dalla Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in atti il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità finale dalla quale risulta il credito all'impresa come segue:

a)	Importo netto lavori a corpo	€ 51.281,90
b)	Importo netto lavori ex art. 106, co.2 lett b (ordine di servizio n. 1)	€ 1.230,35
c)	<i>a dedurre anticipazione</i>	€ 0,00
d)	<i>a dedurre certificati emessi in corso d'opera</i>	€ 0,00
	resta il credito netto dell'impresa	€ 52.512,25
e)	I.V.A. al 10%	€ 5.251,23
	resta il credito totale dell'impresa	€ 57.763,48

In data 09-03-2022 è stato rilasciato il corrispondente certificato unico di pagamento dell'importo di € 52.512,25 oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori come per legge.

Non ricorrono gli obblighi di acquisizione dell'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 06-09-2011.

Con DDS n. 036/DIR/2022/217 del 04/04/2022 (che necessita di variazione gestionale) si è provveduto all'ulteriore impegno di spesa di € 1.230,35, oltre IVA al 10% pari a € 123,03, per le ulteriori lavorazioni di cui all'ordine di servizio citato e come necessario per le emergenze sopravvenute al completamento definitivo dei lavori, le somme da liquidare e pagare alla Ditta esecutrice risultano essere la sommatoria dei due impegni disposti con DDS n. 277/2021 e DDS n. 217/22. A fronte di quanto sopra, la ditta ha emesso unica fattura che comprende le intere lavorazioni eseguite.

ACCERTATO CHE:

- - il saldo creditizio all'Impresa "L.V.M. COSTRUZIONI S.r.l." risulta essere pari a €. 52.512,25 €



(Dicorsi eurocinquantaduemilacinquecentododici/25), comprensivo dei costi della sicurezza, oltre I.V.A. al 10%, come di seguito riportato:

	Liquidazione	
IMPORTO LAVORI comprensivo degli Oneri della sicurezza e costi anti - covid19 comprensivo dei lavori di cui all'ordine di servizio n. 1/2021		€ 52.512,25
In uno a detrarre gli acconti:		€ 0,00
Saldo netto spettante all'Impresa:		€ 52.512,25

- l'incentivo del 2%, pari a € 1.045,84 previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;

Ritenuto di poter determinare la spesa secondo il quadro economico di seguito riportato:

LAVORI		
A	TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza e ordine di servizio n. 1/2021	€ 52.512,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016	€ 1.045,84
b2	IVA al 10%	€ 5.251,23
b3	Contributo ANAC	€ 30,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 6.327,07

Tutto ciò premesso si propone di:

- **approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai "lavori di manutenzione di una voliera didattica presso l'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto" dell'importo netto di **€ 52.512,25** comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid 19, oltre I.V.A.:

a)	Importo netto lavori a corpo	€ 51.281,90
b)	Importo netto lavori ex art. 106, co.2 lett b (ordine di servizio n. 1)	€ 1.230,35
c)	<i>a dedurre anticipazione</i>	€ <i>0,00</i>
d)	<i>a dedurre certificati emessi in corso d'opera</i>	€ <i>0,00</i>
	credito netto dell'impresa	€ 52.512,25
e)	I.V.A. al 10%	€ 5.251,23



credito totale dell'impresa	€ 57.763,48
------------------------------------	--------------------

- **determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.
- **approvare** la variazione gestionale della A.D. n. 277 del 09-06-2021 e A.D. n. 036/DIR/2022/217 di impegno così come meglio indicato nella Sezione "ADEMPIMENTI CONTABILI";
- **liquidare e pagare** la fattura n. 63 del 29/11/2022 di € 52.512,25 oltre I.V.A. per €. 5.251,23 per un totale di €. 57.763,48, relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice "LVM Costruzioni srl" a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;
- **dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € 1.045,84 previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento
- **autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria a emettere mandato di pagamento di € 52.512,25 iva esclusa in favore della Ditta "LVM Costruzioni srl" con sede in via Grumo, 11 – 70020 cassano Murge (BA) P. IVA 05872350722, per la citata fattura;
- **trattenere e versare** direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto di € 5.251,23 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b, della L. n° 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- **di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
- **imputare** l'importo da liquidare sul capitolo 4962 "Spese gestione Osservatorio Faunistico e Centro Recupero Selvatici. Acquisto beni", come indicato nella sezione "Adempimenti contabili".
- **dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato



redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E..

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA
D.Lgs 118/2001 e s.m.i.**

A.D. n. 277 del 09-06-2021 e A.D. n. 036/DIR/2022/217 di impegno richiedono una variazione gestionale per la modifica della ragione sociale del creditore, in quanto in data 02-08-2021 è pervenuta la comunicazione dalla ditta L.V.M. COSTRUZIONI S.n.c. di LATERZA Vito e Michele” per la modifica della ragione sociale in “L.V.M. COSTRUZIONI S.r.l

Liquidare e pagare:

Bilancio	1 - Autonomo
Esercizio finanziario	2023
Residui	2021 per l'importo di € 56.410,09
C.R.A. – SPESA	14.03
Capitolo di spesa	4962 “Spese gestione Osservatorio Faunistico e Centro Recupero Selvatici. L.R. 59/17) Manutenzione ordinaria e riparazioni
n. impegno	3022021180 – anno 2022 – importo € 1353,58 (iva inclusa)
n. impegno	3021040093 – anno 2021 – importo € 56.410,09 (iva inclusa)
Missione	16 – Agricoltura, Politiche Agro-Alimentari e Pesca
Programma	02 Caccia e Pesca
Titolo	1 – Spese correnti
Codice piano dei conti	01.03.02.09.011
Importo da liquidare e pagare	Totale: € 57.763,48 (imponibile € 52.512,25 Iva 10% € 5.251,23 da versare all'erario) composto: - € 1.353,39 (imponibile € 1.230,35 – Iva 10% € 123,04 da versare all'erario - DDS 217/2022) - € 56.410,09 (imponibile € 51.281,90 – Iva 10% € 5.128,19 da versare all'erario - DDS 277/2021)
DD impegno	D.D.S. n. 277 del 09/06/2021 – Residui 2021 - € 56.410,09 (3021040093)
DD impegno	D.D.S. n. 217 del 04/04/2022 – Bilancio 2022 - € 1.353,58 (3022021180)



Causale liquidazione e pagamento	Lavori di manutenzione ed adeguamento voliera didattica presso l'Osservatorio Faunistico Regionale: Liquidazione a saldo alla ditta L.V.M. COSTRUZIONI SRL; fattura n. 63 del 29/11/2022, numero registro unico 7469\2022, per un importo totale di € 57.763,48 IVA compresa di cui (€ 5.251,23 IVA).
Creditore	Ditta "L.V.M. COSTRUZIONI S.r.l." via Grumo, 11 - 70020 Cassano Murge (BA) P. IVA 05872350722 PEC: lvccostruzioni@pec.it
Modalità di pagamento:	versamento su C/C bancario indicato nell'allegata scheda anagrafico-contabile.
CUP e CIG:	CUP B46G21004110002 - CIG 868802510A

Dichiarazioni e/o attestazioni:

1. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
2. Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
3. Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge 28/01/2009 n. 2, si attesta di aver acquisito in atti il D.U.R.C. e di averne verificato la validità (numero protocollo n. INAIL_35192139 del 24/10/2022 con scadenza validità il 21/02/2023;
4. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 è stata acquisito l' identificativo Univoco Richiesta: 202300000133149 all'Agenzia delle Entrate in data 17/01/2023 dove la ditta LVM Costruzioni srl risulta essere soggetto non inadempiente.
5. Ai sensi del comma 2 art. 9 Legge 102/09 si attesta la compatibilità del piano dei pagamenti con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia.
6. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33.

VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto, dallo stesso predisposto ai



fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile (ad interim) P.O
Osservatorio Faunistico Regionale
Dott.ssa Esther Apa

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta, vista la sottoscrizione dell'istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. del 04/02/1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

- **di prendere atto** dell'attività istruttoria espletata dalla PO dell'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto;
- **di approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai "lavori di manutenzione di una voliera didattica presso l'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto" dell'importo netto di € **52.512,25** comprensivo di oneri per la sicurezza e costi misure anti covid 19, oltre I.V.A.:

a)	Importo netto lavori a corpo	€ 51.281,90
b)	Importo netto lavori ex art. 106, co.2 lett b (ordine di servizio n. 1)	€ 1.230,35
c)	<i>a dedurre anticipazione</i>	€ <i>0,00</i>
d)	<i>a dedurre certificati emessi in corso d'opera</i>	€ <i>0,00</i>
	credito netto dell'impresa	€ 52.512,25
e)	I.V.A. al 10%	€ 5.251,23
	credito totale dell'impresa	€ 57.763,48

- **di determinare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.
- **di approvare** la variazione gestionale della A.D. n. 277 del 09-06-2021 e A.D. n. 036/DIR/2022/217 di impegno così come meglio indicato nella Sezione "ADEMPIMENTI CONTABILI";
- **di liquidare e pagare** la fattura n. 63 del 29/11/2022 di € 52.512,25 oltre I.V.A. per €. 5.251,23 per un totale di €. 57.763,48, relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta



appaltatrice "LVM Costruzioni srl" a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;

- **di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € 1.045,84 previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;
- **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria a emettere mandato di pagamento di € 52.512,25 iva esclusa in favore della Ditta "LVM Costruzioni srl" con sede in via Grumo, 11 – 70020 cassano Murge (BA) P. IVA 05872350722, per la citata fattura;
- **di trattenere e versare** direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto di € 5.251,23 ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b, della L. n° 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- **di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.
- **di imputare** l'importo da liquidare sul capitolo 4962 "Spese gestione Osservatorio Faunistico e Centro Recupero Selvatici. Acquisto beni", come indicato nella sezione "Adempimenti contabili".
- **di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento

- è composto da n. 11 facciate (esclusa la scheda anagrafica);
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile