



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art.3
Tipologia	Pagamento Liquidazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00153 del 11/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2024/00148

OGGETTO: CIG: A003E0D589 - CUP: B74G23000000002 Lavori di risanamento conservativo di n.2 torrini piezometrici di proprietà regionale siti in agro di Noci (BA) - contrade Perrotta e Scarciullo. Approvazione della contabilità finale dei lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento dello stato finale dei lavori.



Il giorno 11/03/2024,

**Il Dirigente del Servizio
Attività Tecniche ed Estimative**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997 che, in applicazione del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella di gestione amministrativa, propria dei dirigenti.

Vista la Delibera di G.R. n.3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione.

Visti gli artt.4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Visto l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Visti il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. ed il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Visto l'art.45 della L.R. n.10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal Dirigente del Servizio *Personale*, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001 nonché la Determinazione del Dirigente del Servizio *Demanio e Patrimonio* n.326 del 29/05/2017.

Visto il D.P.G.R. n.22 del 22/01/2021 di "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione *Demanio e Patrimonio* alla Dott.^{ssa} Costanza Moreo.

Visto l'A.D. n.9 del 04/03/2022 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del DPGR n.22 del 22/01/2021" con la quale è stato conferito al Dott. Francesco Capurso l'incarico di Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*.

Visto l'A.D. n.2 del 20/05/2022 del Dipartimento *Personale ed Organizzazione* avente ad oggetto "Rimodulazione dei Servizi del Dipartimento *Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture*".

Visto l'A.D. n.3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento *Personale e Organizzazione*, integrando l'A.D. n.2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi del Dipartimento *Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture*.

Visto l'A.D. della Sezione *Demanio e Patrimonio* n.99 del 01/03/2023 avente ad oggetto "Attribuzione di delega ex art.45 L.R. 10/07. Adozione da parte dei Dirigenti di Servizio degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti le rispettive attività. Nuova disposizione".

Considerato che, con il succitato A.D. n.99/2023, tra l'altro, veniva delegata al sottoscritto, secondo conformi indirizzi generali impartiti dal Dirigente della *Sezione*, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*.

Vista la Legge Regionale n.37 del 29/12/2023 recante "Disposizioni per la formazione



del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024”.

Vista la Legge Regionale n.38 del 29/12/2023 recante “*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026*”.

Vista la D.G.R. n.18 del 22/01/2024 recante “*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*”.

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n.1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”.

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n.938 del Registro delle Deliberazioni recante la D.G.R. n.302/2022 “*Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*”. Revisione degli allegati.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

Premesso che:

- con nota *PEC* prot. n.AOO-ARIF-0044556 del 01/06/2023, inviata al Servizio *Amministrazione del Patrimonio*, l’*Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali (A.R.I.F.)* richiedeva un “[...] *intervento particolarmente urgente di demolizione/riparazione da effettuarsi ai torrini piezometrici degli impianti di sollevamento di proprietà regionale presenti su questo comprensorio irriguo e precisamente in agro di Noci c.da Perrotta e in agro di Locorotondo in c.da Scarciulo [...]*”;
- con successiva nota prot. n.AOO_108/06/06/2023/0006763, il Servizio *Amministrazione del Patrimonio* ha comunicato che i torrini in questione, entrambi ubicati in agro di Noci (BA) e identificati come *Pozzo Perrotta* e *Pozzo Scarciullo*, sono di proprietà regionale, trasferiti dall’E.I.P.L.I. alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. del 18/04/1978 (pubblicato in G.U. n.139 – All. 2), sebbene uno dei due non sia stato ancora regolarizzato dal punto di vista ipocatastale;
- nella medesima nota prot. n.AOO_108/06/06/2023/0006763 veniva, altresì, richiesto al Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* “[...] *di voler programmare un sopralluogo sui torrini de quibus, al fine di poter valutare gli eventuali interventi da porre in essere [...]*”;
- in data 20/06/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte dell’ing. Antonio Marziliano e dell’ing. Michele Postiglione - funzionari tecnici della Sezione *Demanio e Patrimonio* - nel corso del quale è stato verificato che i torrini in questione, che risultano ancora attivi e sono ritenuti indispensabili da *ARIF* per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali servendo tutto il comprensorio irriguo circostante - versano in stato di forte degrado, con distacco del copriferro



in più punti ed altro in procinto di distaccarsi, unitamente a parti in ferro ammalorate, comportando seri rischi per l'incolumità fisica del personale dipendente che opera nelle immediate vicinanze;

- alla luce di ciò, l'ing. Michele Postiglione è stato incaricato di redigere un progetto di risanamento conservativo delle due torri piezometriche sopra citate;
- con A.D. del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* n.327 del 28/07/2023 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **contrarre**, ai sensi dell'art.17, co.1 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei "Lavori di risanamento conservativo di n.2 torri piezometriche di proprietà regionale site in agro di Noci (BA), contrada Perrotta e Scarciullo";
 - **approvare** il *progetto esecutivo* datato 21/07/2023, redatto dall'ing. Michele Postiglione - funzionario tecnico della Sezione *Demanio e Patrimonio* - avente per oggetto l'esecuzione dei "Lavori di risanamento conservativo di n.2 torri piezometriche di proprietà regionale site in agro di Noci (BA), contrada Perrotta e Scarciullo" e composto da: *Relazione generale, Documentazione fotografica, Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi, Incidenza della manodopera, Calcolo UU.GG., Cronoprogramma, Capitolato Speciale d'Appalto, Norme generali e tecniche, schema di contratto, Elaborato Grafico*;
 - **approvare**, conseguentemente, il *Quadro Economico* di seguito articolato:

A	Lavori		Progetto €
1	lavori a misura		122.825,40
2	lavori a corpo		0,00
	Totale lavori soggetti a ribasso:		122.825,40
3	oneri per la sicurezza		25.238,70
Totale Lavori più oneri per la sicurezza al lordo del ribasso:			148.064,10
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
1	lavori in economia		0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini		0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
4	imprevisti (in arrotondamento)	10%	14.806,41
5	acquisizione aree o immobili		0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 106, co.1 del Codice	1,07%	1.594,11
7	spese tecniche per incarichi esterni		0,00
8	spese tecniche incentivi, art.45 D. Lgs. 36/2023	2%	2.961,28



9	eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		0,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	32.574,10
Totale B			51.935,90
Totale A) + B)			200.000,00

- **nominare** Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) l'ing. Antonio Marziliano, funzionario tecnico della Sezione *Demanio e Patrimonio*;
 - **nominare** Direttore dei Lavori l'ing. Michele Postiglione, funzionario tecnico della Sezione *Demanio e Patrimonio*;
 - **prenotare** ... la somma di **€.200.000,00** ... sul Cap. **U0105037** - Bil. Es. **2023**, collegato al capitolo d'entrata **E4091001**;
 - **dare atto** che saranno indette le procedure di affidamento necessarie all'esecuzione dell'intervento mediante affidamento in via diretta ai sensi dell' art.50, co.1, lett.a) del D.Lgs. 36/2023, previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, da parte di operatori economici individuati tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma *EMPULIA* e secondo il criterio del prezzo più basso;
 - **dare atto** che, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e [...] dell'individuazione del beneficiario della spesa, verrà effettuato l'impegno di spesa a discarico della suddetta prenotazione.
- con A.D. del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* n.410 del 27/09/2023 è stato determinato, tra l'altro, di:
- **aggiudicare**, ai sensi dell'art.17, co.5 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei *lavori di risanamento conservativo di n.2 torrini piezometrici di proprietà regionale siti in agro di Noci (BA) - contrade Perrotta e Scarciullo* alla ditta individuale **PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO** con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, C.F. ...**omissis**... - P.IVA **IT08707190727**, che ha offerto un ribasso dell'8,00% sull'importo a base di gara;
 - **dare atto** che, avendo verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'aggiudicazione è immediatamente efficace, a termini di quanto previsto dall'art.17, co.5 del D.Lgs. 36/2023;
 - **approvare**, conseguentemente, il *quadro economico* dell'intervento, rideterminato come di seguito specificato:

A	Lavori		Progetto €.
----------	---------------	--	--------------------



1	lavori a misura	122.825,40
2	lavori a corpo	0,00
	Totale lavori soggetti a ribasso:	122.825,40
	ribasso dell'8% su A1	-9.826,03
3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.238,70
	Totale lavori ed oneri per la sicurezza al netto del ribasso:	138.238,07
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1	lavori in economia	0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4	imprevisti	14.806,40
5	acquisizione aree o immobili	0,00
6	accantonamenti di cui all'art.120, co.1 del D.Lgs. 36/2023	13.581,87
7	spese tecniche per incarichi esterni	0,00
8	spese tecniche incentivi, art.45 del D.Lgs. 36/2023	2.961,28
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	0,00
12	I.V.A. (22% su A)	30.412,38
	Totale B	61.761,93
	Totale A) + B)	200.000,00

- **impegnare** la somma di complessivi **€.171.611,73** sul Bil. Es. **2023** - Cap. **U0105037** collegato al capitolo d'entrata E4091001, in favore dei beneficiari finali di seguito riportati:
 - per **€.168.650,45** (di cui €.138.238,07 per lavori ed oneri della sicurezza ed €.30.412,38 per IVA al 22%) in favore della ditta individuale **PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO** con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, C.F. ...omissis... - P.IVA **IT08707190727**;
 - per €.2.961,28 in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;
- **dare atto** che, per quanto attiene alle somme residue previste nel *quadro economico* rideterminato alle voci "B4) imprevisti" e "B6) accantonamenti"



per complessivi **€.28.388,27**, si conferma la prenotazione assunta con il succitato A.D. n.327 del 28/07/2023 e si rinvia l'individuazione dei beneficiari ed il successivo impegno della spesa al verificarsi delle relative circostanze;

- in data 25/10/2023 è stato sottoscritto il *contratto d'appalto*, rep. n.025399 del 02/11/2023;
- in data 30/10/2023 è stato dato avvio ai lavori, come risulta dal *verbale di consegna* redatto in pari data, in atti d'*Ufficio* al prot. n.13306 del 30/10/2023;

Premesso, altresì, che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune variazioni al progetto approvato ed appaltato, pertanto con A.D. del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative* n.32 del 06/02/2024 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** la *perizia di variante* in data 30/01/2024 a firma dell'ing. Michele Postiglione, composta da: *relazione tecnica di variante, computo metrico, computo metrico costi della sicurezza, elenco prezzi, lista operai, mezzi e forniture, quadro comparativo, quadro economico di variante, verbale di concordamento di nuovi prezzi, schema di atto di sottomissione* per l'importo complessivo invariato di **€.200.000,00** ripartito come appresso indicato:

A	Lavori	Post gara €.	Variante €.
1	lavori a misura	122.825,40	118.406,81
2	lavori in economia soggetti a ribasso		9.661,22
3	lavori in economia non soggetti a ribasso		6.034,40
4	Totale lordo dei lavori:	122.825,40	134.102,43
5	Totale lavori soggetti a ribasso:	122.825,40	128.068,03
6	ribasso dell'8%	-9.826,03	-10.245,44
7	Totale netto dei lavori (A3+A5-A6):	112.999,37	123.856,99
8	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.238,70	15.129,10
Totale lavori ed oneri per la sicurezza al netto del ribasso:		138.238,07	138.986,09
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
1	lavori in economia		0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini		0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
4	imprevisti	14.806,40	13.870,47
5	acquisizione aree o immobili		0,00



6	accantonamenti di cui all'art.120, co.1 del D.Lgs. 36/2023		13.581,87	13.581,87
7	spese tecniche per incarichi esterni			0,00
8	spese tecniche incentivi, art.45 del D.Lgs. 36/2023 (2% di A4+A8)		2.961,28	2.984,63
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici			0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			0,00
12	I.V.A. (22% su A)		30.412,38	30.576,94
Totale B			61.761,93	61.013,91
Totale A) + B)			200.000,00	200.000,00

- **impegnare** la somma complessiva di **€.935,93** sul Bil. Es. **2024** - Cap. **U0105037** in favore dei beneficiari di seguito riportati:
 - **€.912,58** (di cui €.748,02 per lavori ed €.164,56 per IVA al 22%) in favore della ditta individuale **PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO** con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, C.F. **...omissis...** - P.IVA **IT08707190727**;
 - **€.23,35** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;

- in data 14/02/2024 è stato sottoscritto il relativo *atto di sottomissione*, rep. n.025554 del 19/02/2024;
- in data 23/02/2024 i lavori in questione sono terminati giusta *certificato di ultimazione dei lavori* del 26/02/2024, acquisito in pari data in atti d'*Ufficio* al prot. n.101140.

VISTI gli *atti di contabilità finale dei lavori* emessi dal Direttore dei Lavori nell'esercizio delle sue funzioni e debitamente sottoscritti, acquisiti in atti d'*Ufficio* al prot. n.103914 del 27/02/2024 e di seguito elencati:

- *Libretto delle misure n.1;*
- *Registro di contabilità n.1;*
- *Liste in economia;*
- *Stato Finale dei lavori.*

DATO ATTO che nella *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione* prot. n.103965 del 27/02/2024 il D.L. certifica che "[...] i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in conto totale in €.138.986,09 (diconsi euro centotrentottomilanovecentoottantasei/09), compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA del 22% che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO, con sede in Andria



(BT) alla via Murge n.56, - C.F. ...**omissis**.../P.IVA IT08707190727, a saldo del suo credito per i lavori sopra specificati [...].

VISTO, infine, il *Certificato di Pagamento dello STATO FINALE* del 27/02/2024, emesso dal RUP per il pagamento dell'importo totale dei lavori ed oneri della sicurezza di €.138.986,09 (oltre IVA al 22%) ed acquisito in pari data in atti d'*Ufficio* al prot. n.104098.

ACQUISITI:

- la *fattura n.FPA 1/24* del 04/03/2024 di **€.169.563,03** (di cui €.138.986,09 per lavori contrattuali ed €.30.576,94 per IVA al 22%) emessa dalla ditta individuale **PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO** per la liquidazione ed il pagamento dei lavori eseguiti, in atti al prot. n.9734 del 04/03/2024;
- la *dichiarazione* resa dal legale rappresentante della società in parola concernente la "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., acquisita in atti d'*Ufficio* al prot. n.107121 del 29/02/2024;
- la *comunicazione* resa dal legale rappresentante della società in parola in data 27/02/2024, ai sensi dell'art.22, co.1 della L.R. 15/2008 "[...] *che per i lavori in oggetto non sono stati affidati specifici incarichi professionali, né sono state corrisposte parcelle alcune [...]*", acquisita in atti d'*Ufficio* al prot. n.107121 del 29/02/2024;

CONSIDERATO che l'art.10 del *contratto d'appalto* prevede che "[...] *il pagamento dei lavori verrà effettuato, [...] dopo l'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione [...]*".

ACQUISITA, altresì, l'*Attestazione di Congruità* - rilasciata da CNCE ai sensi del D.M. n.143 del 25/06/2021 - prot. Cassa Edile 202401184BA00/3 del 04/03/2024, con esito positivo.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere:

- ad approvare la *contabilità finale* dei "lavori di risanamento conservativo di n.2 torri piezometriche di proprietà regionale site in agro di Noci (BA), contrada Perrotta e Scarciallo", emessa dal Direttore dei Lavori nell'esercizio delle sue funzioni e debitamente sottoscritta, come sopra elencata;
- ad approvare, altresì, la *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione* prot. n.103965 del 27/02/2024, redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/02/2024, nel quale egli certifica che "[...] *i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in conto totale in €.138.986,09 (diconsi euro centotrentottomilanovecentoottantasei/09), compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA del 22% che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO, con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, - C.F. ...omissis.../P.IVA IT08707190727, a saldo del suo credito per i lavori sopra specificati [...]*";
- a liquidare e pagare in favore della ditta individuale **PLURISERVICE di**



SELLITRI ANTONIO con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, - C.F. ...omissis.../P.IVA IT08707190727, la *fattura n.FPA 1/24* del 04/03/2024 di **€.169.563,03** (di cui €.138.986,09 per lavori contrattuali ed €.30.576,94 per IVA al 22%) a tacitazione dei lavori tutti eseguiti, giusta *atti di contabilità finale*;

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n.679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2024
C.R.A. SPESA	10.06
Capitolo di spesa	U0105037 Mis. 1 Prog. 5 P.C. 2,2,1,9
Codice gestionale	U.2.02.01.09.019 - fabbricati ad uso strumentale
Codice Unione Europea	8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	
Importo complessivo da liquidare	€.169.563,03 di cui: <ul style="list-style-type: none">• €.168.650,45 a discarico dell'impegno n.3023030725 assunto con A.D. n.410 del 27/09/2023;• €.912,58 a discarico dell'impegno n.3024003845 assunto con A.D. n.32 del 06/02/2024;
Somma da pagare al	€.138.986,09



creditore	
IVA al 22% da versare all'Erario	€.30.576,94
Estremi della fattura	<ul style="list-style-type: none">• fattura n.FPA 1/24 del 04/03/2024 di €.169.563,03 (di cui €.138.986,09 per lavori contrattuali ed €.30.576,94 per IVA al 22%) emessa dalla ditta individuale PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56 - C.F. ...omissis.../ P.IVA IT08707190727 a tacitazione dei lavori tutti eseguiti, giusta <i>atti di contabilità finale</i>, in atti al prot. n.9734 del 04/03/2024, registrata al n.1155/2024 del RU
Causale della liquidazione	Saldo dei " <i>lavori di risanamento conservativo di n.2 torri piezometriche di proprietà regionale site in agro di Noci (BA), contrada Perrotta e Scarciullo</i> "
Creditore	ditta individuale PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, C.F. ... omissis... - P.IVA IT08707190727
PEC del creditore	pluriservice-s@pec.it
Modalità di pagamento	Bonifico bancario
IBAN	IT52K0303241341010000783380

Dichiarazioni e/o attestazioni	
1. esigibilità	<ul style="list-style-type: none">• la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto certa, liquida ed esigibile, atteso che agli atti del <i>Servizio</i> non figurano pignoramenti;
2. circolare 22/2008	MEF <ul style="list-style-type: none">• sono stati effettuati gli adempimenti stabiliti dal D.M. 40/2008 di attuazione art.48-<i>bis</i> del D.P.R. 29/09/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle P.A., acquisendo agli atti la relativa liberatoria;



3. antimafia	<ul style="list-style-type: none">• non applicabile;
4. adempimenti prev/contrib	<ul style="list-style-type: none">• si attesta di aver acquisito il DURC prot. prot. INAIL_41987696 con scadenza 10/05/2024, ai sensi dell'art.16-bis, co.10 della Legge n.2 del 28 gennaio 2009;
5. art.22, co.1 della L.R.15/2008 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none">• è stata acquisita la <i>comunicazione</i> in questione, in atti al prot. n.107121 del 29/02/2024;
6. art.3 della L.136/2010 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none">• è stata acquisita la <i>dichiarazione</i> resa dal legale rappresentante della ditta in questione concernente la "tracciabilità dei flussi finanziari" in atti al prot. n.107121 del 29/02/2024;
altre dichiarazioni e/o attestazioni	<ul style="list-style-type: none">• l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;• si attesta che trattasi di spesa per la quale sono vigenti obbligazioni giuridiche già assunte mediante stipulazione di contratti.• il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza pubblica come stabilito dall'art.56, co.6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
D.Lgs. n.33 del 14.03.2013	Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27.

RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art.4 della L.R. 7/1997, bensì in quella di cui all'art.5, co.1, lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e



sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- di **approvare** la *contabilità finale* dei "lavori di risanamento conservativo di n.2 torri piezometriche di proprietà regionale site in agro di Noci (BA), contrada Perrotta e Scarciullo", emessa dal Direttore dei Lavori nell'esercizio delle sue funzioni e debitamente sottoscritta, come sopra elencata;
- di **approvare**, altresì, la *Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione* prot. n.103965 del 27/02/2024, redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/02/2024, nel quale egli certifica che "[...] i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in conto totale in €.138.986,09 (diconsi euro centotrentottomilanovecentoottantasei/09), compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA del 22% che, salvo la superiore approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO, con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, - C.F. ...omissis.../P.IVA IT08707190727, a saldo del suo credito per i lavori sopra specificati [...]";
- di **liquidare e pagare** in favore della ditta individuale **PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO** con sede in Andria (BT) alla via Murge n.56, - C.F. ...omissis... /P.IVA IT08707190727, la *fattura n.FPA 1/24* del 04/03/2024 di **€.169.563,03** (di cui €.138.986,09 per lavori contrattuali ed €.30.576,94 per IVA al 22%) a tacitazione dei lavori tutti eseguiti, giusta *atti di contabilità finale*;
- di **rinviare** a successivo atto la liquidazione dell'incentivo ai tecnici aventi diritto.

Il presente provvedimento:

1. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, è composto da pagine tutte progressivamente numerate e da n.3 allegati - parti integranti dello stesso, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - e sarà firmato digitalmente ed adottato in unico originale;
2. sarà pubblicato per n.10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Pubblicità legale" – sottosezione "Albo pretorio on line";
3. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
4. sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
5. sarà trasmesso in versione integrale:
 - alla Sezione *Bilancio e Ragioneria*, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
 - alla ditta individuale **PLURISERVICE di SELLITRI ANTONIO**: PEC: **pluriservice-s@pec.it**



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

...ed in copia di cortesia:

- al R.U.P., *ing.* Antonio MARZILIANO;
- al progettista e direttore dei lavori, *ing.* Michele POSTIGLIONE;
- al funzionario P.O. del Servizio *Logistica, Affari generali e Controlli amministrativo-contabili*, *Dott.* Roberto Martelli per gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza e pubblicazione;
- al Servizio *Amministrazione del Patrimonio*.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 108/DIR/2024/00148 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore
Nicola Laricchia

P.O. Attività Tecniche di Stima e Valorizzazione Immobiliare
Antonio Marziliano

P.O. Bilancio, Adempimenti Contabili e Controllo di Gestione Bilancio
Concetta Lanotte

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso