



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 37
Tipologia	Liquidazione Pagamento
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00018 del 21/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 017

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 017/DIR/2024/00025

OGGETTO: CIG: 9883757E49 - CUP: B72H23008500002 Interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione finale a favore dell'impresa ITI costruzioni srl.



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

Il giorno 21/03/2024, in Bari,

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Visto il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in materia di contratti pubblici;

Visto il D. L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

Viste le linee guida ANAC n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Vista la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

Vista la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

Visto il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione modello – modello organizzativo MAIA 2.0;

Visto il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 1413 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr." – con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione di una nuova Direzione di Dipartimento denominato "Protezione Civile e Gestione Emergenze" ed al suo interno, di una nuova Struttura Speciale, equiparata a Direzione di Servizio;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 434 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" con cui è stata definitivamente adottata



la su citata modifica al Modello Organizzativo;

Vista la Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;

Vista la Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

Vista la D.G.R. n. 376/2023 con cui si affida l’incarico di Direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al Dott. Nicola Lopane;

Vista la D.G.R. n.521 del 21/04/2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale denominata “Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile”, equiparata a direzione di Servizio, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal p.i. Lorenzo Natrella e dall’arch. Federica Greco, PO “Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e attività inerenti porti regionali”, funzionario della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, nominata Responsabile Unico del Procedimento con nota protocollo n. 012201 del 15-11-2022 dal Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con **A.D. n. 350 del 05-09-2022**, a seguito di espletamento delle procedure di gara, si è proceduto all’impegno della spesa e affidamento dell’incarico per la valutazione della sicurezza sismica al professionista esterno ing. Donato Coppolella per la sede di Foggia;
- il progettista esterno incaricato, con nota acquisita al prot. 20272 della Sezione OO.PP. e Infrastrutture in data 12 dicembre 2022, ha trasmesso la “Relazione sulla valutazione della sicurezza dell’edificio esistente e proposta di intervento per l’adeguamento sismico”;
- con **A.D. n.349 del 05-09-2022** a seguito di espletamento delle procedure di gara è stato affidato al progettista esterno ing. Vito D’Alessandro l’incarico di redigere il progetto ed elaborato as-built degli impianti delle sedi NUE, tra cui quella di Foggia, nonchè la messa a norma e la verifica di quanto già realizzato precedentemente ed il completamento di quanto previsto nel Progetto NUE, al fine di rendere funzionali anche sotto l’aspetto della sicurezza antincendio le Centrali Uniche di Risposta del NUE 1-1-2 della Puglia;
- con **A.D. n. 530 del 13-12-2022** si è proceduto all’affidamento diretto del



servizio per la redazione del progetto di adeguamento sismico dell'edificio destinato a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE) sede di Foggia -Aeroporto Gino Lisa ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed al relativo impegno di spesa;

- con **Deliberazione di Giunta regionale 3 aprile 2023, n. 438** la Giunta ha stabilito di utilizzare l'attuale edificio (ex sede 118-VVF) dell'Aeroporto Gino Lisa di Foggia, procedendo con l'esecuzione degli interventi strettamente necessari alla funzionalità del NUE, nelle more della realizzazione della nuova sede, al fine di consentire l'attivazione in tempi brevi del servizio NUE 1-1-2 in Puglia; di realizzare la nuova sede NUE all'interno dell'ex Villaggio Azzurro dell'aeroporto di Foggia, rispondente alle norme sulle strutture strategiche di Protezione Civile, al rispetto del Disciplinare Tecnico del Ministero dell'Interno ed alle esigenze di superfici necessarie per le sedi NUE, entro i termini indicati dall'art.117 della L.R.32/2022 per il completamento delle azioni di tipo strutturale del NUE Puglia;
- la Giunta, con la suddetta deliberazione n. 438/2023, ha preso atto che *"l'attivazione del NUE nell'attuale struttura (ex 118-VVF) dell'aeroporto di Foggia, nelle more della realizzazione della nuova sede all'interno dell'ex Villaggio Azzurro entro i termini indicati dall'art. 117 della L.R. 32/2022 per il completamento delle azioni di tipo strutturale, consente di salvaguardare gli investimenti già effettuati sull'edificio (ex 118-VVF) e di continuare ad utilizzare tutta l'infrastruttura di rete in fibra su doppio anello esterno nonché le attrezzature tecnologiche già in dotazione che saranno successivamente trasferite nella nuova struttura adiacente l'aeroporto Gino Lisa"*;
- con **A.D. n. 107 del 14-04-2023**, preso atto della suindicata deliberazione della Giunta Regionale, è stato rimodulato l'incarico professionale affidato con precedente A.D. n. 530 del 13-12-2022 all'ing. Donato Coppolella da *"Incarico per servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria per la redazione del progetto di adeguamento sismico dell'edificio destinato a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE) sede di Foggia - Aeroporto Gino Lisa"* a *"Incarico per servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria per la redazione del progetto degli interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie"*;
- in data 29-05-23 con nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo della Sezione OO.PP. e Infrastrutture con num. 881 del 29-05-2023, l'ing. Vito D'Alessandro ha trasmesso gli elaborati di progetto della sede NUE di Foggia;
- in data 12-06-2023, con nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo della Sezione OO.PP. e Infrastrutture con num. 9826 del 13-06-2023, l'ing. Donato Coppolella ha trasmesso gli elaborati di progetto della sede NUE di Foggia *"Interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie"*;
- i progetti esecutivi sono stati sottoposti a verifica e successiva validazione del RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.con verbale sottoscritto in data 13-06-2023;
- con **A.D. n. 155 del 14-06-2023** si è proceduto ad approvare gli elaborati del



progetto esecutivo relativo agli “Interventi strutturali ed impiantistici finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie” e ad approvare il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere edili)	192.370,00 €	
a2	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	246.854,68 €	
A1	TOTALE LAVORI		439.224,68 €
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (su a1)	4.973,00 €	
a4	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (su a2)	291,40 €	
A2	TOTALE costi della sicurezza		5.264,40 €
A	TOTALE LAVORI		444.489,08 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti	30.000,00 €	
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 lett a D.Lgs 50/2016)	16.396,14 €	
b3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	8.889,78 €	
b4	Contributo ANAC	225,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		55.510,92 €
	A + B	TOTALE	500.000,00 €

- con medesimo A.D. 155/2023 si è provveduto a nominare l'Ing. Donato Coppolella Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; indire la procedura negoziata, senza bando, con il criterio del minor prezzo, mediante offerta al massimo ribasso sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, per un importo a base di gara di € 444.489,08 di cui € 439.224,68 per lavori ed € 5.264,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- nelle more della predisposizione del passaggio della titolarità dei capitoli di spesa dalla Sezione Protezione civile alla Struttura Speciale “Avviamento del NUE e delle strutture territoriali di Protezione civile” equiparata a Servizio del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze per la quale è stato nominato il Commissario Straordinario, detto atto è stato adottato dal Dirigente della Sezione Protezione Civile;
- per l'affidamento dei lavori, con LETTERA D'INVITO nota prot. 9940 del 14- 06-



2023, sono stati invitati a presentare preventivo offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., SETTE (7) operatori economici registrati sul portale Empulia, con categoria OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI (prevalente) e OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (scorporabile);

- con **A.D. n. 168 del 21-06-2023** si è provveduto alla nomina del seggio di gara ai sensi di quanto disposto all'art. 4 della DGR 15 giugno 2022, n. 862;
- come da verbali di gara agli atti, in data 03-07-2023, il Presidente, a seguito dell'analisi delle tre offerte pervenute nei tempi utili, ha proceduto ad aggiudicare l'appalto alla ditta **ITI COSTRUZIONI Srl** che ha offerto un ribasso pari a 20,641% sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 76.595,20 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 2.614,23 per un valore pari a € 348.564,31380. A fronte del ribasso offerto il quadro economico è stato rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere edili)	192.370,00 €	
a2	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	246.854,68 €	
A1	TOTALE LAVORI	439.224,68 €	
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,641%		348.564,31 €
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (su a1)	4.973,00 €	
a4	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (su a2)	291,40 €	
A2	TOTALE costi della sicurezza		5.264,40 €
A	TOTALE LAVORI		353.828,71 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti	30.000,00 €	
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 lett a D.Lgs 50/2016) ed economie di gara	108.844,71 €	
b3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	7.076,57 €	
b4	Contributo ANAC	250,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		146.171,28 €
	A + B	TOTALE	500.000,00 €

L'importo non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/72.

- le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono state espletate tramite FVOE dell'ANAC;
- con **A.D. n. 4 del 28-07-2023** si è proceduto: all'efficacia dell'aggiudicazione ai



sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti, con affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia, alla ditta **ITI COSTRUZIONI Srl** che ha offerto un ribasso pari a 20,641% sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 76.595,20 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 2.614,23) per un valore pari a € 348.564,31380; all'assunzione dell'impegno di spesa come da scheda anagrafico-contabile sul Capitolo 1101038; ad autorizzare la consegna dei lavori in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto, stante la necessità di provvedere in tempi brevi al completamento della CUR di Foggia finalizzata all'avvio del Servizio NUE in Puglia;

- in data 09-08-2023 è stato sottoscritto il Contratto con Rep. N. 025304 DI REP. del 30 agosto 2023;
- in data 29-08-2023 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018;
- con **A.D. n. 13 del 19-10-2023** si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 59 del 26-09-2023 di € 104.569,29 a favore della ditta appaltatrice ITI COSTRUZIONI Srl a titolo di anticipazione contrattuale;
- con **A.D. n. 19 del 23-11-2023** si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 72 del 08-11-2023 di € 171.481,91, relativa al 1^a Stato di Avanzamento dei lavori a favore della Impresa ITI costruzioni srl a titolo di **liquidazione del 1^a Stato di Avanzamento**;
- con **A.D. n. 23 del 12-12-2023** si è proceduto all'approvazione dell'ordine di servizio n. 1 del 04-12-2023 stabilendo che l'impresa ITI costruzioni srl eseguisse le ulteriori lavorazioni necessarie al servizio del NUE 1-1-2 secondo le specifiche tecniche contenute nel computo metrico estimativo agli stessi patti e condizioni del contratto principale per un importo pari a € 51.583,35 al netto del ribasso e all'impegno della spesa; il quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO rimodulato			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta (opere edili)	192.370,00 €	
a2	Lavori a base d'asta (opere impiantistiche)	246.854,68 €	
A1	TOTALE LAVORI	439.224,68 €	
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,641%		348.564,31 €
a3	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (su a1)	291,40 €	
a4	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso (su a2)	4.973,00 €	
A2	TOTALE costi della sicurezza		5.264,40 €
a5	Lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio	65.000,00 €	
A3	Lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di		51.583,35 €



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

	servizio al netto del ribasso		
A =	TOTALE LAVORI		405.412,06 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti	30.000,00 €	
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 lett a D.Lgs 50/2016) ed economie di gara	54.148,15 €	
b3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	10.189,78 €	
b4	Contributo ANAC	250,00 €	
B=	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		94.587,93 €
	A + B	TOTALE	500.000,00 €

- In data **14-02-2024** l'impresa ITI Costruzioni Srl, ha comunicato l'ultimazione dei lavori.
- L'ing. Vito D'Alessandro ha verificato dichiarazione di conformità degli impianti e le relative certificazioni delle stesse.
- In contraddittorio con l'appaltatore è stata esaminata la contabilità dei lavori.
- Si è effettuato un sopralluogo congiunto in data 05-03-2024 in presenza dell'appaltatore per verificare lo stato dei luoghi.
- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 05-03-2024, risulta un ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti pari:

Lavori al netto del ribasso del 20,641%	€ 348.564,31
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ritenute	€5.264,40
Ordine di servizio n1 del 04-12-2023	€ 51.583,35
TOTALE	€ 405.412,06
DETRAZIONI	
Ritenute per infortuni	€ -
Recupero anticipazione 30%	€ 104.569,29
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 171.481,91
Totale deduzioni	€ 276.051,20
Risulta il credito all'Impresa	€ 129.360,86
Arrotondamento in difetto:	
SOMMANO	€129.360,86
IVA	Non imponibile ex art. 9 del D.P.R. n. 633/72.

VISTO che, in base a quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, con approvazione della rata di saldo di netti di **€ 129.360,86**.



VISTO che sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione dei costi aggiuntivi;

Verificato che il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa, da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

CONSIDERATO CHE:

- in merito a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si è verificato che "a carico della su indicata ditta ITI costruzioni srl e dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna (23-11-2023), non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia";
- l'incentivo del 2%, pari a € 10.189,78, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;

ACCERTATO CHE:


il saldo creditizio all'Impresa ITI COSTRUZIONI Srl risulta essere pari a **€ 129.360,86** (Diconsi Euro centoventinovemilatrecentosessanta/86), comprensivo dei costi della sicurezza, **relativo allo stato finale dei lavori.**

PRESO ATTO CHE:

- il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", la cui disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2023. A partire da tale data il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 è abrogato. Ai sensi dell'art. 226, comma 2 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso".
- L'appalto in essere ricade nel caso di applicazione di cui all'art. 226, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, alla luce delle su esposte risultanze istruttorie si rende necessario procedere:

- **ad approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione per gli "Interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie" dell'importo netto di **€ 129.360,86**, comprensivo di oneri per la sicurezza;
- **alla liquidazione della fattura n. 19 del 16-03-2024** di **€ 129.360,86** (importo



non imponibile IVA ex art. 9 del DPR n. 633/72) relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice ITI COSTRUZIONI SRL a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;

- **a dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € **10.189,78**, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento;
- **ad omologare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.

VISTA la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, n.37 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)".

VISTA la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, n.38 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026".

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 22 GENNAIO 2024, n. 18 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice CRA	20.01
Codice Unione Europea 8	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Bilancio	Autonomo
Esercizio Finanziario	2024
CUP	B72H23008500002
CIG	9883757E49



Impegno di spesa assunto con il presente Atto Dirigenziale	
Capitolo di spesa	U1101038
Adempimenti ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.	Missione 11 Programma 01 P.C.F. 2.02.03.06.001
Somma impegnata	500.000,00
Determina di prenotazione	A.D. n. 155 del 14/06/2023
Numero prenotazione	3523001270
Determina di impegno	A.D. n. 4 del 28/07/2023
Numero impegno	3023026209
Determina di impegno ordine di servizio n.1/2023	A.D. n. 23 del 12-12-2023
Numero impegno	3023058110
Importo da liquidare SAL n. 1	Liquidazione fattura elettronica n. 19 del 16-03-2024 di € 129.360,86 acquisita al protocollo dell'Ufficio r_puglia/AOO_RP/FATT/16/03/2024/9965 del 16-03-2024- Registro unico delle fatture n. 1278 \ 2024, emessa dalla ditta ITI COSTRUZIONI Srl. L'importo non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/72.
Causale	Interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie. Liquidazione finale
Creditore	ITI COSTRUZIONI SRL Unipersonale. C.F. 04005510716, pec:iticostruzionisrl@pec.it;

Dichiarazioni e/o attestazioni

- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa indicato.
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio.
- Si dichiara che sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18-01-2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.
- Non esistono, a cognizione di questa Sezione, provvedimenti esecutivi o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario.
- La somma che si liquida con il presente atto è stata disposta in conformità dell'art 80 della vigente legge di contabilità regionale.
- Trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i..
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14/03/2013 n. 33.



- A carico della ditta ITI COSTRUZIONI SRL e dei soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Di approvare gli atti di contabilità finale unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione per gli "Interventi finalizzati a rendere operativa la sede di Foggia, Aeroporto Gino Lisa, destinata a Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) e opere accessorie" dell'importo netto di **€ 129.360,86**, comprensivo di oneri per la sicurezza.

Di liquidare la fattura n. 19 del 16-03-2024 di **€ 129.360,86** (importo non imponibile IVA ex art. 9 del DPR n. 633/72) relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice ITI COSTRUZIONI SRL a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori.

Di dare atto che l'incentivo del 2%, pari a **€ 10.189,78** previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento.

Di dare atto che alla spesa complessiva occorrente si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.

Di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

Di dare atto che questo provvedimento:

- è composto da facciate numerate progressivamente;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle
Strutture territoriali di Protezione Civile

- conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
 - è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
 - sarà inoltre trasmesso alla ditta ITI Costruzioni Srl: pec: iticostruzionisrl@pec.it;
 - è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

RUP
Federica Greco

Istruttore Proposta
Lorenzo Natrella

Commissario Straordinario Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle strutture
territoriali di Protezione Civile
Salvatore Refolo