



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
Tipologia	Altro
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00526 del 23/10/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2024/00562

OGGETTO: CIG: 9505248AC8 - CUP: B96C22001700002 A.D. 708/22 – intervento B2. Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell’Azienda Agricola Regionale “Russoli” sita in agro di Crispiano (TA). Approvazione C.R.E., Liquidazione e Pagamento Stato Finale dei lavori, Impegno, Liquidazione e Pagamento Adeguamento Prezzi in favore di ARGENTO PIERPAOLO S.R.L.



Il giorno 23/10/2024, in Bari,

**Il Dirigente del Servizio
Attività Tecniche ed Estimative**

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale”, che definisce la separazione dell’attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa;

Visto l’art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e s.m.i. con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”;

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA2.0”;

Vista la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 relativa alla Definizione delle Sezioni del Dipartimento e relative funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R n. 263 del 10/08/2021, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.G.R n. 263 del 10 agosto 2021 e s.m.i., recante: “Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”, pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021;

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui l’Avv. Costanza Moreo è stata confermata Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

Visto l’A.D. n. 3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, integrando l’A.D. n. 2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi della Sezione Demanio e Patrimonio confermando il Servizio “Attività Tecniche ed



Estimative”, con le funzioni ivi indicate;

Visto l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del DPGR n. 22 del 22/01/2021” con la quale è stato conferito al Dott. Francesco Capurso l’incarico di Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;

Visto il “Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia” (Allegato A3 al P.I.A.O. 2023-25 – Aggiornamento per l’anno 2024, approvato con D.G.R. n. 33 del 31/01/2024);

Visto il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

Vista la D.G.R. n. 1619 del 27 novembre 2023 "Adozione Linee guida regionali recanti Procedure operative per l’individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- la L.R. n. 37 del 29/12/2023 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024 e Bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2024;

- la L.R. n. 38 del 29/12/2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

- la D.G.R. n. 18 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”

- l’A.D. n. 464 del 18/09/2024 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l’applicazione delle norme di cui all’art. 45 della L.R. 10/2007



circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di Servizio ed ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza.

Visti, altresì:

- il D.lgs. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.M. 49/2018 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

Premesso che:

- la Regione Puglia è proprietaria, tra gli altri, di un compendio immobiliare denominato "Azienda Agricola Russoli", che si sviluppa nel territorio dei Comuni di Crispiano e Martina Franca (TA) caratterizzato da un'antica Masseria, stalle, locali uffici e servizi ricadenti nell'agro di Crispiano e da una vasta estensione di terreni a bosco, seminativo e pascolo ubicati nel territorio dei due comuni sopra citati;
- l'azienda agricola, attualmente, è sede del Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico dell'Asino della Razza di Martina Franca (Deliberazione di Giunta Regionale n. 12414 del 1981) ed è stata inoltre riconosciuta come Masseria Didattica ai sensi della L.R. n. 2/2008;
- tale Masseria presenta diffuse problematiche di infiltrazioni dovute al cattivo stato di conservazione della copertura, degli intonaci e dei serramenti e, con Nota prot. 16963 del 19/11/2020, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, ha chiesto a questa Sezione di porre in essere azioni finalizzate al restauro conservativo della struttura;
- con A.D. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative n. 485 del 07/06/2022, rimodulato con A.D. n. 708 del 08/11/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi da effettuare sugli immobili di proprietà regionale pari alla somma disponibile per complessivi € 2.000.000,00 sul capitolo 3430 del bilancio esercizio 2022 e, nel relativo elaborato degli interventi allegato ai citati AA.DD.,



è stata pertanto prevista al progressivo B2 l'esecuzione dei "Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA)" per i quali è stato stanziato l'importo di €. 230.000,00;

- con successivo A.D. n. 757 in data 21/11/2022 si è determinato, tra l'altro, di:
 - **contrarre**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA)";
 - **approvare** il progetto esecutivo redatto dall'arch. Margherita Loiudice, (...);
 - **approvare**, conseguentemente, il quadro economico di seguito articolato: (...);
 - **nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento, al quale assegnare ruolo e funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'ing. Antonio Marziliano, funzionario tecnico del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;
 - **nominare** quale Progettista e Direttore dei Lavori l'arch. Margherita Loiudice, funzionario tecnico del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;
 - **prenotare** contabilmente, con il presente atto, la somma di €. 230.000,00 per i lavori in questione sul capitolo di spesa 3430 del Bil. Es. 2022;
- con A.D. n. 864 in data 12/12/2022 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** il risultato della consultazione economica effettuata con il criterio di scelta del contraente che ha offerto il prezzo più basso, così come riportato nel Verbale di apertura buste e proposta di aggiudicazione, prot. 16096 del 07/12/2022;
 - **aggiudicare** l'esecuzione dei "Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA)", all'impresa ARGENTO PIERPAOLO S.R.L. corrente in Taranto (TA) alla via C. Nitti n. 153, C.F./P. IVA 02558860736, al ribasso offerto del 21,17% (diconsi ventuno/17 per cento) quale migliore offerta ottenuta in sede di gara;
 - **approvare**, conseguentemente, il quadro economico riarticolato:

A	Lavori		€
1	lavori a misura		159.679,31
2	lavori a corpo		0,00
	Totale Lavori soggetti a ribasso:		159.679,31
3	Oneri per la sicurezza		18.737,77
	Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al lordo del ribasso:		178.417,08
4	Ribasso sui lavori a misura	21,17%	-33.804,11



Totale Lavori più Oneri per la sicurezza al netto del ribasso:			144.612,97
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:		
1	lavori in economia;		0,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00
4	imprevisti;		50.003,84
5	acquisizione aree o immobili;		0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice;		0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni		0,00
8	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	3.568,34
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00
10	spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche;		0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		0,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	31.814,85
Totale B			85.387,03
Totale A) + B)			230.000,00

- **impegnare** la somma di complessivi **€ 179.996,16** sul cap. 3430 Bil. Es. 2022, quale finanziamento per l'esecuzione dei "Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA)", in favore dei beneficiari finali di seguito riportati:
 - per **€ 176.427,82** (di cui € 125.875,20 per lavori al netto del ribasso, € 18.737,77 per oneri della sicurezza ed € 31.814,85 per IVA) in favore dell'impresa ARGENTO PIERPAOLO S.R.L. corrente in Taranto (TA) alla via C. Nititi n. 153, C.F./P. IVA 02558860736, giusto Verbale di apertura buste e proposta di aggiudicazione del 07/12/2022, prot. 16096;
 - per **€ 3.568,34** i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;



- **dare atto** che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n.30 del 26/01/2023 è stato **dato atto** dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario che, ai sensi dell'art.32, co.7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rende efficace l'aggiudicazione di cui all'A.D. n. 864 del 12/12/2022;
- in data 23/03/2023 è stato sottoscritto il *contratto d'appalto* relativo ai lavori in questione dell'importo di **€.144.612,97** oltre IVA al 22%, repertoriato con n.24992 del 24/03/2023;
- in data 26/10/2023, il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori, come da *verbale* redatto in pari data, acquisito in atti d'*Ufficio* al prot. n.13222/2023;
- con A.D. n. 626 del 11/12/2023 si è determinato tra l'altro di liquidare e pagare in favore dell'impresa esecutrice Argento Pierpaolo S.r.l. avente sede legale in Taranto (TA) alla via Cataldo Nitti n.153 - P.IVA 02558860736, la spesa di €35.285,56 (di cui € 28.922,59 per anticipazione 20% lavori contrattuali ed €6.362,97 per IVA al 22%), relativa alla fattura n.16 del 05/12/2023, a titolo di anticipazione contrattuale 20% per i lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA);
- Con A.D. del Dirigente del Servizio Attività tecniche ed estimative n. 86 del 22/02/2024 si è determinato, tra l'altro di:
 - **approvare** la perizia di variante, redatta dall'arch. Margherita Loiudice, in qualità di Direttrice dei Lavori, in data 07/10/2022 e composta da Relazione illustrativa con quadro economico comparativo, Verbale Concordamento nuovi prezzi, Computo Metrico Estimativo di variante, Analisi nuovi prezzi e Schema di Atto di sottomissione, per un importo complessivo invariato di € 230.000,00;
 - **impegnare** la somma complessiva di € 12.875,49 in favore dei beneficiari di seguito riportati:
 - € 12.613,19 (di cui € 10.338,68 per lavori e € 2.274,51 per IVA) in favore dell'impresa Argento Pierpaolo S.r.l con sede in via C. Nitti, n. 153 a Taranto;
 - € 262,30 in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera.
- con A.D. n. 159 del 12/03/2024 si è determinato, tra l'altro di:
 - Di **liquidare** e **pagare**, in favore dell'impresa esecutrice ARGENTO PIERPAOLO SRL avente sede legale in Taranto (TA) alla via Cataldo Nitti n.153 - P.IVA 02558860736, la spesa di €80.032,00 (di cui €65.600,00 di imponibile e € 14.432,00 per IVA al 22%), relativa alla



fattura n.1 del 27/02/2024, avente per oggetto del Servizio "A.D. 708/22 intervento B2. lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della masseria dell'azienda agricola regionale Russoli sita in agro di Crispiano (TA). cup: b96c22001700002 - cig: 9505248AC8 dichiarazione efficacia aggiudicazione con a.d. n 30 del 26/01/2023 contratto di appalto n.024992 del 24/03/2023 pagamento 1 SAL lavori", relativa ai lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA).

- in data 19/03/2024 con comunicazione a mezzo pec prot. n. 0141678/2024 del 19/03/2024, l'appaltatore comunicava, come indicato nella comunicazione di gara, la volontà di subappaltare alcune lavorazioni;
- Infine, con A.D. 175 del 20/03/2024 si è determinato, tra l'altro, di:
 - di **nominare** quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell'art. 90, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, l'ing. Graziano Antonio Salvemini, funzionario della Struttura Speciale Autorità di Audit;

Visto il contratto di subappalto tra l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, sottoscritto in data 26/04/2024 che prevede all'art. 2 il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 26/07/2024, Prot. n. 0383255 del 29/07/2024;

Visti gli atti di contabilità finale emessi dalla Direzione Lavori al termine dei lavori ed al fine della liquidazione degli stessi:

- Libretto delle Misure relativo allo Stato Finale;
- Registro di contabilità relativo allo Stato Finale;
- Stato Finale dei lavori eseguiti dall'impresa affidataria Argento Pierpaolo S.R.L. a tutto il 22/07/2024 per una spesa netta certificata di € 152.893,81;

Visto il Certificato di pagamento N. 2 emesso dal RUP per il pagamento della rata finale pari a € 58.371,22;

Vista altresì l'ulteriore documentazione emessa ai fini dell'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022:

- Libretto delle Misure Adeguamento Prezzi;
- Registro di contabilità Adeguamento Prezzi;
- Stato di Avanzamento Lavori N. 2-bis Adeguamento prezzi emesso dalla Direzione Lavori;
- Certificato di pagamento N. 2-bis, emesso dal RUP, per il pagamento della rata N. 2-bis dell'importo di € 15.910,00 relativa alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 09/10/2024, Prot. N. 0494173 del 10/10/2024, con il quale è stato certificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo totale in netti €



168.803,81 (diconsi euro centosessantottomilaottocentotre/81), di cui 152.893,81 per lavori contrattuali ed € 15.910,00 per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26 comma 6-ter, al netto dell'IVA del 22%.

Vista, altresì, la liberatoria per la delega all'incasso e la fattura relativa al pagamento diretto del subappaltatore Capriuli Infissi SRL;

Acquisita l'attestazione di Congruità ai sensi del D.M. n. 143 del 25/06/2021, Prot. Cassa Edile 202400452TA00/3 del 26/07/2024;

Acquisita la seguente documentazione emessa dall'impresa Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736:

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – Conto dedicato;
- Dichiarazione del 16/10/2024, resa ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.R. N. 15/2018, di non aver affidato incarichi professionali per l'esecuzione degli appalti in questione;
- Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 di cui € 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22%;
- Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 di cui € 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22%;
- Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 di cui € 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22%;

Considerato altresì che per procedere con la liquidazione della fattura relativa all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter, del D.L. 50/2022 occorre provvedere all'impegno in favore dell'impresa Argento Pierpaolo S.r.l. dell'importo di € 16.899,64 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/1;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, procedere a:

- **Approvare** gli atti di contabilità finale emessi dalla Direzione Lavori al termine dei lavori;
- **Approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. il 09/10/2024, Prot. N. 0494173 del 10/10/2024 relativo ai "A.D. 708/22 – intervento B2. Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate dell'Azienda Agricola regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA)" che determina in netti € 168.803,81 (diconsi euro centosessantottomilaottocentotre/81), di cui € 152.893,81 per lavori contrattuali ed € 15.910,00 per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26 comma 6-ter, al netto dell'IVA del 22%, i lavori regolarmente eseguiti dall'impresa Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736;
- **Impegnare** in favore dell'impresa Argento Pierpaolo S.r.l. l'importo di € 16.899,64 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/1;



- **Liquidare** in favore dell'impresa Argento Pierpaolo S.r.l. le fatture:
 - Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 di cui € 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22%;
 - Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 di cui € 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22%;
 - Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 di cui € 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22%;
- **Pagare** in favore dell'impresa Argento Pierpaolo S.r.l. le fatture:
 - Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 di cui € 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22%;
 - Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 di cui € 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22%;
- **Pagare** in favore dell'impresa subappaltatrice Capriuli Infissi SRL, quale delegata all'incasso del compenso, la Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 di cui € 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22%;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 S.M.I. E DEL REG. UE 679/2016 Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".



ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio	autonomo
Esercizio finanziario	2024
C.R.A. SPESA	10.6
Capitolo di spesa	3430 - Miss. 1 Prog. 5 P.C. 2.2.1.9.
Codice Gestionale	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale
Codice Unione Europea	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
IMPEGNO	
Importo complessivo da impegnare	€ 16.899,64 a parziale discarico dell'impegno n. 3024007454/1
Beneficiario	Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736
LIQUIDAZIONE	
Somma complessiva da liquidare di cui:	€ 90 623,09 (€74.281,22 a favore dell'impresa affidataria Argento Pierpaolo SRL e € 16.341,87 di IVA da versare all'Erario) di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 61.110,26 a discarico dell'impegno n. 3023011172• € 12.613,19 a discarico dell'impegno n. 3024007454/3• € 16.899,64 a parziale discarico dell'impegno n. 3024007454/1
Beneficiario	Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736;
PAGAMENTO	
Somma da pagare al beneficiario (impresa affidataria)	€ 67.281,22 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 51.371,22 per lavori contrattuali di cui allo Stato Finale;• € 15.910,00 per Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022;
Estremi fatture e causale pagamento a favore della impresa affidataria	Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 (€ 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22%) di cui:



	<ul style="list-style-type: none">• € 61.110,26 a totale scarico dell'impegno n.3023011172;• € 1.562,63 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/3 <p>Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 (€ 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22%) di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 16.899,64 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/1;• € 2.510,56 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/3
Beneficiario (impresa affidataria)	Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736;
Somma da pagare al delegato all'incasso (impresa subappaltatrice)	€ 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse.
Estremi fatture e causale pagamento a favore dell'impresa subappaltatrice	Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 (€ 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22%) di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 8.540,00 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/3
Delegato all'incasso (impresa subappaltatrice)	Capriuli Infissi S.r.l. con sede legale in via Umbria, nn. 188/190 Taranto, P.IVA 03352290732;
IVA da versare all'erario	€ 16 341,87 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 11.301,67 per IVA al 22% Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024;• € 1.540,00 per IVA al 22% Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024;• € 3.500,20 per IVA al 22% Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024;
Termine entro il quale l'obbligazione si perfezionerà	Già perfezionata



giuridicamente	
PEC del beneficiario	Impresa affidataria: argentopierpaolosrl@pec.it
PEC del delegato all'incasso	Impresa subappaltatrice: capriulinfissisrl@legalmail.it
Modalità pagamento	Bonifico bancario
IBAN del beneficiario	Impresa affidataria: IT67P0835478870000000304072
IBAN del delegato all'incasso	Impresa subappaltatrice: IT18B0881715801008000003984

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI

- sono stati effettuati gli adempimenti stabiliti dal D.M. n. 40 del 18/01/2008 “Modalità di attuazione dell’art.48-bis del DPR 29/09/1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, acquisendo agli atti la relativa liberatoria;
- ai sensi dell’art. 16 bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, si attesta di aver acquisito i DURC:
 - dell’impresa affidataria Argento Pierpaolo SRL, con scadenza in data 21/11/2024;
 - dell’impresa subappaltatrice con delega all’incasso Capriuli Infissi SRL, con scadenza in data 14/11/2024
- per la ditta non necessita l’adempimento di cui all’art. 22, c. 1 della L.R. 15/08 in quanto la ditta ha rilasciato dichiarazione di non aver affidato incarichi a professionista esterno;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- ricorre l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, pertanto si attesta di aver acquisito la Comunicazione Antimafia con prot. n. PR_TAUTG_Ingresso_0072448_20231206 del 25/07/2024.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- di **APPROVARE** gli atti di contabilità finale emessi dalla Direzione Lavori al termine dei lavori;
- di **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. il 09/10/2024, Prot. N. 0494173 del 10/10/2024 relativo ai “A.D. 708/22 – intervento B2. Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della



copertura ed al rifacimento delle facciate dell'Azienda Agricola regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA)" che determina in netti € 168.803,81 (diconsi euro centosessantottomilaottocentotre/81), di cui € 152.893,81 per lavori contrattuali ed € 15.910,00 per adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022, art. 26 comma 6-ter, al netto dell'IVA pari al 22%, i lavori regolarmente eseguiti dall'impresa affidataria Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736;

- di **IMPEGNARE** in favore dell'impresa affidataria Argento Pierpaolo S.r.l. l'importo di € 16.899,64 a parziale discarico dell'impegno n. 3024007454/1;
- di **LIQUIDARE** in favore dell'impresa affidataria Argento Pierpaolo S.r.l. le fatture:
 - Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 di cui € 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22%;
 - Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 di cui € 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22%;
 - Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 di cui € 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22%;
- di **PAGARE** in favore dell'impresa affidataria Argento Pierpaolo S.r.l. le fatture:
 - Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 di cui € 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22% a favore dell'erario;
 - Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 di cui € 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22% a favore dell'erario;
- di **PAGARE** in favore dell'impresa subappaltatrice Capriuli Infissi SRL, quale delegata all'incasso, la Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 di cui € 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22% a favore dell'erario;
- di **RINVIARE** a successivo atto la liquidazione dell'incentivo ai tecnici aventi diritto;
- di **ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni di cui alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 "*Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione*";
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;



Il presente provvedimento:

1. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, che sarà firmato digitalmente ed adottato in unico originale, è composto da pagine tutte progressivamente numerate e da n.11 allegati, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
2. sarà pubblicato per n.10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale” – sottosezione “Albo pretorio on line”;
3. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
4. sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente;
5. sarà trasmesso in versione integrale:

- alla Sezione *Bilancio e Ragioneria*, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
- all'impresa affidataria dei lavori, ARGENTO PIERPAOLO SRL, pec: argentopierpaolosrl@pec.it;
- all'impresa subappaltatrice CAPRIULI INFISSI SRL, pec: capriulinfissisrl@legalmail.it
- al R.U.P., *ing.* Antonio MARZILIANO;
- al D.L., *arch.* Margherita LOIUDICE.
- al funzionario E.Q. “Controllo di Gestione, Trasparenza, Prevenzione della Corruzione”, *dott.* Roberto MARTELLI.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_Finale_AdegPrezzi_CdP.pdf - e5edfd8a79b400fccb8ff318ec769794b0f3e2304f1286fdc44811131861cbe2
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_Finale_AdegPrezzi_LibMis.pdf - 5759da20bdbb2926f5deb83d9d8986dee3017668503d866fabd63cf13163e627
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_Finale_AdegPrezzi_RecCont.pdf - 3a5c3606e626744823298b45ce235a242b18edb6b5a6ffd689f6ec47d6e32ad0
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_Finale_AdegPrezzi_SAL.pdf - ff5dcd7d47db7934d7287eb85606a8beacf491b3f371be00b9220ffdb8e6e77f
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_SAL-Finale.pdf - 62fc29f938cc854eeb0e8c21ab948067a58c8aa3a9e856aa7e14e72b7fee69ab
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_SAL-Finale_CdP.pdf - 744247a4919e8833f2946e383b1cba34d29a0b368f7852c565f52bec38b71990
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_SAL-Finale_LibMis.pdf -



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

c96426a0092a4fb7bf4d74a80e2956e60f85d0fa04187e397967005ff2f6ef52
AD.485-2022_B.2_Russoli_RestFacciateCop_SAL-Finale_RegCont.pdf - 497f14a1cecb7902ff8c7055db32411491a32eafe032fda6495149696c5be739
2024.10.14_E_Argento_FT-Subappaltatore_CC.pdf - e27f2888c37d463d46428da470fae07ffd3c6db8912d07c8b3f1647f179380ed
DURC SCADENZA 14.11.2024.pdf - dda9d7833ce060de6dba75b500fe43b806393f81af4917886f302e206cfab6a5
48 bis Capriuli 2024-11-05.pdf - 13a618e96c23cf84e68101dcf4648a7455e3c8ff36020875446a78affce010a2

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 108/DIR/2024/00562 dei sottoscrittori della proposta:

Istruttore Proposta
Francesco Gagliardi

E.Q. "Conservazione degli Immobili Regionali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed
Attività Tecniche Catastali"
Margherita Loiudice

E.Q. Bilancio e adempimenti contabili
Concetta Lanotte

E.Q. "Programmazione Lavori e Gestione tecnica interventi"
Antonio Marziliano

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso



Scheda Anagrafico Contabile

Allegato 1

N. 108/DIR/2024/00526 di repertorio del 23/10/2024

Numero Proposta: 108/DIR/2024/00562

Oggetto: CIG: 9505248AC8 - CUP: B96C22001700002 A.D. 708/22 – intervento B2. Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate della Masseria dell'Azienda Agricola Regionale "Russoli" sita in agro di Crispiano (TA). Approvazione C.R.E., Liquidazione e Pagamento Stato Finale dei lavori, Impegno, Liquidazione e Pagamento Adeguamento Prezzi in favore di ARGENTO PIERPAOLO S.R.L.

Bilancio	autonomo
Esercizio finanziario	2024
C.R.A. SPESA	10.6
Capitolo di spesa	3430 - Miss. 1 Prog. 5 P.C. 2.2.1.9.
Codice Gestionale	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale
Codice Unione Europea	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
IMPEGNO	
Importo complessivo da impegnare	€ 16.899,64 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/1
Beneficiario	Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736
LIQUIDAZIONE	
Somma complessiva da liquidare di cui:	€ 90 623,09 (€74.281,22 a favore dell'impresa affidataria Argento Pierpaolo SRL e € 16.341,87 di IVA da versare all'Erario) di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 61.110,26 a scarico dell'impegno n. 3023011172• € 12.613,19 a scarico dell'impegno n. 3024007454/3• € 16.899,64 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/1
Beneficiario	Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736;
PAGAMENTO	



Somma da pagare al beneficiario (impresa affidataria)	€ 67.281,22 di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 51.371,22 per lavori contrattuali di cui allo Stato Finale;• € 15.910,00 per Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022;
Estremi fatture causale pagamento e favore della impresa affidataria	Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 62.672,89 (€ 51.371,22 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale ed € 11.301,67 per IVA al 22%) di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 61.110,26 a totale scarico dell'impegno n.3023011172;• € 1.562,63 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/3 Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 19.410,20 (€ 15.910,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 comma 6-ter del D.L. 50/2022 ed € 3.500,20 per IVA al 22%) di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 16.899,64 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/1;• € 2.510,56 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/3
Beneficiario (impresa affidataria)	Argento Pierpaolo S.r.l. con sede legale in via C. Nitti, n. 153 Taranto, P.IVA 02558860736;
Somma da pagare al delegato all'incasso (impresa subappaltatrice)	€ 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse.
Estremi fatture causale pagamento e favore dell'impresa subappaltatrice	Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024 dell'importo complessivo di € 8.540,00 (€ 7.000,00 per Lavori contrattuali di cui al SAL Finale da riconoscere al subappaltatore Capriuli Infissi SRL per lavori riguardanti la fornitura e posa in opera di persiane in alluminio a lamelle fisse ed € 1.540,00 per IVA al 22%) di cui: <ul style="list-style-type: none">• € 8.540,00 a parziale scarico dell'impegno n. 3024007454/3
Delegato all'incasso (impresa subappaltatrice)	Capriuli Infissi S.r.l. con sede legale in via Umbria, nn. 188/190 Taranto, P.IVA 03352290732;
IVA da versare all'erario	€ 16 341,87 di cui:



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

	<ul style="list-style-type: none">• € 11.301,67 per IVA al 22% Fattura Elettronica n. 18 del 12/10/2024;• € 1.540,00 per IVA al 22% Fattura Elettronica n. 19 del 12/10/2024;• € 3.500,20 per IVA al 22% Fattura Elettronica n. 20 del 12/10/2024;
Termine entro il quale l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente	Già perfezionata
PEC del beneficiario	Impresa affidataria: argentopierpaolosrl@pec.it
PEC del delegato all'incasso	Impresa subappaltatrice: capriulinfissisrl@legalmail.it
Modalità pagamento	Bonifico bancario
IBAN del beneficiario	Impresa affidataria: IT67P0835478870000000304072
IBAN del delegato all'incasso	Impresa subappaltatrice: IT18B0881715801008000003984

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso



Comune di Crispiano

Provincia di Taranto

OGGETTO: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate

COMMITTENTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2-bis Adeguamento prezzi

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2-bis DI euro 15'910,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/03/2023 repertorio n. 024992 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

Lavori e somministrazioni	19'899,89
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	19'899,89
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Riduzione ai sensi del comma 6-ter, art. 26 D.L.50/2022 20%	3'979,98
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	3'979,98
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	15'910,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	15'910,00

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 10 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 15'910,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quindicimilanovecentodieci/00).

Bari, 09/10/2024

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Antonio Marziliano

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come da DURC on-line (INAIL_44793256) con scadenza il 21/11/2024

Il Direttore dei Lavori
Arch. Margherita Loiudice



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Attività Tecniche ed Estimative
BARI

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE ADEGUAMENTO PREZZI

LAVORI: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate

CIG 9505248AC8

CUP B96C22001700002

COMUNE: Comune di Crispiano

PROVINCIA: Provincia di Taranto

ENTE APPALTANTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

LA DIRETTRICE DEI LAVORI

Arch. Margherita Lojudice

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Marziliano

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Prospetto sud				166,540		166,54	
	SI DETRAGGONO mq						166,54	
2 PUG2024/ 01.E02.133.0 01	Spicco natura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici dello spessore medio di cm 4 Prospetto SUD				166,540	166,54		
	SOMMANO m ²					166,54		
3 E.016.047	Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Chiesetta		45,00				166,54 45,00	
	SI DETRAGGONO mq						211,54	
4 PUG2024/ 01.E16.079.0 01	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... gli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca					211,54		
	SOMMANO m ²					211,54		
5 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00						56,65	
	SI DETRAGGONO mq						56,65	
6 PUG2024/ 01.E02.167.0 01	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... a ed eventuale taglio a sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.					56,65		
	SOMMANO m ²					56,65		
7 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SI DETRAGGONO mq						32,52	
							32,52	
8 PUG2024/ 01.E02.171.0 01	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo di sola superficie vetrata					32,52		
	SOMMANO m ²					32,52		
9 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00						33,26	
	SI DETRAGGONO mq						33,26	
10 PUG2024/ 01.E02.159.0 01	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gr ... tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio					33,26		
	SOMMANO m ²					33,26		
11 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.						47,76	
	SI DETRAGGONO mc						47,76	
12 PUG2024/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15					47,76		
	SOMMANO m ³					47,76		
13 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. Vedi voce n° 11 [mc -47.76]	20,00					955,20	
	SI DETRAGGONO mc/km						955,20	
14 PUG2024/ 01.E01.061.0 03	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti Vedi voce n° 12 [m ³ 47.76]	15,00				716,40		
	SOMMANO m ³ /km					716,40		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
15 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite							
	SI DETRAGGONO q.li							199,30
								199,30
16 PUG2024/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento					199,30		
	SOMMANO q					199,30		
17 E.001.033.k	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... rasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle							
	SI DETRAGGONO q.li							27,50
								27,50
18 PUG2024/ 01.E01.067.0 11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno					27,50		
	SOMMANO q					27,50		
19 E.017.036.e	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente PROSPETTO SUD Infissi n. 18 - 19 - 21 Infissi n. 16 - 17 - 20 PROSPETTO EST Infisso n. 4 Infisso n. 6	3,00 3,00 1,00 1,00	1,35 1,15 1,40 1,40		2,650 2,650 2,250 2,350		10,73 9,14 3,15 3,29	
	SI DETRAGGONO mq							26,31
20 PUG2024/ 01.E17.071.0 07	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... zione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB portafinestra 1 anta, a battente					26,31		
	SOMMANO m²					26,31		
	A R I P O R T A R E							


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
21 E.017.036.c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente PROSPETTO Nord Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12 PROSPETTO EST Infissi n. 13 - 15 Infisso n. 14 Infissi n. 5 - 7 Infisso n. 3 PROSPETTO OVEST Infisso n. 8 Infisso n. 22 Infisso n. 1 Infisso n. 27 (scala accesso primo piano)	4,00	1,00		1,450		5,80	
		2,00	1,15		1,500		3,45	
		1,00	0,95		1,200		1,14	
		2,00	0,70		0,700		0,98	
		1,00	0,90		1,000		0,90	
		1,00	1,00		1,000		1,00	
		1,00	1,00		0,600		0,60	
		1,00	0,65		1,150		0,75	
		1,00	0,90		1,350		1,22	
	SI DETRAGGONO mq						15,84	
22 PUG2024/ 01.E17.071.0 05	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB finestra a 2 ante, a battente PROSPETTO Nord Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12 PROSPETTO EST Infissi n. 13 - 15 Infisso n. 14 (Sup. reale 1,14 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq) Infissi n. 5 - 7 (Sup. reale 0,98 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq) Infisso n. 3 (Sup. reale 0,90 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq) PROSPETTO OVEST Infisso n. 8 (Sup. reale 1,00 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq) Infisso n. 22 (Sup. reale 0,60 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq) Infisso n. 1 (Sup. reale 0,75 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq) Infisso n. 27 (scala accesso primo piano) (Sup. reale 1,22 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq)	4,00	1,00		1,450	5,80		
		2,00	1,15		1,500	3,45		
		1,00			1,500	1,50		
		2,00			1,500	3,00		
		1,00			1,500	1,50		
		1,00			1,500	1,50		
		1,00			1,500	1,50		
		1,00			1,500	1,50		
		1,00			1,500	1,50		
	SOMMANO m²					21,25		
23 E.017.036.b	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente PROSPETTO NORD Infisso n. 24 Infisso n. 25 Infisso n. 26 PROSPETTO SUD Infisso n. 28	1,00		0,800	0,500		0,40	
		1,00		0,600	0,650		0,39	
		1,00		0,600	0,650		0,39	
		1,00		0,500	0,750		0,38	
	SI DETRAGGONO mq						1,56	
24 PUG2024/ 01.E17.071.0 03	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB finestra a 1 anta, a battente PROSPETTO NORD Infisso n. 24 (Sup. reale 0,40 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq)	1,00			1,500	1,50		
	A RIPORTARE					1,50		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1,50		
	Infisso n. 25 (Sup. reale 0,39 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq)	1,00			1,500	1,50		
	Infisso n. 26 (Sup. reale 0,39 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq)	1,00			1,500	1,50		
	PROSPETTO SUD							
	Infisso n. 28 (Sup. reale 0,38 mq sup. minima fatturabile 1,50 mq)	1,00			1,500	1,50		
	SOMMANO m ²					6,00		
25 E.017.047.b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: portafinestra a 1 o 2 anta							
	SI DETRAGGONO mq							13,92
								13,92
26 PUG2024/ 01.E17.097.0 03	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm portafinestra a 1 o 2 anta					13,92		
	SOMMANO m ²					13,92		
27 E.017.047.a	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 o 2 ante							
	SI DETRAGGONO mq							8,83
								8,83
28 PUG2024/ 01.E17.097.0 01	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm finestra a 1 o 2 ante					8,83		
	SOMMANO m ²					8,83		
29 E.017.029.a	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 1 anta							
	SI DETRAGGONO mq							1,23
								1,23
30 PUG2024/ 01.E17.057.0 01	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per finestra a 1 anta					1,23		
	SOMMANO m ²					1,23		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
31 E.017.029.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 2 ante							
	SI DETRAGGONO mq							10,39
								10,39
32 PUG2024/ 01.E17.057.0 03	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per finestra a 2 ante							
	SOMMANO m ²							10,39
								10,39
33 E.017.029.d	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per portafinestra a 2 ante							
	SI DETRAGGONO mq							19,87
								19,87
34 PUG2024/ 01.E17.057.0 07	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... iani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per portafinestra a 2 ante							
	SOMMANO m ²							19,87
								19,87
35 E.017.031.b	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia: per serratura a pompa con chiave e puntale							
	SI DETRAGGONO cad							2,00
								2,00
36 PUG2024/ 01.E17.061.0 03	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia per serratura a pompa con chiave e puntale							
	SOMMANO cad							2,00
								2,00
37 E.016.069	Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l'asportazione di vecchia vernice. Portone porticato accesso sala	2,00	1,25		2,300			5,75
	SI DETRAGGONO mq							5,75
								5,75
38 PUG2024/ 01.E16.127.0 03	Preparazione di superfici in legno con carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Portone porticato accesso scala	2,00	1,25		2,300			5,75
	A R I P O R T A R E							5,75

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					5,75		
	SOMMANO m ²					5,75		
39 E.016.071	Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 37 [mq -5.75]							
	SI DETRAGGONO mq							5,75
								5,75
40 PUG2024/ 01.E16.127.0 01	Preparazione di superficie in legno con stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura Vedi voce n° 38 [m² 5.75]					5,75		
	SOMMANO m ²					5,75		
41 E.016.074	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 39 [mq -5.75]							
	SI DETRAGGONO mq							5,75
								5,75
42 PUG2024/ 01.E16.123.0 03	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate trasparente satinata poliuretanic Vedi voce n° 38 [m² 5.75]					5,75		
	SOMMANO m ²					5,75		
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
43 S.003.012.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Prospetto SUD							
	SI DETRAGGONO mq							122,69
								122,69
44 PUG2024/ 09.S03.023.0 01	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Prospetto SUD					122,69		
	SOMMANO m ²					122,69		
45 S.003.012.b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite							
								1'037,07
	A RIPORTARE							1'037,07

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO						1'037,07	
	SI DETRAGGONO mq						1'037,07	
46 PUG2024/ 09.S03.023.0 03	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite					1'037,00		
	SOMMANO m ²					1'037,00		
47 S.003.015.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Prospetto SUD Vedi voce n° 43 [mq -122.69]						122,69	
	SI DETRAGGONO mq						122,69	
48 PUG2024/ 09.S03.029.0 01	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Vedi voce n° 44 [m ² 122.69]					122,69		
	SOMMANO m ²					122,69		
49 S.003.015.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)						1'037,07	
	SI DETRAGGONO mq						1'037,07	
50 PUG2024/ 09.S03.029.0 03	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... valutato a mq di facciata (proiezione verticale) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)					1'037,07		
	SOMMANO m ²					1'037,07		
	Bari, 07/10/2024							
	L'Impresa Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice							
	A RIPORTARE							



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Attività Tecniche ed Estimative
BARI

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA' ADEGUAMENTO PREZZI

LAVORI: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate

CIG 9505248AC8

CUP B96C22001700002

COMUNE: Comune di Crispiano

PROVINCIA: Provincia di Taranto

ENTE APPALTANTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

LA DIRETTRICE DEI LAVORI

Arch. Margherita Lojudice

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Marziliano

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SIDETRAGGONO mq	1	2		166,54	10,70	-1'781,98	
2 PUG2024/ 01.E02.133.0 01	Spicco natura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici dello spessore medio di cm 4 SOMMANO m²	1	2	166,54		16,58	2'761,23	
3 E.016.047	Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SIDETRAGGONO mq	1	2		211,54	10,70	-2'263,48	
4 PUG2024/ 01.E16.079.0 01	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... gli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca SOMMANO m²	1	2	211,54		12,22	2'585,02	
5 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 SIDETRAGGONO mq	1	2		56,65	26,20	-1'484,23	
6 PUG2024/ 01.E02.167.0 01	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... a ed eventuale taglio a sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc. SOMMANO m²	1	2	56,65		21,02	1'190,78	
7 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici SIDETRAGGONO mq	1	2		32,52	12,60	-409,75	
8 PUG2024/ 01.E02.171.0 01	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo di sola superficie vetrata SOMMANO m²	1	3	32,52		16,55	538,21	
9 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 SIDETRAGGONO mq	1	3		33,26	26,20	-871,41	
10 PUG2024/ 01.E02.159.0 01	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gr ... tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio							
	A RIPORTARE						264,39	


Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						264,39	
11 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO m ²	1	3	33,26		28,89	960,88	
	S I D E T R A G G O N O m c	1	3		47,76	12,50	-597,00	
12 PUG2024/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 SOMMANO m ³	1	3	47,76		18,78	896,93	
13 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. S I D E T R A G G O N O m c / k m	1	3		955,20	1,50	-1'432,80	
14 PUG2024/ 01.E01.061.0 03	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti SOMMANO m ³ /km	1	3	716,40		1,19	852,52	
15 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite S I D E T R A G G O N O q . l i	1	4		199,30	2,50	-498,25	
16 PUG2024/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento SOMMANO q	1	4	199,30		3,09	615,84	
17 E.001.033.k	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... raspportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle S I D E T R A G G O N O q . l i	1	4		27,50	9,65	-265,38	
18 PUG2024/ 01.E01.067.0 11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno SOMMANO q	1	4	27,50		15,00	412,50	
19 E.017.036.e	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente S I D E T R A G G O N O m q	1	4		26,31	612,00	-16'101,72	
20 PUG2024/ 01.E17.071.0 07	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... zione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB portafinestra 1							
	A R I P O R T A R E						-14'892,09	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							-14'892,09
21 E.017.036.c	anta, a battente SOMMANO m ² Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente	1	4	26,31		759,70		19'987,71
	SIDETRAGGONO mq	1	5		15,84	612,00		-9'694,08
22 PUG2024/ 01.E17.071.0 05	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB finestra a 2 ante, a battente SOMMANO m ²	1	5	21,25		770,99		16'383,54
23 E.017.036.b	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente SIDETRAGGONO mq	1	5		1,56	675,00		-1'053,00
24 PUG2024/ 01.E17.071.0 03	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB finestra a 1 anta, a battente SOMMANO m ²	1	5	6,00		843,61		5'061,66
25 E.017.047.b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: portafinestra a 1 o 2 ante SIDETRAGGONO mq	1	6		13,92	558,00		-7'767,36
26 PUG2024/ 01.E17.097.0 03	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm portafinestra a 1 o 2 ante SOMMANO m ²	1	6	13,92		724,76		10'088,66
27 E.017.047.a	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 o 2 ante SIDETRAGGONO mq	1	6		8,83	576,00		-5'086,08
28 PUG2024/ 01.E17.097.0 01	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm finestra a 1 o 2 ante SOMMANO m ²	1	6	8,83		682,01		6'022,15
29 E.017.029.a	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 1 anta SIDETRAGGONO mq	1	6		1,23	372,13		-457,72
	A R I P O R T A R E							18'593,39

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						18'593,39	
30 PUG2024/ 01.E17.057.0 01	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per finestra a 1 anta SOMMANO m²	1	6	1,23		437,48	538,10	
31 E.017.029.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 2 ante SIDETRAGGONO mq	1	7		10,39	413,15	-4'292,63	
32 PUG2024/ 01.E17.057.0 03	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per finestra a 2 ante SOMMANO m²	1	7	10,39		509,40	5'292,67	
33 E.017.029.d	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per portafinestra a 2 ante SIDETRAGGONO mq	1	7		19,87	362,69	-7'206,65	
34 PUG2024/ 01.E17.057.0 07	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... iani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per portafinestra a 2 ante SOMMANO m²	1	7	19,87		448,41	8'909,91	
35 E.017.031.b	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia: per serratura a pompa con chiave e puntale SIDETRAGGONO cad	1	7		2,00	163,00	-326,00	
36 PUG2024/ 01.E17.061.0 03	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia per serratura a pompa con chiave e puntale SOMMANO cad	1	7	2,00		202,40	404,80	
37 E.016.069	Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l'asportazione di vecchia vernice. SIDETRAGGONO mq	1	7		5,75	3,90	-22,43	
38 PUG2024/ 01.E16.127.0 03	Preparazione di superficie in legno con carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m²	1	7	5,75		3,58	20,59	
39 E.016.071	Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SIDETRAGGONO mq	1	8		5,75	10,00	-57,50	
40 PUG2024/ 01.E16.127.0 01	Preparazione di superficie in legno con stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura SOMMANO m²	1	8	5,75		12,03	69,17	
41 E.016.074	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	A RIPORTARE						21'923,42	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						21'923,42	
42 PUG2024/ 01.E16.123.0 03	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate trasparente satinata poliuretanic SOMMANO m²	1	8		5,75	26,25	-150,94	152,66
	Parziale LAVORI A MISURA euro						21'925,14	
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
43 S.003.012.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	1	8			9,49	-1'164,33	
44 PUG2024/ 09.S03.023.0 01	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni	1	8	122,69		10,67		1'309,10
45 S.003.012.b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	1	8			2,72	-2'820,83	
46 PUG2024/ 09.S03.023.0 03	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite	1	9	1'037,00		2,59		2'685,83
47 S.003.015.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	1	9		122,69	2,39	-293,23	
48 PUG2024/ 09.S03.029.0 01	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori	1	9	122,69		7,49		918,95
49 S.003.015.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)	1	9			0,77	-798,54	
50 PUG2024/ 09.S03.029.0 03	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... valutato a mq di facciata (proiezione verticale) per ogni mese o frazione di mese successivo (non							
	A RIPORTARE						21'762,09	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						21'762,09	
	inferiore a 25 giorni) SOMMANO m ²	1	9	1'037,07		2,68	2'779,35	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						2'616,30	
	TOTALE euro						24'541,44	
	Bari, 07/10/2024 L'Impresa Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice							
	A RIPORTARE						24'541,44	



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Attività Tecniche ed Estimative
BARI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTI PREZZI

N. 2-Bis A TUTTO IL 22/07/2024

OGGETTO: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate
CUP B96C22001700002 CIG 9505248AC8

COMMITTENTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

Contratto in data 23/03/2023 rep. n. 024992

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	191 532.24
Data Consegna:	26/10/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/10/2023	Importo per la Sicurezza:	18 737.77
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SI DETRAGGONO mc	-47,76	12,50	-597,00
2 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. SI DETRAGGONO mc/km	-955,20	1,50	-1'432,80
3 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite SI DETRAGGONO q.li	-199,30	2,50	-498,25
4 E.001.033.k	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle SI DETRAGGONO q.li	-27,50	9,65	-265,38
5 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SI DETRAGGONO mq	-166,54	10,70	-1'781,98
6 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 SI DETRAGGONO mq	-89,91	26,20	-2'355,64
7 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici SI DETRAGGONO mq	-32,52	12,60	-409,75
8 E.016.047	Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SI DETRAGGONO mq	-211,54	10,70	-2'263,48
9 E.016.069	Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l'asportazione di vecchia vernice. SI DETRAGGONO mq	-5,75	3,90	-22,43
10 E.016.071	Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SI DETRAGGONO mq	-5,75	10,00	-57,50
11 E.016.074	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SI DETRAGGONO mq	-5,75	26,25	-150,94
12 E.017.029.a	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 1 anta SI DETRAGGONO mq	-1,23	372,13	-457,72
13 E.017.029.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 2 ante SI DETRAGGONO mq	-10,39	413,15	-4'292,63
14 E.017.029.d	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per portafinestra a 2 ante SI DETRAGGONO mq	-19,87	362,69	-7'206,65
	A R I P O R T A R E			-21'792,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			-21'792,15
15 E.017.031.b	Sovraprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia: per serratura a pompa con chiave e puntale SI DETRAGGONO cad	-2,00	163,00	-326,00
16 E.017.036.b	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente SI DETRAGGONO mq	-1,56	675,00	-1'053,00
17 E.017.036.c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente SI DETRAGGONO mq	-15,84	612,00	-9'694,08
18 E.017.036.e	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente SI DETRAGGONO mq	-26,31	612,00	-16'101,72
19 E.017.047.a	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 o 2 ante SI DETRAGGONO mq	-8,83	576,00	-5'086,08
20 E.017.047.b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: portafinestra a 1 o 2 ante SI DETRAGGONO mq	-13,92	558,00	-7'767,36
21 PUG2024/ 01.E01.061.0 01	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15 SOMMANO m³	47,76	18,78	896,93
22 PUG2024/ 01.E01.061.0 03	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 ... e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: sovrapprezzo per ogni km in più oltre i 15 previsti SOMMANO m³/km	716,40	1,19	852,52
23 PUG2024/ 01.E01.067.0 01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 01 01 - cemento SOMMANO q	199,30	3,09	615,84
24 PUG2024/ 01.E01.067.0 11	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 02 01 - legno SOMMANO q	27,50	15,00	412,50
25 PUG2024/ 01.E02.133.0 01	Spicco natura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici dello spessore medio di cm 4 SOMMANO m²	166,54	16,58	2'761,23
26 PUG2024/ 01.E02.159.0 01	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle gr ... tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio SOMMANO m²	33,26	28,89	960,88
27 PUG2024/ 01.E02.167.0 01	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio ... a ed eventuale taglio a sezione degli elementi infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc. SOMMANO m²	56,65	21,02	1'190,78
28 PUG2024/ 01.E02.171.0 01	Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo di sola superficie vetrata SOMMANO m²	32,52	16,55	538,21
29 PUG2024/ 01.E16.079.0	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... gli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici bianca			
	A R I P O R T A R E			-53'591,50

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			-53'591,50
01	SOMMANO m ²	211,54	12,22	2'585,02
30 PUG2024/ 01.E16.123.0	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate trasparente satinata poliuretanic SOMMANO m ²	5,75	26,55	152,66
03 31 PUG2024/ 01.E16.127.0	Preparazione di superficie in legno con stuccatura con stucco all'acqua e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura SOMMANO m ²	5,75	12,03	69,17
01 32 PUG2024/ 01.E16.127.0	Preparazione di superficie in legno con carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m ²	5,75	3,58	20,59
03 33 PUG2024/ 01.E17.057.0	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per finestra a 1 anta SOMMANO m ²	1,23	437,48	538,10
01 34 PUG2024/ 01.E17.057.0	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per finestra a 2 ante SOMMANO m ²	10,39	509,40	5'292,67
03 35 PUG2024/ 01.E17.057.0	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... iani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm per portafinestra a 2 ante SOMMANO m ²	19,87	448,41	8'909,91
07 36 PUG2024/ 01.E17.061.0	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia per serratura a pompa con chiave e puntale SOMMANO cad	2,00	202,40	404,80
03 37 PUG2024/ 01.E17.071.0	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB finestra a 1 anta, a battente SOMMANO m ²	6,00	843,61	5'061,66
03 38 PUG2024/ 01.E17.071.0	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... stazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB finestra a 2 ante, a battente SOMMANO m ²	21,25	770,99	16'383,54
05 39 PUG2024/ 01.E17.071.0	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... zione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB portafinestra 1 anta, a battente SOMMANO m ²	26,31	759,70	19'987,71
07 40 PUG2024/ 01.E17.097.0	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm finestra a 1 o 2 ante SOMMANO m ²	8,83	682,01	6'022,15
01 41 PUG2024/ 01.E17.097.0	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm portafinestra a 1 o 2 anta SOMMANO m ²	13,92	724,76	10'088,66
03	Parziale LAVORI A MISURA euro			21'925,14
	RIBASSO del 21,17% da considerare su euro			21'925,14
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
42 PUG2024/ 09.S03.023.0	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SOMMANO m ²	122,69	10,67	1'309,10
01 43	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in			
	A R I P O R T A R E			23'234,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			23'234,24
PUG2024/ 09.S03.023.0 03	possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite SOMMANO m²	1'037,00	2,59	2'685,83
44 PUG2024/ 09.S03.029.0 01	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SOMMANO m²	122,69	7,49	918,95
45 PUG2024/ 09.S03.029.0 03	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... valutato a mq di facciata (proiezione verticale) per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) SOMMANO m²	1'037,07	2,68	2'779,35
46 S.003.012.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SI DETRAGGONO mq	-122,69	9,49	-1'164,33
47 S.003.012.b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite SI DETRAGGONO mq	-1'037,07	2,72	-2'820,83
48 S.003.015.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SI DETRAGGONO mq	-122,69	2,39	-293,23
49 S.003.015.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) SI DETRAGGONO mq	-1'037,07	0,77	-798,54
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2'616,30
	T O T A L E euro			24'541,44
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i>			
	<i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>			
	<i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 18'737,77</i>			
	LAVORI A MISURA euro			21'925,14
	RIBASSO del 21,17% da applicare su euro 21'925,14 = euro			-4'641,55
	PER LAVORI A MISURA euro			17'283,59
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2'616,30
	T O T A L E euro			19'899,89
	Bari, 07/10/2024			
	Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice			
	Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice			
	A R I P O R T A R E			



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Attività Tecniche ed Estimative
BARI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE A TUTTO IL 22/07/2024

OGGETTO: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate
CUP B96C22001700002 CIG 9505248AC8

COMMITTENTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

Contratto in data 23/03/2023 rep. n. 024992

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	191 532.24
Data Consegna:	26/10/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	26/10/2023	Importo per la Sicurezza:	18 737.77
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO mc	47,76	12,50	597,00
2 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. SOMMANO mc/km	955,20	1,50	1'432,80
3 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite SOMMANO q.li	199,30	2,50	498,25
4 E.001.033.k	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle SOMMANO q.li	27,50	9,65	265,38
5 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	989,75	10,70	10'590,33
6 E.002.052.b	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... l fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili SOMMANO mq	1'603,45	4,70	7'536,21
7 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 SOMMANO mq	89,91	26,20	2'355,64
8 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici SOMMANO mq	32,52	12,60	409,75
9 E.002.062.a	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in ... ito a regola d'arte. - rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento SOMMANO m	61,95	12,60	780,57
10 E.009.003.s	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata Pluviale in PVC - diametro 100 mm SOMMANO ml	61,95	19,77	1'224,75
11 E.011.083	Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese, comprendente la verifica dello stato di conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d'intervento, ... tituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	495,52	20,50	10'158,16
12 E.016.006	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso even ... la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo non superiore a cm 3. SOMMANO mq	1'316,37	33,90	44'624,94
13 E.016.018.b	Ricostruzione di intonaci esterni per formazione di bugnati ad angoli vivi o arrotondati con oggetto fino a 7 cm mediante malta fine di calce in pasta e sabbia con ossatura di chio ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaci esterni per formazione di lesene a composizione lineare SOMMANO mq	6,95	199,00	1'383,05
14 E.016.020	Fornitura e posa in opera di rete tessuta in fibra di vetro rinforzata per armatura di intonaci, del peso di circa 150 g/mq, anti-demagliante, dotata di notevole bagnabilità e pene ... a stessa malta rasante, ivi annegandola con l'aiuto di frattazzo o spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm. SOMMANO mq			
	A R I P O R T A R E			81'856,83

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			81'856,83
15 E.016.042	Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq.	SOMMANO mq 921,01	4,69	4'319,53
16 E.016.047	Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 1'152,93	3,45	3'977,61
17 E.016.069	Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l'asportazione di vecchia vernice.	SOMMANO mq 1'152,93	10,70	12'336,35
18 E.016.071	Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 5,75	3,90	22,43
19 E.016.074	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 5,75	10,00	57,50
20 E.017.005.a	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 5,75	26,25	150,94
21 E.017.029.a	Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopra luce fisso, completo di ferma ... regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri. - Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 10/10	SOMMANO mq 9,73	212,87	2'071,23
22 E.017.029.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 1 anta	SOMMANO mq 1,23	372,13	457,72
23 E.017.029.d	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 2 ante	SOMMANO mq 10,39	413,15	4'292,63
24 E.017.031.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per portafinestra a 2 ante	SOMMANO mq 19,87	362,69	7'206,65
25 E.017.036.b	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia: per serratura a pompa con chiave e puntale	SOMMANO cad 2,00	163,00	326,00
26 E.017.036.c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente	SOMMANO mq 1,56	675,00	1'053,00
27 E.017.036.e	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente	SOMMANO mq 15,84	612,00	9'694,08
28 E.017.047.a	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente	SOMMANO mq 26,31	612,00	16'101,72
29 E.017.047.b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 o 2 ante	SOMMANO mq 8,83	576,00	5'086,08
29 E.017.047.b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: portafinestra a 1 o 2 ante			
	A R I P O R T A R E			149'010,30

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			149'010,30
	SOMMANO mq	13,92	558,00	7'767,36
30 NP_01	Stilatura dei giunti dell'intradosso delle volte con impiego di geomalta a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante, inerte di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva ... te tra i giunti, idrolavaggio delle superfici, e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO mq	68,74	49,70	3'416,38
31 NP_02	Rinforzo architrave in conci di pietra della porta di accesso al locale posto al piano terra del porticato mediante esecuzione di iniezioni di resine epossidiche previa perforazion ... a del foro con pompa a soffiato, inserimento di barra di acciaio ad aderenza migliorata diam 10 mm e sigillatura finale			
	SOMMANO a corpo	1,00	237,40	237,40
32 NP_03	Risanamento degli elementi di chiusura dei comignoli presenti sul terrazzo in c.a. mediante rimozione delle parti in fase di distacco, spazzolatura dei ferri di armatura, lavaggio, applicazione di malta fibrorinforzata tixotropica			
	SOMMANO a corpo	1,00	1'506,25	1'506,25
33 R.008.029.b	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura in genere con malta di calce idraulica. Sono compresi: la pulizia e la depolverizzazione superficiale, la posa della malta e ... essiva stilatura, la rifinitura finale; il tutto eseguito secondo le indicazioni della D.L. - vecchia muratura in pietra			
	SOMMANO mq	13,16	31,68	416,91
34 R.008.044	Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccani ... gera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.			
	SOMMANO mq	6,90	65,00	448,50
35 R.010.001.b	Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno, consolidamento e rein ... i una delle due ante dall'esterno. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate fino al 30%			
	SOMMANO mq	16,79	439,60	7'380,89
	Parziale LAVORI A MISURA euro			170'183,99
	RIBASSO del 21,17% da considerare su euro			170'183,99
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
36 A.001.013.d	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... installazione e funzionamento. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).			
	SOMMANO cad	1,00	63,50	63,50
37 S.002.004	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm per lato. Realizzati in alluminio dello spessore di mm1,5. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.			
	SOMMANO cad	4,00	9,10	36,40
38 S.002.010.b	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di c ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni valigetta			
	SOMMANO cad	1,00	215,00	215,00
39 S.003.001	Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0.			
	SOMMANO cad	2,00	135,70	271,40
40 S.003.002	Colonnina porta-recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore stabilità. Altezza m 1,00.			
	SOMMANO cad	15,00	30,48	457,20
41 S.003.012.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni			
	SOMMANO mq	791,69	9,49	7'513,14
42 S.003.012.b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto			
	A R I P O R T A R E			178'740,63

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			178'740,63
43 S.003.015.a	altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite SOMMANO mq	2'375,07	2,72	6'460,19
	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SOMMANO mq	791,69	2,39	1'892,14
44 S.003.015.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) SOMMANO mq	2'375,07	0,77	1'828,80
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			18'737,77
	T O T A L E euro			188'921,76
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 18'737,77</i>			
	LAVORI A MISURA euro			170'183,99
	RIBASSO del 21,17% da applicare su euro 170'183,99 = euro			-36'027,95
	PER LAVORI A MISURA euro			134'156,04
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			18'737,77
	T O T A L E euro			152'893,81
	Bari, 04/10/2024			
	Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice			
	A R I P O R T A R E			



Comune di Crispiano

Provincia di Taranto

OGGETTO: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate

COMMITTENTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 58'371,22

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/02/2024	65'600,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		65'600,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/03/2023 repertorio n. 024992 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	152'893,81
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	152'893,81
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	28'922,59
Ammontare dei certificati precedenti euro	65'600,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	94'522,59
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	58'371,22
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	58'371,22

CERTIFICA


CHE ai termini dell'articolo 10 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 58'371,22 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquantottomilatrecentosettantauno/22).

Bari, 09/10/2024

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Antonio Marziliano

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa risulta regolare nei confronti di INAIL, INPS, CNCE, come da DURC On Line (INAIL_44793256) con scadenza il 21/11/2024

Il Direttore dei Lavori
Arch. Margherita Loiudice



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Attività Tecniche ed Estimative
BARI

pag. 7

LIBRETTO DELLE MISURE

LAVORI: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate

CIG 9505248AC8

CUP B96C22001700002

COMUNE: Comune di Crispiano

PROVINCIA: Provincia di Taranto

ENTE APPALTANTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

LA DIRETTRICE DEI LAVORI

Arch. Margherita Lojudice

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Marziliano

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
25 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Prospetto sud				166,540	166,54		
	SOMMANO mq					166,54		
26 E.002.052.b	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... l fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili Vedi voce n° 25 [mq 166.54]					166,54		
	SOMMANO mq					166,54		
27 E.016.020	Fornitura e posa in opera di rete tessuta in fibra di vetro rinforzata per armatura di intonaci, del peso di circa 150 g/mq, anti-demagliante, dotata di notevole bagnabilità e pene ... a stessa malta rasante, ivi annegandola con l'aiuto di frattazzo o spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm. Vedi voce n° 26 [mq 166.54]					166,54		
	SOMMANO mq					166,54		
28 E.016.018.b	Ricostruzione di intonaci esterni per formazione di bugnati ad angoli vivi o arrotondati con aggetto fino a 7 cm mediante malta fine di calce in pasta e sabbia con ossatura di chio ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaci esterni per formazione di lesene a composizione lineare Per similitudine: Esecuzione di intonaco esterno a calce per la ricostruzione di cornicioni, modanature semplici, compresa l'incidenza di eventuale realizzazione di sagome e di ogni altra opera accessoria, l'applicazione di più strati di intonaco in calce, nelle varie parti architettoniche per le zone effettivamente eseguite, valutate sull'effettivo sviluppo delle varie modanature e sagomature, incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte PROSPETTO SUD Portone accesso terrazzo 1° piano Infissi n. 16 - 17 - 20 Infissi n. 18 - 19 - 21	1,00 3,00 3,00			0,650 0,750 0,850	0,65 2,25 2,55		
	SOMMANO mq					5,45		
29 E.016.006	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso even ... la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo non superiore a cm 3. Vedi voce n° 27 [mq 166.54] Maggiorazione per un cm in più Vedi voce n° 27 [mq 166.54]	0,33				166,54 54,96		
	SOMMANO mq					221,50		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
30 R.008.044	Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra , interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccani ... gera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi. Prospetto SUD					6,90		
	SOMMANO mq					6,90		
31 E.016.047	Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 27 [mq 166.54] Chiesetta		45,00			166,54		
	SOMMANO mq					45,00		
						211,54		
32 E.016.042	Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq. Vedi voce n° 31 [mq 211.54]					211,54		
	SOMMANO mq					211,54		
33 E.009.003.s	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata Pluviale in PVC - diametro 100 mm Vedi voce n° 3 [m 61.95]					61,95		
	SOMMANO ml					61,95		
34 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 PROSPETTO SUD Infissi n. 18 - 19 - 21 Infissi n. 16 - 17 - 20 Infisso n. 27 (misure 0.50 * 0.70) fatturazione minma 1.00 mq Infisso n. 28 (scala accesso primo piano) PROSPETTO Nord Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12 Infisso n. 24 (misure 0.80 * 0.50) fatturazione minma 1,00 mq Infisso n. 25 (misure 0.60 * 0.65) fatturazione minma 1,00 mq Infisso n. 26 (misure 0.60 * 0.60) fatturazione minma 1,00 mq PROSPETTO EST Infissi n. 13 - 15 Infisso n. 14 Infissi n. 5 - 7 (misure 0.70 * 0.70) fatturazione minima 1.00 Infisso n. 3 (misure 0.90 * 1.00) fatturazione minima 1.00 Infisso n. 4 Infisso n. 6 PROSPETTO OVEST Infisso n. 8 Infisso n. 22 (misure 1.00 * 0.60) fatturazione minma 1,00 mq Infisso n. 1 (misure 0.65 * 1.15) fatturazione minma 1.00 mq Infisso n. 2 Lastrico solare Infisso n. 23	3,00 3,00 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,35 1,15 0,90 1,00 1,15 0,95 1,40 1,40 1,00 1,00 2,85 0,90	2,650 2,650 1,350 1,450 1,500 1,200 2,250 2,350 1,000 2,750 2,100	10,73 9,14 1,00 1,22 5,80 1,00 1,00 1,00 3,45 1,14 1,00 1,00 3,15 3,29 1,00 1,00 1,00 7,84 1,89			
	A RIPORTARE					56,65		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					56,65		
	SOMMANO mq					56,65		
35 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici							
	PROSPETTO SUD							
	Infissi n. 18 - 19 - 21	6,00	0,50		1,600	4,80		
	Infissi n. 16 - 17 - 20	6,00	0,40		1,600	3,84		
	Infisso n. 27 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.40 * 0.60)					1,00		
	Infisso n. 28 (scala accesso primo piano) fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.30 * 1.10)					1,00		
	PROSPETTO NORD							
	Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12	8,00	0,35		1,200	3,36		
	Infisso n. 24 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.25 * 0.30)					1,00		
	Infisso n. 25 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.40 * 0.40)					1,00		
	Infisso n. 26 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.20 * 0.40 per 2)					1,00		
	PROSPETTO EST							
	Infissi n. 13 - 15	4,00	0,40		1,200	1,92		
	Infisso n. 14 fatturazione minima 1.00 (dimensioni .35 * .90 per 2)					1,00		
	Infissi n. 5 - 7 fatturazione minima 1.00 mq(dimensioni 0.20 * 0.50 per 2)					1,00		
	Infisso n. 3 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.30 * 0.80 per 2)					1,00		
	Infisso n. 4	2,00	0,55		1,800	1,98		
	Infisso n. 6	2,00	0,55		1,800	1,98		
	PROSPETTO OVEST							
	Infisso n. 8 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.35*0.80 per 2)					1,00		
	Infisso n. 22 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.35 * 0.40 per 2)					1,00		
	Infisso n. 1 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.40 * 0.90 per 2)					1,00		
	Infisso n. 2	12,00	0,20		1,100	2,64		
	Lastrico solare							
	Infisso n. 23 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.20 * 1.00 per 4)					1,00		
	SOMMANO mq					32,52		
36 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00							
	PROSPETTO SUD							
	Persiane Infissi n. 18 - 19 - 21	3,00	1,35		2,650	10,73		
	Persiane Infissi n. 16 - 17 - 20	3,00	1,15		2,650	9,14		
	PROSPETTO NORD							
	Persiane Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12	4,00	1,00		1,450	5,80		
	Persiana infisso n. 24 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.75 * 0.50)					1,00		
	Persiana Infisso n. 25 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.70 * 0.65)					1,00		
	Persiana Infisso n. 26 fatturazione minima 1.00 mq (dimensioni 0.60 * 0.65)					1,00		
	PROSPETTO EST							
	Persiane infissi n. 13 - 15	2,00	1,15		1,500	3,45		
	Persiane infisso n. 14	1,00	0,95		1,200	1,14		
	SOMMANO mq					33,26		
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
37 E.001.031	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>Legname infissi *(H/peso=80*,1) Vetri infissi *(H/peso=33*,005) Intonaco Vedi voce n° 1 [mq 823.21] Vedi voce n° 25 [mq 166.54]</p>	1,00 1,00			8,000 0,165	8,00 0,17		
	SOMMANO mc					47,76		
38 E.001.032	<p>Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. Vedi voce n° 37 [mc 47.76]</p>	20,00				955,20		
	SOMMANO mc/km					955,20		
39 E.001.033.a	<p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite</p> <p>Formulario del 06/05/2024 Formulario del 02/04/2024 Formulario del 08/04/2024 Formulario del 05/04/2024 Formulario del 05/04/2024 Formulario del 04/04/2024 Formulario del 29/03/2024 Formulario del 21/02/2024</p>					16,60 28,10 23,70 26,60 22,70 24,00 24,20 33,40		
	SOMMANO q.li					199,30		
40 E.001.033.k	<p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle</p> <p>Formulario del 24/07/2024 Formulario del 10/07/2024 Formulario del 21/06/2024</p>					10,70 5,80 11,00		
	SOMMANO q.li					27,50		
41 E.017.036.e	<p>Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente</p> <p>PROSPETTO SUD Infissi n. 18 - 19 - 21 Infissi n. 16 - 17 - 20 PROSPETTO EST Infisso n. 4 Infisso n. 6</p>	3,00 3,00 1,00 1,00	1,35 1,15 1,40 1,40		2,650 2,650 2,250 2,350	10,73 9,14 3,15 3,29		
	SOMMANO mq					26,31		
42 E.017.036.c	<p>Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente</p>							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente PROSPETTO Nord Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12 PROSPETTO EST Infissi n. 13 - 15 Infisso n. 14 Infissi n. 5 - 7 Infisso n. 3 PROSPETTO OVEST Infisso n. 8 Infisso n. 22 Infisso n. 1 Infisso n. 27 (scala accesso primo piano)	4,00	1,00		1,450	5,80		
	SOMMANO mq					15,84		
43 E.017.036.b	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente PROSPETTO NORD Infisso n. 24 Infisso n. 25 Infisso n. 26 PROSPETTO SUD Infisso n. 28	1,00 1,00 1,00 1,00		0,800 0,600 0,600 0,500	0,500 0,650 0,650 0,750	0,40 0,39 0,39 0,38		
	SOMMANO mq					1,56		
44 E.017.005.a	Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di ferma ... regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri. - Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 10/10 PROSPETTO OVEST Infisso n. 2 Lastrico solare Infisso n. 23	1,00 1,00	2,85 0,90		2,750 2,100	7,84 1,89		
	SOMMANO mq					9,73		
45 E.017.047.b	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: portafinestra a 1 o 2 ante PROSPETTO SUD Infissi n. 18 - 19 - 21 Infissi n. 16 - 17 - 20 PROSPETTO EST Infisso n. 4 Infisso n. 6	6,00 6,00 2,00 2,00	0,55 0,45 0,60 0,60		1,600 1,600 1,800 1,800	5,28 4,32 2,16 2,16		
	SOMMANO mq					13,92		
46 E.017.047.a	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiusu ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 o 2 ante							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	PROSPETTO NORD Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12	8,00	0,40		1,200	3,84		
	PROSPETTO EST Infissi n. 13 - 15	4,00	0,45		1,200	2,16		
	Infissi n. 5 - 7	4,00	0,25		0,500	0,50		
	Infisso n. 3	2,00	0,35		0,800	0,56		
	PROSPETTO OVEST Infisso n. 8	2,00	0,40		0,800	0,64		
	Infisso n. 22	2,00	0,40		0,400	0,32		
	Infisso n. 1	2,00	0,45		0,900	0,81		
	SOMMANO mq					8,83		
47 E.017.029.a	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 1 anta							
	PROSPETTO NORD Persiana Infisso n. 24	1,00	0,75		0,500	0,38		
	Persiana Infisso n. 25	1,00	0,70		0,650	0,46		
	Persiana Infisso n. 26	1,00	0,60		0,650	0,39		
	SOMMANO mq					1,23		
48 E.017.029.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 2 ante							
	PROSPETTO NORD Persiane Infissi n. 9 - 10 - 11 - 12	4,00	1,00		1,450	5,80		
	PROSPETTO EST Persiane Infissi n. 13 - 15	2,00	1,15		1,500	3,45		
	Persiane Infisso n. 14	1,00	0,95		1,200	1,14		
	SOMMANO mq					10,39		
49 E.017.029.d	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per portafinestra a 2 ante							
	PROSPETTO SUD Persiane Infissi n. 18 - 19 - 21	3,00	1,35		2,650	10,73		
	Persiane Infissi n. 16 - 17 - 20	3,00	1,15		2,650	9,14		
	SOMMANO mq					19,87		
50 E.017.031.b	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia: per serratura a pompa con chiave e puntale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
51 R.010.001.b	Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno, consolidamento e rein ... i una delle due ante dall'esterno. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate fino al 30%							
	Prospetto SUD		1,10		2,450	2,70		
	A R I P O R T A R E					2,70		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2,70		
			2,40 1,15		3,900 2,100	9,36 2,42		
	SOMMANO mq					14,48		
52 E.016.069	Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l'asportazione di vecchia vernice. Portone porticato accesso sala	2,00	1,25		2,300	5,75		
	SOMMANO mq					5,75		
53 E.016.071	Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 52 [mq 5.75]					5,75		
	SOMMANO mq					5,75		
54 E.016.074	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 53 [mq 5.75]					5,75		
	SOMMANO mq					5,75		
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
55 S.003.012.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Prospetto SUD					122,69		
	SOMMANO mq					122,69		
56 S.003.012.b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite Vedi voce n° 16 [mq 669.00] Vedi voce n° 55 [mq 122.69]	1,00 3,00				669,00 368,07		
	SOMMANO mq					1'037,07		
57 S.003.015.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori Prospetto SUD Vedi voce n° 55 [mq 122.69]					122,69		
	SOMMANO mq					122,69		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
58 S.003.015.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) Vedi voce n° 16 [mq 669.00] Vedi voce n° 57 [mq 122.69]	1,00 3,00				669,00 368,07		
	SOMMANO mq					1'037,07		
	Bari, 04/10/2024							
	L'Impresa Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto							
	Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice							
	A R I P O R T A R E							



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
Sezione Demanio e Patrimonio
Servizio Attività Tecniche ed Estimative
BARI

pag. 5

REGISTRO DI CONTABILITA'

LAVORI: Azienda Forestale Russoli - Lavori di restauro conservativo finalizzati al ripristino della copertura ed al rifacimento delle facciate

CIG 9505248AC8

CUP B96C22001700002

COMUNE: Comune di Crispiano

PROVINCIA: Provincia di Taranto

ENTE APPALTANTE: Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Attività tecniche ed estimative

IMPRESA: Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

LA DIRETTRICE DEI LAVORI

Arch. Margherita Lojudice

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Marziliano

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						101'027,53	
	LAVORI A MISURA							
25 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	1	8	166,54		10,70	1'781,98	
26 E.002.052.b	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... l fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili SOMMANO mq	1	8	166,54		4,70	782,74	
27 E.016.020	Fornitura e posa in opera di rete tessuta in fibra di vetro rinforzata per armatura di intonaci, del peso di circa 150 g/mq, anti-demagliante, dotata di notevole bagnabilità e pene ... a stessa malta rasante, ivi annegandola con l'aiuto di frattazzo o spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm. SOMMANO mq	1	8	166,54		4,69	781,07	
28 E.016.018.b	Ricostruzione di intonaci esterni per formazione di bugnati ad angoli vivi o arrotondati con aggetto fino a 7 cm mediante malta fine di calce in pasta e sabbia con ossatura di chio ... e il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaci esterni per formazione di lesene a composizione lineare SOMMANO mq	1	8	5,45		199,00	1'084,55	
29 E.016.006	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso even ... la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore complessivo non superiore a cm 3. SOMMANO mq	1	8	221,50		33,90	7'508,85	
30 R.008.044	Pulitura di superficie lapidea e/o di cortine in pietra, interne o esterne, in pietra leccese o tufo locale, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione meccani ... gera spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi. SOMMANO mq	1	9	6,90		65,00	448,50	
31 E.016.047	Fornitura in opera di idropittura murale per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applica ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	1	9	211,54		10,70	2'263,48	
32 E.016.042	Sovrapprezzo alle tinteggiature per applicazione di primer fissativo nella misura di circa 0,2 l/mq. SOMMANO mq	1	9	211,54		3,45	729,81	
33 E.009.003.s	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in lamiera zincata Pluviale in PVC - diametro 100 mm SOMMANO ml	1	9	61,95		19,77	1'224,75	
34 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00							
	A RIPORTARE						117'633,26	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						117'633,26	
35 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilm ... dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici	SOMMANO mq	1	9	56,65	26,20	1'484,23	
36 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00	SOMMANO mq	1	10	32,52	12,60	409,75	
37 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.	SOMMANO mq	1	10	33,26	26,20	871,41	
38 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti.	SOMMANO mc/km	1	11	47,76	12,50	597,00	
39 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	SOMMANO mc/km	1	11	955,20	1,50	1'432,80	
40 E.001.033.k	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... rasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle	SOMMANO q.li	1	11	199,30	2,50	498,25	
41 E.017.036.e	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... ione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente	SOMMANO q.li	1	11	27,50	9,65	265,38	
42 E.017.036.c	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente	SOMMANO mq	1	11	26,31	612,00	16'101,72	
43 E.017.036.b	Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 x 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, ... tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente	SOMMANO mq	1	11	15,84	612,00	9'694,08	
44 E.017.005.a	Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di ferma ... regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri. - Infisso in ferro in profilati tubolari da	SOMMANO mq	1	12	1,56	675,00	1'053,00	
	A R I P O R T A R E						150'040,88	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						150'040,88	
45 E.017.047.b	mm 10/10 Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: portafinestra a 1 o 2 anta	1	12	9,73		212,87	2'071,23	
46 E.017.047.a	Scuro o antone in legno, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante e finitura, fornito e posto in opera compresi cardini e ferramenta di chiuso ... pino massello, intelaiatura dimensioni 44 x 80 mm con fodrine a bugne in multistrato marino 18 mm: finestra a 1 o 2 ante	1	12	13,92		558,00	7'767,36	
47 E.017.029.a	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 1 anta	1	12	8,83		576,00	5'086,08	
48 E.017.029.b	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per finestra a 2 ante	1	13	1,23		372,13	457,72	
49 E.017.029.d	Persiane in pvc rivestimento acrilico, struttura interna portante in alluminio, fornite e poste in opera, compresa ferramenta, chiusura a spagnoletta, fermi interni, fermascuri est ... ai piani ed eventuali assistenze murarie: con stecche fisse aperte, monostruttura spessore 50 mm: per portafinestra a 2 ante	1	13	10,39		413,15	4'292,63	
50 E.017.031.b	Sovrapprezzi alle persiane in pvc di qualsiasi tipologia: per serratura a pompa con chiave e puntale	1	13	19,87		362,69	7'206,65	
51 R.010.001.b	SOMMANO mq	1	13	2,00		163,00	326,00	
52 E.016.069	Restauro portoni e portoncini d'ingresso mediante smontaggio della ferramenta e serramenta, scartavetratura delle pitture per riportare la superficie a legno, consolidamento e rein ... i una delle due ante dall'esterno. Con integrazione di parti mancanti o con sostituzione di parti ammalorate fino al 30%	1	14	14,48		439,60	6'365,41	
53 E.016.071	Preparazione di superfici in legno mediante raschiatura e/o carteggiatura per l'asportazione di vecchia vernice.	1	14	5,75		3,90	22,43	
54 E.016.074	Preparazione di superfici in legno, consistente in stuccatura con stucchi emulsionati o sintetici, carteggiatura delle parti stuccate, rasatura finale e spolveratura fino ad ottene ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	14	5,75		10,00	57,50	
	Verniciatura di opere in legno a smalto, previa apparecchiatura con olio di lino cotto, stuccatura con mastice a colori, una passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua r ... o dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1	14	5,75		26,25	150,94	
	SOMMANO mq							
	Parziale LAVORI A MISURA euro						82'817,30	
	A RIPORTARE						183'844,83	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						183'844,83	
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
55 S.003.012.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SOMMANO mq	1	14	122,69		9,49	1'164,33	
56 S.003.012.b	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite SOMMANO mq	1	14	1'037,07		2,72	2'820,83	
57 S.003.015.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... so ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SOMMANO mq	1	14	122,69		2,39	293,23	
58 S.003.015.b	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapièd ... alutato a mq di facciata (proiezione verticale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) SOMMANO mq	1	15	1'037,07		0,77	798,54	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						5'076,93	
	TOTALE euro						188'921,76	
	Bari, 04/10/2024 L'Impresa Argento Pierpaolo S.R.L. con sede via C. Nitti n. 153, Taranto Il Direttore dei Lavori Arch. Margherita Loiudice							
	A RIPORTARE						188'921,76	

ARGENTO PIERPAOLO s.r.l.

IMPRESA EDILE

Via Nitti n° 153 – tel e fax 099-4530386

C.f. e P.i. 02558860736

Email: pargento@libero.it

74123 TARANTO

*Spett.le REGIONE PUGLIA
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO*

*Alla c.a. Ing. Antonio MARZILIANO
Responsabile Unico del Procedimento*

Via Gentile, 52

70126 Bari

a.marziliano@regione.puglia.it

SEDE

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Margherita LOIUCE

Via Gentile, 52

70126 Bari

m.loiudice@regione.puglia.it

SEDE

OGGETTO: A.D. 708/22 – INTERVENTO B2. LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA COPERTURA ED AL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELLA MASSERIA DELL’AZIENDA AGRICOLA REGIONALE “RUSSOLI” SITA IN AGRO DI CRISPIANO (TA). CUP: B96C22001700002 - CIG: 9505248AC8
TRASMISSIONE LIBERATORIA E FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE CAPRIULI INFISSI SRL

Il sottoscritto Argento Pierpaolo, Legale Rappresentante dell’impresa ARGENTO PIERPAOLO SRL, affidataria dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, autorizza la Spett. le REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO, al pagamento diretto all’impresa Subappaltatrice CAPRIULI INFISSI SRL con sede legale in Via Umbria, 188/190 – 74121 TARANTO, P.I e C.F. 03352290732, per i lavori riguardanti: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN ALLUMINIO A LAMELLE FISSE, per l’importo di €. 7.000,00 oltre IVA.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, il pagamento dovrà essere effettuato presso il seguente Istituto di Credito:

BCC DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Codice IBAN: IT 18B0881715801008000003984

SI ALLEGA FATTURA DEL SUBAPPALTATORE CAPRIULI INFISSI SRL

Cordiali saluti

Taranto, lì 14.10.2024

IMPRESA EDILE
ARGENTO PIERPAOLO S.R.L.
Via Nitti, 153 - 74123 Taranto
Tel./Fax: 099-4530386
Part. IVA: 02558860736

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03352290732 Codice fiscale: 03352290732 Denominazione: CAPRIULI INFISSI SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA UMBRIA 188/190 Comune: TARANTO Provincia: TA Cap: 74121 Nazione: IT Email: capriuliinfissisl@gmail.com Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426 Denominazione: Namirial S.p.A	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02558860736 Denominazione: ARGENTO PIERPAOLO Indirizzo: VIA NITTI 153 Comune: TARANTO Provincia: TA Cap: 74123 Nazione: IT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		129	11-10-2024	M5UXCR1

Causale
PRESTAZIONE DI SERVIZIO

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	A.D.708/22-INTERVENTO LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA COPERTURA ED AL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELLA MASSERIA DELL'AZIENDA AGRICOLA REGIONALE "RUSSOLI" SITO IN AGRO DI CRISPIANO (TA).CUP:B96C22001700002-CIG:9505248AC8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERSIANE IN ALLUMINIO A LAMELLE FISSE COLORE RAL 8017	1,00	7.000,00	1		N6.3	7.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata) ART.17 COMMA 6 LETTA) DPR 633/72	N6.3			7.000,00	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				7.000,00	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT18B0881715801008000003984 BCC SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE		7.000,00



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44653247	Data richiesta	17/07/2024	Scadenza validità	14/11/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAPRIULI INFISSI SRL
Codice fiscale	03352290732
Sede legale	VIA UMBRIA, 188 74121 TARANTO (TA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400004426546

Identificativo Pagamento: FATTURA

Importo: 7000,00 €

Codice Fiscale: 03352290732

Data Inserimento: 05/11/2024 - 9:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRZNTN018

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: REGIONE PUGLIA