



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle  
Strutture territoriali di Protezione Civile

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Pagamento Liquidazione
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00111 del 12/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 017***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 017/DIR/2024/00132

**OGGETTO:** CIG: 953692035A - CUP: B38E22000470002 Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno. Approvazione contabilità finale e liquidazione ULTIMO SAL a favore della ditta PASIM S.r.l..

---



Il giorno 12/12/2024, in Bari,

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

**Visto** il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 in materia di contratti pubblici;

**Visto** il D. L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Reg. (UE) n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il d.lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016" e s.m.i.;

**Viste** le linee guida ANAC n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

**Vista** la D.G.R. n. 2056 del 18/11/2019 "Adozione del disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016";

**Vista** la DGR 1974 del 07/12/2020 recante: "Approvazione atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";

**Visto** il D.P.G.R.22/2021 di adozione dell'atto di alta organizzazione - modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 262/2021, contenente ulteriori integrazioni e modifiche dell'atto di Alta Organizzazione modello – modello organizzativo MAIA 2.0;

**Visto** il D.P.G.R. n. 263/2021, che ha definito le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 1413 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 07 dicembre 2020 n.1974 e succ. mod. e integr." – con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione di una nuova Direzione di Dipartimento denominato "Protezione Civile e Gestione Emergenze" ed al suo interno, di una nuova Struttura Speciale, equiparata a Direzione di Servizio;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 434 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche" con cui è stata definitivamente adottata



la su citata modifica al Modello Organizzativo;

**Vista** la D.G.R. n. 376/2023 con cui si affida l'incarico di Direttore del Dipartimento di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze al Dott. Nicola Lopane;

**Vista** la D.G.R. n.521 del 21/04/2023 con la quale si nomina il Dott. Salvatore Refolo in qualità di Commissario Straordinario della Struttura Speciale denominata "Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile", equiparata a direzione di Servizio, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con DGR 17 ottobre 2022, n. 1413;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;

**Vista** l'istruttoria espletata dal p.i. Lorenzo Natrella e dall'arch. Federica Greco, funzionario con E.Q. della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture nominata Responsabile Unico del Procedimento.

## PREMESSO CHE:

- in data 07-12-2022 con nota inviata a mezzo pec, acquisita al protocollo con n. 13110 del 07-12-2022, l'ing. Vito D'Alessandro ha trasmesso alla Sezione Protezione civile gli elaborati di progetto della sede NUE di Modugno corredati dai documenti tecnici per la realizzazione degli interventi richiesti.
- Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica e successiva validazione del RUP in data 07-12-2022 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- con **A.D. n. 518 del 09-12-2022** la Sezione Protezione Civile ha provveduto ad: approvare il progetto esecutivo degli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a seguito di verifica e validazione del RUP; approvare la documentazione di gara comprensiva degli elaborati tecnici; procedere alla nomina formale del RUP arch. Federica Greco, della Sezione OO.PP e Infrastrutture, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, già incaricata con nota protocollo n.012201 del 15-11-2022 dal Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile; procedere alla individuazione delle figure professionali interne ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016; approvare il quadro economico di spesa e alla conseguente prenotazione della spesa sul capitolo 1101041; avviare le procedure di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1) della legge n. 108/2021 previa richiesta di preventivi da parte di quattro operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, registrati presso la piattaforma "Empulia", da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo Codice.
- Con **A.D. n. 538 del 22-12-2022** si è provveduto alla nomina del seggio di gara ai sensi di quanto disposto all'art. 4 della DGR 15 giugno 2022, n. 862.
- Come da verbali di gara agli atti, in data 30-12-2022, il Presidente, a seguito dell'analisi delle offerte pervenute, ha proceduto ad aggiudicare l'appalto in



oggetto alla **PASIM S.r.l.** che ha offerto un ribasso pari al 3,50% sull'importo a base di gara (con costi della manodopera pari a € 23.800,00 e costi aziendali per la sicurezza pari a € 499,50); a fronte del ribasso offerto, il quadro economico viene così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
<b>LAVORI</b>			
a1	Lavori a base d'asta	76.703,42 €	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 3,5%		74.018,80 €
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	499,50 €	499,50 €
A = (a1+a2)	<b>TOTALE LAVORI</b> comprensivi costi della sicurezza		<b>74.518,30 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>			
b1	Imprevisti ed economie di gara	10.995,52 €	
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 lett a D.Lgs 50/2016)	6.518,09 €	
b3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	1.544,06 €	
b4	IVA al 22% sui lavori	16.394,03 €	
b5	Contributo ANAC	30,00 €	
B= (da b1 a b4)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>35.481,70 €</b>
	<b>A + B</b>	<b>TOTALE</b>	<b>110.000,00 €</b>

- Le verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono state espletate tramite FVOE dell'ANAC.
- Con **A.D. n. 544 del 30-12-2022** si è proceduto: all'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti, con affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura telematica sulla piattaforma di EmPulia, alla ditta PASIM S.R.L. che ha offerto un ribasso pari al 3,50% sull'importo a base d'asta e, quindi, per la spesa finale di € 74.018,80 oltre IVA; all'assunzione dell'impegno di spesa come da scheda anagrafico-contabile sul Capitolo 1101041;
- In data 17-07-2023 è stato sottoscritto il Contratto con Rep. 025245 del 01 agosto 2023.
- E' stata presentata dal RUP SCIA al SUP di Modugno con codice pratica Pratica 80017210727-01082023-0943. Ricevuta del 01/08/2023
- In data 29-08-2023 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018.
- Con **A.D. n. 11 del 09-10-2023** della Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile si è proceduto alla liquidazione della fattura n. FPA 5/23 del 26-09-2023 di **€ 22.355,49** oltre IVA a favore della ditta appaltatrice PASIM S.R.L. a titolo di anticipazione contrattuale.



- Con **A.D. n. 15 del 06-11-2023** si è preso atto dell'ordine di servizio n. 1 del 30-10-2023 e si è impegnata la somma per le lavorazioni aggiuntive ex art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2026 rese necessarie a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici di Beta80, TIM e ATOS Group che curano l'allestimento IT del CED NUE e del Servizio Datore di lavoro regionale. L'importo delle nuove lavorazioni è pari a **€ 12.158,00** al netto del ribasso, oltre IVA pari a € 2.674,76.
- Con **A.D. n. 16 del 07-11-2023** si è proceduto all'approvazione del progetto delle nuove lavorazioni supplementari ai sensi dell'art. 106 co.1 lett b) del D.Lgs 50/2016 che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale per la realizzazione della sala ristoro ed all'impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni. In particolare le ulteriori somme da impegnare in favore dell'Impresa PASIM s.r.l. risultano essere pari a € 18.506,32 al lordo del ribasso offerto dalla ditta cui corrisponde un netto pari a **€ 17.858,60** oltre IVA pari a € 3.928,90.
- Con **A.D. n. 20 del 04-12-2023** si è provveduto alla liquidazione della fattura n. FPA 6/23 del 24-11-2023 di € 46.512,74 di cui € 38.125,20 per lavori e € 8.387,54 per IVA, relativa al **1° Stato di Avanzamento dei lavori** per gli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonìa, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a favore della Impresa PASIM srl.
- Con **A.D. n. 17 del 07-03-2024** si è provveduto **alla liquidazione della fattura n. FPA 1/24 del 29-02-2024** di € 31.429,92 di cui € 25.762,23 per Lavori e € 5.667,69 per IVA, per i lavori relativi agli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonìa, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a favore della Impresa PASIM srl a titolo di **liquidazione del 2° Stato di Avanzamento**.
- Con **A.D. n. 36 del 15-05-2024** si è proceduto all'approvazione del progetto delle nuove lavorazioni che si sono rese necessarie per la realizzazione della nuova sala ristoro nonché piccoli interventi per il corretto funzionamento del servizio NUE non inclusi nell'appalto iniziale per le motivazioni riportate in narrativa; all'affidamento e impegno di spesa per le ulteriori lavorazioni a favore dell'Impresa PASIM s.r.l. In particolare le ulteriori somme da impegnare risultano essere pari a € 32.929,47 al lordo del ribasso offerto dalla ditta oltre i costi della sicurezza pari a € 1.049,88 cui corrisponde un netto pari a **€ 32.826,82** comprensivi dei costi della sicurezza oltre IVA pari a **€ 7.221,90** per un totale pari a **€ 40.048,72**.
- Il quadro economico rimodulato risulta il seguente.

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
LAVORI			
a1	Lavori a base d'asta	76.703,42 €	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 3,5%		74.018,80 €
a2	Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	499,50 €	499,50 €
	Lavorazioni aggiuntive di cui all'ordine di servizio n.1	12.598,96 €	



a3	Lavorazioni aggiuntive al netto del ribasso	12.158,00 €	12.158,00 €
	Lavorazioni per sala ristoro	18.506,32 €	
a4	Lavorazioni per sala ristoro al netto del ribasso	17.858,60 €	17.858,60 €
	Nuove lavorazioni per funzionamento NUE inclusi i costi della sicurezza pari a € 1.049,88	33.929,47 €	
a5	Nuove lavorazioni per funzionamento NUE al netto del ribasso inclusi i costi della sicurezza	32.826,82 €	32.826,82 €
A TOTALE LAVORI comprensivi costi della sicurezza			137.361,72 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti ed economie di gara	0,00 €	
b2	Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, co. 1 D.Lgs 50/2016)	0,00 €	
b3	Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	1.544,06 €	
b4	IVA al 22% sui lavori	30.219,58 €	
b5	Contributo ANAC	30,00 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		31.793,64 €
A + B		TOTALE	169.155,35 €

- Con **A.D. n. 59 del 12-08-2024** si è provveduto **alla liquidazione della fattura n. FPA 2/24 del 01-08-2024** di € 21.678,56 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 17.769,31 per Lavori e € 3.909,25 per IVA, per i lavori relativi agli “Interventi di perfezionamento dell’impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno” a favore della Impresa PASIM srl a titolo di **liquidazione del 3° Stato di Avanzamento**.
- Sulle rate di acconto è stata applicata la ritenuta del 0,5% di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- Tale somma è svincolata in sede di liquidazione del conto finale.

#### ATTESO CHE:

- In data 27-11-2024 la ditta PASIM SRL con nota acquisita al protocollo n. 598595 del 03-12-2024 della struttura Speciale Avviamento del NUE delle Strutture Territoriali di Protezione Civile ha comunicato l’ultimazione dei lavori.
- In data 10-12-2024 il Direttore dei lavori, a seguito di sopralluogo congiunto, ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori.



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle  
Strutture territoriali di Protezione Civile

- In data 11-12-2024 è stato emesso Certificato di Regolare Esecuzione.
- il Direttore dei lavori ha trasmesso al RUP gli atti propedeutici alla liquidazione e pagamento riguardante i lavori di "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" da cui si evincono i lavori eseguiti per un importo pari ad € 40.686,38 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 33.349,49 per Lavori e € 7.336,89 per IVA, relativo al 4° e ultimo SAL
- E' stata effettuata la variazione catastale Pratica numero: BA0322390 del 20-09-2024 - Codice di Riscontro: 000A40A72 - Operatore: DOCFA\_
- In data 11-12-2024, il RUP ha comunicato l'ultimazione dei lavori al SUAP del Comune di Modugno, con codice della pratica inviata 80017210727-18092024-1144.
- E' stato verificato il D.U.R.C. della ditta avente validità sino al 06-03-2025, dal quale la posizione contributiva e assicurativa è risultata regolare.
- Dallo stato finale dei lavori, compilato in data 11-12-2024, risulta un ammontare complessivo netto dei lavori eseguiti pari:

<b>Lavori al netto del ribasso del 3,5%</b>	€ 74.018,80
<b>Oneri sicurezza non soggetti a ritenute</b>	€ 499,50
Ordine di servizio n. 1/2023 al netto del ribasso	€ 12.158,00
Lavorazioni per sala ristoro	€ 17.858,60
Nuove lavorazioni per funzionamento NUE al netto del ribasso inclusi i costi della sicurezza	€ 32.826,82
<b>TOTALE COMPRESO ORDINE DI SERVIZIO</b>	<b>€ 137.361,72</b>
<b>DETRAZIONI</b>	
Recupero anticipazione 30%	€ 22.355,49
Ammontare dei certificati precedenti	€ 81656,74
<b>Totale deduzioni</b>	<b>€ 104.012,23</b>
<b>CREDITO NETTO ALL'IMPRESA</b>	<b>€ 33.349,49</b>
<b>IVA</b>	<b>€ 7.336,89</b>
<b>Importo totale fattura</b>	<b>€ 40.686,38</b>

- Il R.U.P. in data 11-12-2024 ha rilasciato il corrispondente certificato di pagamento dell'importo di € 33.349,49 oltre IVA relativo al 4° e ultimo SAL.

## **ACCERTATO CHE:**

il saldo creditizio all'Impresa PASIM SRL risulta essere pari a € 40.686,38 comprensivo dei costi della sicurezza di cui € 33.349,49 per Lavori e € 7.336,89 per IVA, relativo al 4° e ultimo SAL.

**VERIFICATO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da INPS, INAIL e Cassa Edile da cui si evince che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.



## PRESO ATTO CHE:

- il 1° aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, la cui disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2023.
- A partire da tale data il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 è abrogato. Ai sensi dell'art. 226, comma 2 “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*”.
- L'appalto in essere ricade nel caso di applicazione di cui all'art. 226, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e pertanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016.

**CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**, alla luce delle su esposte risultanze istruttorie, si rende necessario procedere:

- **ad approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi agli “Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno” dell'importo netto di € 40.686,38 comprensivo di oneri per la sicurezza e di IVA;
- **alla liquidazione della fattura n. FPA 3/24 del 11-12-2024 di € 40.686,38, di cui € 33.349,49 per Lavori e € 7.336,89 per IVA** relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dalla Ditta appaltatrice ITI COSTRUZIONI SRL a titolo di saldo per l'esecuzione dei lavori;
- **a dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € 1.544,06, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento.
- **ad omologare** la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori in questione secondo il quadro economico articolato con riferimento ai titoli di spesa autorizzati.

**VISTA** la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, n.37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”.

**VISTA** la LEGGE REGIONALE DEL 29 DICEMBRE 2023, n.38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”.

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 22 GENNAIO 2024, n. 18 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

## VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in





tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice CRA	18.05
Codice Unione Europea 8	Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Bilancio	Autonomo
Capitolo di spesa	U1101041 "NUMERO UNICO DI EMERGENZA 1-1-2 PUGLIA. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI"
Esercizio Finanziario	2024
CUP	B38E22000470002
CIG	953692035A
Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.	Missione 11 Programma 01 P.C.F. U.1.03.02.09.004
A.D. di impegno	A.D. n. 544 del 30-12-2022 A.D. n. 15 del 06-11-2023 A.D n. 16 del 16.11.2023 A.D. n. 36 del 14-06-2024
Codice impegno	3023012015 3023034583 3023035688 3024014742
Importo da liquidare	Liquidazione fattura elettronica n. FPA 3/24 del 11-12-2024 acquisita al protocollo dell'Ufficio N. Protocollo: r_puglia/AOO_RP/FATT/11/12/2024/15621 D. Protocollo: 11/12/2024 del 11-12-2024 emessa dalla ditta PASIM S.R.L. - Registro unico delle fatture n. 6437 \ 2024, soggetta a Split Payment ex art. 17 – ter D.P.R. 633/1972 di € 40.686,38 di cui € 33.349,49 per Lavori alla ditta PASIM s.r.l. ed € 7.336,89 per IVA
Causale	Affidamento interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza



	(NUE) di Modugno. <b>Liquidazione IV e ultimo SAL</b>
Creditore	PASIM S.R.L., C.F./P.I. 08720370728, Pec: info.pasimsrl@pec.it
Documentazione idonea a comprovare i diritti del creditore	Documentazione amministrativa istruita dal RUP arch. Federica Greco della Sezione OO.PP.

### Dichiarazioni e/o attestazioni

- la spesa è autorizzata con D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 ed esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa 1101041;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- trattasi di spesa per la quale sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
- ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della legge n. 2/2009, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare.
- si dichiara che sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/1/2008 n. 40, di attuazione dell'art.48/bis del DPR 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

**Di approvare gli atti di contabilità finale** unitamente al Certificato di Regolare Esecuzione relativi agli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" dell'importo netto di € 40.686,38 comprensivo di oneri per la sicurezza e di IVA.

**Di liquidare la** fattura n. FPA 3/24 del 11-12-2024 di € 40.686,38, di cui € 33.349,49



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle Strutture territoriali di Protezione Civile

per Lavori e € 7.336,89 per IVA relativa allo Stato Finale dei lavori per l'esecuzione degli "Interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a Numero Unico di Emergenza (NUE) di Modugno" a favore della Impresa PASIM srl a titolo di liquidazione finale.

**Di dare atto** che l'incentivo del 2%, pari a € 1.544,06, previsto nel quadro economico di spesa relativo ai lavori di che trattasi verrà accantonato per essere liquidato con successivo provvedimento.

**Di approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

**Di autorizzare** il Servizio Ragioneria al pagamento degli importi di € **40.686,38**, al creditore come evidenziato nell'apposita sezione contabile.

**Di dare atto** che alla spesa complessiva occorrente si farà fronte nei termini e modi riportati nella sezione contabile della narrativa che precede.

**Di dare atto** che questo provvedimento:

- è composto da facciate numerate progressivamente;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- è pubblicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
- è pubblicato, con le modalità previste dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
- sarà inoltre trasmesso alla ditta Pasim pec: [info.pasimsrl@pec.it](mailto:info.pasimsrl@pec.it);
- è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Protezione civile e Gestione delle  
emergenze

Struttura Speciale avviamento del NUE e delle  
Strutture territoriali di Protezione Civile

Firmato digitalmente da:

RUP  
Federica Greco

Istruttore Proposta  
Lorenzo Natrella

E.Q.. Responsabile Coordinamento Sedi Numero Unico D'emergenza  
Zoida Tafilaj

Commissario Straordinario Struttura Speciale Avviamento del NUE e delle strutture  
territoriali di Protezione Civile  
Salvatore Refolo