



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 23, 37 D.Lgs. 33/2013 e 28 D.Lgs. 36/2023
Tipologia	Liquidazione Pagamento
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00185 del 27/03/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 108***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2026/00184**

**OGGETTO:** CIG: B6B88058C6 - CUP: B58B25000010002 Lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sagoma del locale deposito e della tettoia a servizio del pozzo irriguo n. 6 , sito in Bitonto (BA), località Mariotto. Liquidazione e pagamento premio di accelerazione in favore dell'impresa A.G.S Costruzioni S.R.L.

---



Il giorno 27/03/2026,

**Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative**

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i. *“Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale”*, che definisce la separazione dell’attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa;

**VISTO** l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* ed il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e s.m.i. con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale *“MAIA 2.0”*.

**VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e s.m.i. avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021;

**VISTA** la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 e s.m.i. con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 e s.m.i., recante: *“Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*, pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021;

**VISTA** la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui l’Avv. Costanza Moreo è stata confermata Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio (incarico prorogato al 31.12.2026 con D.G.R. n. 1375 del 30/09/2025);

**VISTO** l’A.D. n. 3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale, integrando l’A.D. n. 2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi della Sezione Demanio e Patrimonio confermando/istituendo il Servizio *“Attività Tecniche ed Estimative”*, con le funzioni ivi indicate;

**VISTO** l’A.D. n. 9 del 04/03/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale ha conferito la direzione/direzione del Servizio *“Attività Tecniche ed Estimative”* al Dott. Francesco Capurso; incarico prorogato al 31 maggio 2026 con A.D. n. 00035 del 31/10/2025.

**VISTA** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

**VISTO** il *“Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della*



*corruzione e la trasparenza della Regione Puglia” (Allegato A3 al P.I.A.O. 2026-28, approvato con D.G.R. n. 1700 del 10/11/2025).*

**VISTO** il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;*

**VISTA** la D.G.R. n. 1619 del 27 novembre 2023 *“Adozione Linee guida regionali recanti Procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
- la L.R. n. 18 del 27 ottobre 2025 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”;*
- La L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”;*
- D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;*
- l'A.D. n. 464 del 18/09/2024 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l'applicazione delle norme di cui all'art. 45 della L.R. 10/2007 circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di Servizio ed ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza;

**Visti:**

- Il D.lgs. 36/2023, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;*
- il D.lgs. 159/2011 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.*

**PREMESSO** che:

- Il patrimonio regionale si compone di innumerevoli beni che si presentano come un insieme disomogeneo per tipologie e destinazioni d'uso (terreni e fabbricati);
- La Regione Puglia è proprietaria, tra gli altri, dell'immobile sito nel Comune di Bitonto (BA) ed identificato al N.C.E.U. al Fg. 145 P.IIa 608 subb. 1-2;
- Il suddetto immobile è stato dato in gestione all'Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF);
- occorre garantire il mantenimento dell'efficienza funzionale e strutturale dei beni



- patrimoniali;
- in particolare, per i fabbricati ad uso istituzionale (c.d. patrimonio indisponibile) devono essere assicurati:
    - un idoneo livello di sicurezza in quanto luoghi di lavoro;
    - un'adeguata razionalizzazione degli spazi per ridurre al minimo il rapporto tra disponibilità e fabbisogno allocativo;
    - l'efficientamento impiantistico per ridurre i consumi;
    - interventi di manutenzione straordinaria;
  - con mail del 09/06/2021, L'ARIF ha comunicato alla Sezione Demanio e Patrimonio uno stato considerevole di degrado che riguardava il locale tecnico annesso all'impianto irriguo sito in Mariotto – Contrada Longone – pozzo n. 6 del Comune di Bitonto, rappresentando la necessità di effettuare indagini più approfondite sulla tenuta statica dell'immobile, al fine di individuare ed effettuare gli interventi di ristrutturazione e consolidamento statico necessari a ristabilire le condizioni di sicurezza del locale tecnico;
  - In data 29/06/2021 il dott. Francesco Capurso e l'ing. Gianfranco Stallone hanno proceduto all'effettuazione di un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, coadiuvati dal dott. Antonio Giannini;
  - a seguito dei sopralluoghi condotti dai funzionari del Servizio Attività Tecniche ed Estimative, sono emerse ulteriori criticità rispetto a quelle segnalate da ARIF nella richiesta di intervento, cui risulta necessario porre rimedio. Per far fronte alle criticità riscontrate, è emerso che l'importo stimato dell'intervento da quadro economico per la realizzazione dei lavori in oggetto è pari ad €. 180.000,00;
  - sulla base dell'importo stimato, il Servizio Attività Tecniche ed Estimative, con nota prot. n. 0599003 del 03/12/2024 indirizzata al Servizio Amministrazione del Patrimonio, competente *ratione materiae*, ad assumere le decisioni riguardanti la realizzazione degli interventi in questione nonché il prosieguo dell'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori, ha richiesto l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività con la redazione della progettazione esecutiva (comprensiva della relazione geologica) e conseguente esecuzione dei lavori;
  - Con nota prot. n. 0633801/2024, il Servizio Amministrazione del Patrimonio, vista la nota prot. n. 0111190 del 19/12/2024 con la quale l'A.R.I.F., effettuato il sopralluogo, ha dichiarato il permanere dell'esigenza di intervenire sull'impianto denominato "Pozzo n. 6 - Comune di Bitonto (Ba)" anche per l'importanza che riveste ai fini irrigui, ha autorizzato il Servizio Attività Tecniche ed Estimative alla prosecuzione delle attività, come specificate nella nota prot. n. 0599003/2024.
  - con A.D. n. 174 del 17/03/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:
    - **contrarre** ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "Lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sagoma del locale deposito e della tettoia a servizio del pozzo irriguo n.6, sito in Bitonto (BA), località Mariotto";
    - **approvare** il progetto esecutivo redatto dall'ing. Francesco Gagliardi, istruttore tecnico del Servizio Attività Tecniche ed Estimative, acquisito agli atti d'ufficio al prot. 0133746 del 13/03/2025, avente per oggetto l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione edilizia del pozzo irriguo n. 6



sito in frazione Mariotto a Bitonto (BA)” e composto da Relazione generale, Report fotografico, Computo Metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Analisi nuovi prezzi, Stima incidenza mano d'opera e Calcolo uomini giorno, Cronoprogramma, Quadro Economico, Capitolato speciale d'appalto parte generale, Capitolato speciale d'appalto parte tecnica, Elaborati grafici, Schema di Contratto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;

- **approvare** il seguente quadro economico: ...omissis....
  - **nominare** quale RUP e Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'ing. Antonio Marziliano, funzionario tecnico del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;
  - **nominare** quale Progettista e Direttore Operativo l'ing. Francesco Gagliardi, istruttore tecnico del Servizio Attività Tecniche ed Estimative;
  - **approvare** la documentazione di gara composta da: Schema di Lettera d'invito, Istanza di partecipazione, Dichiarazione integrativa soggetti, Patto d'integrità, Informativa sulla privacy e Dichiarazione di offerta economica;
  - **autorizzare** il RUP ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione di gara approvata;
  - **dare atto** che alla copertura finanziaria dei “Lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sagoma del locale deposito e della tettoia a servizio del pozzo irriguo n. 6, sito in Bitonto (BA), località Mariotto” ammontante a complessivi €. 185.000,00, si fa fronte con pari somma utilizzando i fondi stanziati al Cap. U0003430, Bil. Es. 2025;
  - **prenotare** contabilmente, con il presente atto, la somma di €. 185.000,00 per i lavori in questione sul Cap. U0003430, Bil. Es. 2025;
  - **dare atto** che saranno “indette” le procedure di affidamento necessarie all'esecuzione dell'intervento mediante affidamento in via diretta ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, da parte di operatori economici individuati tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA e secondo il criterio del prezzo più basso. Le stesse procedure saranno attivate dal Responsabile del Procedimento entro il 31/12/2025;
  - **dare atto** che, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e con esse dell'individuazione del beneficiario della spesa, verrà effettuato l'impegno di spesa a discarico della suddetta prenotazione;
  - **dare atto** che per gli affidamenti che non potranno essere trasformati in impegno di spesa entro il corrente anno, trattandosi di spese di investimento per lavori pubblici, si acquisirà il titolo ad impegnare la spesa nel corso dell'anno successivo, in sede di ricognizione dei residui di bilancio, mediante comunicazione alla competente Sezione Bilancio e Ragioneria per l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato.
- Con A.D. n. 349 del 05/06/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:



- **approvare** gli esiti della consultazione economica, effettuata con il criterio del minor prezzo, come riportato nel verbale di gara e proposta di aggiudicazione, prot. n. 0234843 del 06/05/2025, allegato al presente atto e non pubblicabile in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
- **aggiudicare** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sagoma del locale deposito e della tettoia a servizio del pozzo irriguo n. 6, sito in Bitonto (BA), località Mariotto" alla ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720, che ha offerto un ribasso del 5,50% sull'importo a base di gara;
- **dare atto** che, avendo verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'aggiudicazione è immediatamente efficace, a termini di quanto previsto dall'art.17, co.5 del D.Lgs. 36/2023;
- **approvare**, conseguentemente, il quadro economico dell'intervento, rideterminato come di seguito specificato:  
...omissis...
- **impegnare** la somma di complessivi € 174.202,49 sul Cap. U0003430, Bil. Es. 2025, in favore dei beneficiari finali di seguito riportati:
  - per € 171.235,54 (di cui € 140.357,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 30.878,54 per IVA al 22%) in favore dell'impresa A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria (BT) alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720;
  - per € 2.966,95 in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;
- **dare atto** che, per quanto attiene alle somme residue previste nel quadro economico rideterminato alla voce "B4) imprevisti" per complessivi €. 10.797,51, si conferma la prenotazione di spesa n. 3525001012 e s rinvia l'individuazione dei beneficiari ed il successivo impegno della spesa al verificarsi delle relative circostanze;
- **dare atto** che si provvederà a sottoscrivere il contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di quibus in rappresentanza dell'ente, con spese di registrazione a carico dell'aggiudicatario.
- in data 20/06/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria (BT) alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720 con numero di Repertorio 026703 del 01/07/2025 e da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86;
- con A.D. 406 del 03/07/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:
  - **nominare** in qualità di Collaudatore statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 e delle NCT 2018, per i lavori in oggetto, il funzionario E.Q. ing. Marco Gentile, codice R.P. ...omissis...;
  - **nominare** in qualità di collaboratore tecnico, l'istruttore ing. Alberico Alfarano, Codice R.P. ...omissis...;
  - **nominare** in qualità di collaboratore amministrativo, la funzionaria dott.ssa Marirosa Ferrante, Codice R.P. ...omissis...;



- con A.D. 594 del 06/11/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:
  - **approvare** la perizia di variante, rientrante nella fattispecie di cui all'120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, a firma degli ingg. Antonio Marziliano e Francesco Gagliardi, allegata e parte integrante del presente atto che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per un importo complessivo dei lavori pari a € 140.357,00, inclusi costi per la sicurezza oltre a IVA per il 22%, invariato rispetto a quello approvato con A.D. n. 349 del 05/06/2025 e composta da:
    - Relazione tecnico-illustrativa, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Quadro economico di variante, Quadro comparativo, Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ed Elaborati grafici.
  - **approvare**, conseguentemente, il relativo quadro economico di variante come specificato: *...omiss...*
- con A.D. 646 del 28/11/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:
  - **liquidare e pagare**, in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720, la fattura elettronica n. 31 del 25/11/2025 di € 102.638,60 (di cui € 84.130,00 per lavori contrattuali di cui al SAL 1 ed € 18.508,60 per IVA al 22%), come descritto in sezione contabile;
  - **confermare** l'importo residuo sull'impegno N.3025032950, pos.1;
- con A.D. 715 del 18/12/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:
  - **approvare** la perizia di variante n.2, rientrante nella fattispecie di cui all'120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, a firma degli ingg. Antonio Marziliano e Francesco Gagliardi, allegata e parte integrante del presente atto che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per un importo complessivo dei lavori pari a € 140.357,00, inclusi costi per la sicurezza oltre a IVA per il 22%, invariato rispetto a quello approvato con A.D. n. 349 del 05/06/2025 e composta da:
    - Relazione tecnico-illustrativa, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Quadro economico di variante, Quadro comparativo e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
  - **approvare**, conseguentemente, il relativo quadro economico di variante:

A	Lavori		Progetto €	Gara €	Variante 1 €	Variante 2 €
1	lavori a misura		126.884,37	126.884,37	126.884,37	126.884,37
2	lavori a corpo		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	Totale Lavori soggetti a ribasso:		145.284,37	145.284,37	145.284,37	145.284,37
	Totale lavori al netto del ribasso	5,50%		137.293,73	137.293,73	137.293,73
3	Oneri per la sicurezza		3.063,27	3.063,27	3.063,27	3.063,27
<b>Totale Lavori più Oneri</b>			<b>148.347,64</b>	<b>140.357,00</b>	<b>140.357,00</b>	<b>140.357,00</b>



per la sicurezza al netto del ribasso:						
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:					
1	lavori in economia;					
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00	0,00	0,00	0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00	0,00	0,00	0,00
4	imprevisti (in arrotondamento);		1.048,93	10.797,51	10.797,51	10.797,51
5	acquisizione aree o immobili;		0,00	0,00	0,00	0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 60 del Codice;		0,00	0,00	0,00	0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni		0,00	0,00	0,00	0,00
8	spese tecniche incentivati art. 45 D.Lgs. 36/2023	2,00%	2.966,95	2.966,95	2.966,95	2.966,95
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00	0,00	0,00	0,00
10	spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche;		0,00	0,00	0,00	0,00
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali		0,00	0,00	0,00	0,00



	collaudi specialistici;						
12	I.V.A. su Lavori	A) 22%	32.636,48	30.878,54	30.878,54	30.878,54	30.878,54
<b>Totale B</b>			<b>36.652,36</b>	<b>44.643,00</b>	<b>44.643,00</b>	<b>44.643,00</b>	<b>44.643,00</b>
<b>Totale A) + B)</b>			<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>

- in data 23/01/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, acquisito al prot. n.0040323/2026 del 26/01/2026;
- con A.D. 84 del 19/02/2026 è stato determinato, tra l'altro, di:
  - **impegnare** a favore del Comune di Bitonto, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 41 - P.IVA 00382650729 l'importo di € 100,00 sul capitolo di spesa U0003601 ai fini del pagamento dei diritti di segreteria per la presentazione della S.C.AGI. relativa ai "Lavori di ristrutturazione edilizia del pozzo irriguo n. 6 sito in frazione Mariotto a Bitonto (BA)";
  - **liquidare e pagare** a favore del Comune di Bitonto il predetto importo di € 100,00;
  - **autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo di € 100,00;

infine, con A.D. 148 del 16/03/2026 è stato determinato, tra l'altro, di:

- **approvare** gli atti di contabilità finale emessi dalla Direzione Lavori al termine dei lavori;
- **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. il 09/03/2026 prot. n. 0126236/2026 del 09/03/2026 relativo ai "Lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sagoma del locale deposito e della tettoia a servizio del pozzo irriguo n. 6, sito in Bitonto (BA), località Mariotto" che determina netti € 147.094,14 di cui € 140.357,00 per lavori ed € 6.737,14 per premio di accelerazione, al netto dell'IVA del 22%, i lavori regolarmente eseguiti della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720;
- **liquidare e pagare** in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720, la fattura elettronica n. 2 del 11/03/2026 dell'ammontare complessivo di € 68.596,94 di cui € 56.227,00 per i lavori contrattuali di cui allo Stato Finale e € 12.369,94 per IVA al 22%;
- **impegnare** sul cap. 3430, Bil. Es. 2025, la somma di complessivi € 8.219,31 (di cui € 6.737,14 per premio di accelerazione ed € 1.482,17 per IVA al 22%) a parziale scarico dell'impegno n. 3025103650 in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720 per Premio di Accelerazione di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, e s.m.i.;
- **rinvviare** a successivo atto la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche ex articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 al personale avente diritto;

**Considerato che**, ai sensi del comma 2 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, così modificato dal D. Lgs 209/2024, è stato previsto all'art. 9 del Contratto d'Appalto un



premio di accelerazione il cui ammontare è commisurato nella misura di 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto alla data di ultimazione lavori prevista, fino alla misura massima del 5% dell'importo contrattuale, da corrispondersi all'Appaltatore a seguito dell'approvazione, da parte della stazione appaltante, del Certificato di collaudo/regolare esecuzione;

**Considerato, altresì, che** con A.D. n. 148 del 16/03/2026 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione nel quale si è dato atto che i lavori sono stati accertati ultimati alla data del 22/01/2026, in anticipo di 48 giorni rispetto a quella contrattuale prevista del 11/03/2026 e che quindi occorre riconoscere all'Impresa un premio di accelerazione pari a € 6.737,14 al netto dell'IVA al 22%;

**Visto**, che con il succitato A.D. 148 del 16/03/2026 sono stati impegnati sul cap. 3430, Bil. Es. 2025, la somma di complessivi € 8.219,31 (di cui € 6.737,14 per premio di accelerazione ed € 1.482,17 per IVA al 22%) a parziale scarico dell'impegno n. 3025103650 in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l.

**Visto**, altresì, il Certificato di Pagamento N. 3 del 24/03/2026 emesso dal RUP per il pagamento della rata di saldo di € 8.219,31 (di cui € 6.737,14 per premio di accelerazione ed € 1.482,17 per IVA al 22%) ed acquisito in atti d'ufficio al prot. n. 160174/2026 del 24/03/2026;

#### **Acquisiti, altresì:**

- la fattura elettronica n. 4 del 25/03/2026 di € 8.219,31 (di cui € 6.737,14 per premio di accelerazione ed € 1.482,17 per IVA al 22%) emessa dalla ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. per la liquidazione ed il pagamento del Premio di Accelerazione di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 in atti al prot. r\_puglia/AOO\_RP/FATT/25/03/2026/1581 del 25/03/2026;
- la dichiarazione resa da legale rappresentante della società in parola concernente la "tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- la comunicazione resa dal legale rappresentante della società in parola in data 11/03/2026, resa ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L.R. N.15/2008 " [...] che per i lavori in oggetto non sono stati affidati specifici incarichi professionali, nè sono state corrisposte parcelle alcune [...]", acquisita in atti d'ufficio al prot. n.0134461/2026 del 12/03/2026.

**Ritenuto** necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, procedere a:

- **riconoscere** in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720 il premio di accelerazione, ai sensi dell'art. 126 co.2 del D.Lgs. 36/2023, come quantificato nelle premesse;
- **liquidare e pagare** in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720, la fattura elettronica n. 4 del 25/03/2026-dell'ammontare complessivo di € 8.219,31 (di cui € 6.737,14 per premio di accelerazione ed € 1.482,17 per IVA al 22%);
- **assolvere** agli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28, D.Lgs. 36/2023, nonchè della Delibera Anac n.264/2023 e s.m.i..



### **Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/03 - Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

**Esito valutazione impatto di genere: neutro**

### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

<b>DISPOSIZIONE N. 1 (Liquidazione e Pagamento)</b>	
<b>Tipo Bilancio</b>	Bilancio Autonomo
<b>Esercizio finanziario</b>	2026
<b>Tipo di Gestione</b>	Gestione Ordinaria
<b>Capitolo</b>	U0003430 "INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA. L.R. N..27/95"
<b>Codice Struttura Regionale</b>	10 - DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE 06 - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
<b>Classificazione della spesa ex D.Lgs. n. 118/2011</b>	Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Titolo: 2 Spese in conto capitale - Macroaggregato: 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>Piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011</b>	U.2.02.01.09.019 Livello V: 019-Fabbricati ad uso strumentale
<b>Codice identificativo della spesa</b>	Spesa non ricorrente
<b>Origine</b>	
<b>Codice Transazione UE</b>	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea



<b>Obiettivo</b>			
<b>Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010</b>			
<b>Codice MIR</b>			
<b>Codice Impegno</b>	3026016112/001		
<b>Codice Prenotazione Impegno</b>			
<b>Somma da Liquidare con la Disposizione</b>	€ 8.219,31		
<b>Creditore</b>	A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. VIA MURGE, 54 - 76123 ANDRIA (BT) C.F. 06647700720 P.I. 06647700720 PEC: agscostruzionisrl@arubapec.it		
<b>DISPOSIZIONE N. 1 - ELENCO DOCUMENTI</b>			
<b>Tipo Doc.</b>	<b>N. Fatt.</b>	<b>Acquisizione</b>	<b>Intestatario</b>
TD01	4	N. Preacq.: 0000001396 N. Prot.: R_PUGLIA/AOO_RP/FATT/25/03/2026/1581 Data Acq. SDI: 25/03/2026	AGS COSTRUZIONI SRL P. IVA 06647700720 C.F. 06647700720
<b>CIG \ CUP \ MIR</b>	CIG: B6B88058C6 - CUP: B58B25000010002		
<b>Importo da Liquidare</b>	€ 8.219,31		
<b>Importo da Pagare</b>	€ 6.737,14		
<b>Modalità del Pagamento</b>	SEPA Credit Transfer IBAN: IT10G0538541340000006287165 Causale del pagamento: Lavori di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sagoma del locale deposito e della tettoia a servizio del Pozzo Irriguo n.° 6, sito in Bitonto (BA), località Mariotto. Liquidazione PREMIO DI ACCELERAZIONE		

### DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI

- ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, è stato acquisito agli atti di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL\_52987882 con scadenza il



23/06/2026;

- sono stati effettuati gli adempimenti stabiliti dal D.M. n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art.48-bis del DPR 29/09/1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni", acquisendo agli atti la relativa liberatoria;
- la ditta non necessita l'adempimento di cui all'art. 22, c. 1 della L.R. 15/08 in quanto la ditta ha rilasciato dichiarazione di non aver affidato incarichi a professionista esterno;
- l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- non ricorre l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

**RITENUTO**, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate di:

- **riconoscere** in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720 il premio di accelerazione, ai sensi dell'art. 126 co.2 del D.Lgs. 36/2023, come quantificato nelle premesse;
- **liquidare e pagare** in favore della ditta A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT06647700720, la fattura elettronica n. 4 del 25/03/2026-dell'ammontare complessivo di € 8.219,31 (di cui € 6.737,14 per premio di accelerazione ed € 1.482,17 per IVA al 22%);
- **assolvere** agli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28, D.Lgs. 36/2023, nonché della Delibera Anac n.264/2023 e s.m.i..

Il presente provvedimento è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e da n. 1 allegati - parti integranti dello stesso che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - firmato



digitalmente ed adottato in unico originale:

- a) è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- b) sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – sezione “Pubblicità legale” – sottosezione “Albo pretorio on line”;
- c) sarà pubblicato nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- d) sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Kosmos);
- e) sarà trasmesso:
  - 1) alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
  - 2) all’impresa appaltatrice A.G.S. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Andria alla via Murge n. 54, P. IVA IT066477007202 - [agscostruzioni srl@arubapec.it](mailto:agscostruzioni srl@arubapec.it);
- f) sarà notificato, in copia di cortesia:
  - 1) al RUP e Direttore dei Lavori, ing. Antonio Marziliano;
  - 2) al Progettista e D.O. ing. Francesco Gagliardi;
  - 3) al Responsabile E.Q. “Controllo di gestione, Trasparenza, Prevenzione della Corruzione”, dott. Roberto Martelli.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione “Adempimenti Contabili”.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 108/DIR/2026/00184

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta  
Francesco Gagliardi
- E.Q. Bilancio e adempimenti contabili  
Concetta Lanotte
- E.Q. “Programmazione Lavori e Gestione tecnica interventi”  
Antonio Marziliano

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative  
Francesco Capurso