



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio <input type="checkbox"/> Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> POC PUGLIA <input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> PO FESR-FSE 2014-2020 <input checked="" type="checkbox"/> life egyptian vulture
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 38 del 21.02.2022
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 145/DIR/2022/00038

OGGETTO: Realizzazione di recinzione e sistema di video sorveglianza di un'area per alimentazione rapaci in agro di Laterza, nell'ambito del LIFE 16 NAT/IT/000659 Egyptian Vulture. CUP: B51G17000200004 - CIG: 742121003B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di febbraio ,

Il dott. Giovanni Zaccaria, in qualità di RUP, nominato con d.d. 145/128/2018, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l'Unione Europea sostiene progetti ambientali e di conservazione della natura;
- e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato "*Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands*" a valere sui finanziamenti previsti dal sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE 2014-2017;
- il progetto, ammesso al cofinanziamento LIFE, in data 13.06.2017, è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione tra e-distribuzione S.p.A., in



qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME (*Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises*);

- in data 30.10.2017, con nota prot. 645096, e-distribuzione S.p.A ha comunicato alla Regione Puglia l'approvazione del progetto da parte della Commissione Europea;
- il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata di cinque anni (01.10.2017 - 30.09.2022) per un importo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento pari a € 1.271.459,00 (25,01%) a carico dei soggetti proponenti;
- il progetto approvato prevede, oltre al beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati beneficiari associati che contribuiscono alla realizzazione delle azioni del progetto facendosi carico di una parte dei costi relativi (co-finanziamento): Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
- il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie azioni di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di alimentazione, la lotta all'uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede, inoltre, numerose attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a favorire la creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
- con d.d. 145/268/2017 è stato nominato il gruppo di lavoro, per la gestione del progetto dal punto di vista tecnico-amministrativo;
- con Delibera n. 2079 del 29 novembre 2017 (pubblicata sul BURP n. 146 del 27.12.2017) la Giunta regionale ha, tra l'altro:
 - preso atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto "Measures for the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands" LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, di cui e-distribuzione S.p.A. è il Beneficiario coordinatore e la Regione Puglia è Beneficiario associato;
 - approvato, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell'esercizio finanziario 2017, con l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
- in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e Regione Puglia.

RILEVATO CHE:

- le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
 - A1 Attività preliminari
 - A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
 - A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovacciai in cattività
 - A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
 - A5 Progetto esecutivo degli interventi
 - C1 Protezione dei siti di nidificazione
 - C2 Supporto alimentare
 - C6 Operazioni di rilascio di capovacciai nati in cattività
 - E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
 - E2 Layman's report



- E3 Attività di sensibilizzazione contro l'uso del veleno
- E4 Networking con altri progetti
- E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
- E6 Convegno finale
- F1 Project management
- F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto
- tra le suddette azioni di competenza regionale il progetto prevede la Azione C2 *“Supporto Alimentare” attraverso la fornitura di alimentazione supplementare per le coppie nidificanti, per gli animali liberati (Az. C6) e per i capovaccai in migrazione. Nei pressi del sito di nidificazione attuale o recente verrà attivato il carnaio nella ZSC/ZPS Area delle Gravine. L’area idonea è stata individuata al margine della Gravina di Laterza, in una proprietà privata di circa 6 ha concessa in uso alla Regione Puglia per 10 anni ricadente nel territorio del Comune di Laterza (cfr. Form A8). L’area è prossima al sito di nidificazione utilizzato da una coppia nel 2013 e nel 2014 e frequentata regolarmente sino al 2016 da individui adulti. La struttura sarà costituita da una recinzione lunga circa 400 metri e da una piattaforma mangiatoia installata al loro interno (H 2,5 metri, L 5 m x 5 m). Il rifornimento verrà effettuato con circa 30 kg di carne due volte alla settimana dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno. Il punto di alimentazione sarà operativo con la seguente tempistica: dal 01/04/2018 nella ZSC/ZPS Area delle Gravine.”;*
- in data 29.01.2018 è stato sottoscritto apposito contratto di affitto con il proprietario dell’area protetta e per la finalità di cui sopra, al n. 020321 di repertorio del 27.02.2018 e registrato con n. 4356 del 28.02.2018;
- il progetto per la realizzazione del carnaio, così come indicato nella scheda tecnica di azione del Piano di Gestione del SIC/ZPS "Area delle Gravine", prevede la realizzazione della piattaforma-mangiatoia e della recinzione perimetrale;
- con Determina dirigenziale n. 145/128 del 20.06.2018 sono state nominate, con ruolo e funzione di progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 50/2016 le seguenti figure professionali interne all'amministrazione, il dott Giovanni Zaccaria, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), progettista e direttore dei lavori, l'arch Luigi Guastamacchia, per le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, progettista specificatamente per la parte delle opere e misure di mitigazione e inserimento paesaggistico del "carnaiο";
- con determinazione dirigenziale n. 145/170 del 14.09.2018 si è preso atto del progetto definitivo per gli interventi di realizzazione della piattaforma-mangiatoia per alimentazione di rapaci e della recinzione perimetrale nel Comune di Laterza (TA), con seguente quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori a base di appalto		
a1	lavori a base d'asta esclusi i costi della sicurezza		€ 27.219,88
a2	costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 700,00



	sommano		27.919,88
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b1	IVA Lavori 22%	€ 6.142,37	
b2	Servizio di connettività WIFI per telecamera minimo garantito di 1 MB in upload, IP statico. Costo mensile per 48 mesi	€ 4.392,01	
b3	Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 630,40	
b4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 415,34	
b5	Assicurazione Progettisti e D.L	€ 500,00	
	Importo complessivo delle somme a disposizione	€ 12.080,12	
	totale		€ 40.000,00

- con determinazione dirigenziale 145/83/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, nonché indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite piattaforma EmpULIA, con rettifiche successiva ad opera dei seguenti provvedimenti 145/111 e 116 del 2020;
- con determinazione dirigenziale 145/159/2020 sono stati approvati i verbali della anzidetta gara e nominata la commissione;
- con determinazione dirigenziale 145/170/2020 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e impegnato la spesa;
- con determinazione dirigenziale 145/12/2021 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione e approvazione schema contratto;
- in data 14.4.2021 n. di repertorio 023733 del 15.4.2021 è stato sottoscritto apposito contratto tra la Regione Puglia e la ditta aggiudicataria;
- con D.G.R. n. 428/2021 è stato approvato, al fine di affidare i servizi per la realizzazione delle azioni C1, C2, E1, E3, lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse e schema di convenzione con le Associazioni di Volontariato.

DATO ATTO CHE in data 5.7.2021 è stato redatto verbale di consegna lavori, agli atti del Servizio.

CONSIDERATO CHE:

- in data 17.3.2021 è stato effettuato primo sopralluogo tecnico, il cui verbale è agli atti del Servizio;
- con nota del 26.7.2021, agli atti del Servizio, a seguito di richiesta della ditta aggiudicataria, con pec del 23.7.2021 è stata concessa la proroga per l'ultimazione dei lavori al 31.10.2021;



- con verbale del 26.7.2021, agli atti del Servizio, è stata stabilita la sospensione dei lavori per le motivazioni nello stesso riportate;
- in data 6.10.2021 è stato effettuato ulteriore sopralluogo tecnico, da cui è emerso come comunicato dal RUP, a mezzo e-mail del 7.10.2021 agli atti del Servizio: *“In riferimento al sopralluogo tecnico effettuato in data 06/10/2021, alla presenza della ditta incaricata per lo svolgimento dei lavori, è stato possibile constatare l'utilità delle migliorie previste, come il posizionamento di pietre lungo tutta la recinzione per aumentare la resistenza della recinzione nei confronti della fauna selvatica presente, soprattutto cinghiali. Pertanto in qualità di Direttore dei lavori procederò alla redazione di una perizia di variante da sottoporre ad approvazione”;*
- sempre in data 6.10.2021 è stato redatto verbale concordamento prezzi, agli atti del Servizio;
- in data 13.10.2021 è stata redatta apposita perizia di variante, agli atti del Servizio, ai lavori per la realizzazione della recinzione sistema di videosorveglianza nell'ambito del progetto comunitario de quo, approvato con determinazione dirigenziale 145/83/2020, con il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)	Lavori		
a1	Lavori principali al netto del ribasso d'asta		€ 24.744,00
a2	Lavori suppletivi		€ 3.214,19
a3	costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 700,00
	sommano		28.658,19
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b1	IVA Lavori 22%	€ 6.304,80	
b2	Servizio di connettività WIFI per telecamera minimo garantito di 1 MB in upload, IP statico. Costo mensile per 48 mesi	€ 4.392,01	
b3	Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 645,00	
	Sommano	€ 11.341,81	11.341,81
			€ 40.000,00

QUADRO DI COMPARAZIONE:

QUADRO ECONOMICO				
		IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO RIMODULATO DOPO GARA	PERIZIA DI VARIANTE
A)	Lavori			
a1	lavori a base d'asta	€ 27.219,88	€ 24.744,00	€ 27.958,19
a2	costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
	sommano	€ 27.919,88	€ 25.444,00	€ 28.658,19



B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
b1	IVA Lavori 22%	€ 6.142,37	€ 5.597,68	€ 6.304,80
b2	Servizio di connettività WIFI per telecamera minimo garantito di 1 MB in upload, IP statico. Costo mensile per 48 mesi	€ 4.392,01	€ 4.392,01	€ 4.392,01
b3	Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 630,40	€ 630,40	€ 645,00
b4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 415,34	€ 3.735,91	€ 0,00
b5	Assicurazione Progettisti e D.L	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
	Sommano	€ 12.080,12	€ 14.556,00	€ 11.341,81
		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

- Il nuovo importo contrattuale è, come da perizia di variante, di €. 28.658,19.

VISTI:

- l'atto di sottomissione redatto il 13.10.2021, agli atti del Servizio;
- la determinazione dirigenziale 145/173/2021 di presa d'atto della perizia di variante predetta, che con il presente provvedimento si rettifica nel suo oggetto, riportante erroneamente "approvazione";
- la D.G.R. 129/2022 di applicazione dell'Avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.lgs 118/2011, e di variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per far fronte all'aumento di spesa che deriva dalla presente perizia di variante.

Tutto quanto premesso il RUP, PROPONE alla Dirigente del Servizio di adottare il sottototato provvedimento, verificando e attestando quanto segue:

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.

Dal presente atto non derivano spese né maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.



Il RUP

Dott. Giovanni Zaccaria

La dirigente del Servizio

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.9.2021 di proroga degli incarichi dei Dirigenti di Sezione;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la determinazione 019/13/2021 di conferimento funzioni del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità alla dirigente ing. Dibitonto Caterina;
- la nota prot. 145/10458/2021 di conferma delega;
- la D.G.R. n. 56 del 31/01/2022 di ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale, • la A.D. n. 7 del 1/02/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione di ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale fino al 28/02/2022.

DETERMINA

- DI APPROVARE tutto quanto in narrativa riportato;
- DI APPROVARE la perizia di variante tecnica con aumento di spesa dei lavori in narrativa dettagliati;
- DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa in narrativa illustrato;
- DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale 145/173/2021 di presa d’atto della perizia di variante predetta, nell’oggetto, riportante erroneamente approvazione”;



- DI DISPORRE la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (solo se previsto).

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (solo se previsto dal Decreto);
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

La dirigente del Servizio
ing. Caterina Dibitonto

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
PO avv. Valentina Rubini