



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Demanio e Patrimonio
Tipo materia	Codice dei Contratti Pubblici
Materia	Lavori: realizzazione opere pubbliche
Sotto Materia	Attività di RUP, Direttore dei Lavori, Collaudo
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 3
Tipologia	Variazione di bilancio compensativa Accertamento Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00562 del 21/11/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2023/00591

OGGETTO: CIG: 9222916F0A - CUP: B39D19000090007 D.G.R. 1362/2020 – Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia. Approvazione perizia di variante n. 2. Impegno della spesa.



Il giorno 21/11/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;

Vista la D.G.R. Puglia n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché il D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal dirigente del Servizio Personale, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;

Visto la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";

Vista la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 relativa alla Definizione delle Sezioni del Dipartimento e relative funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, e successive integrazioni e modifiche;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla Dott.ssa Costanza Moreo;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023";

Vista la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025"

Vista la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE*



e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito denominato "Codice");

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO che:

- Con D.G.R. n. 221 del 25/02/2020, la Giunta Regionale ha:
 - **Preso atto** dell'avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto CREATIVE@HUBS nell'ambito della 5^a targeted call for strategic projects del Programma di Cooperazione "interreg Grecia – Italia 2014-2020";
 - **Approvato** le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio 2020-2022, tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto, anche mediante l'istituzione di capitoli di spesa tra cui i capitoli di entrate E4025010 e E4022865, ed i capitoli di spesa U1160448 e U1160948 per l'esecuzione dei lavori, 1160449 e 1160949 per acquisto delle attrezzature;
- con DGR n. 1362 del 12/08/2020 è stato demandato alla Sezione Demanio e Patrimonio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25 della Fiera di Foggia per la realizzazione di una nuova struttura, Hub, come previsto nel progetto Creative@Hub;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 526 del 05/11/2020 si è provveduto, tra l'altro, a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, l'ing. Maria Claudia Zingariello, funzionario tecnico regionale;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1129 del 12/10/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **Affidare** l'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento denominato "CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno



della Fiera di Foggia”, all’ing. Giovanni Pitta, ...<<omissis>>..., quale estensione dell’incarico inerente la stessa progettazione già affidato con A.D. n. 769 del 01/06/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1130 del 12/10/2021 si è provveduto, tra l’altro, a:
 - **Affidare** l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento denominato “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all’interno della Fiera di Foggia”, all’arch. Umberto Sanguedolce, ...<<omissis>>..., quale estensione dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione già affidato con A.D. n. 655 del 06/05/2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con PEC del 31/12/2021 il progettista incaricato ing. PITTA ha inviato la documentazione completa del progetto esecutivo, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’arch. Umberto Sanguedolce;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1228 del 25/11/2021 si è provveduto, tra l’altro, ad affidare ad ASSET le attività di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intervento di che trattasi;
- stante la verifica positiva effettuata da ASSET il progetto è stato validato dal RUP con verbale prot. n. 6879 del 06/05/2022;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 353 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il progetto esecutivo denominato “Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all’interno della Fiera di Foggia” redatto dall’ing. Giovanni Pitta e comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’arch. Umberto Sanguedolce;
- in esito alle positive acquisizioni istruttorie con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 354 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l’altro, a:
 - **Confermare** l’approvazione del progetto esecutivo denominato “Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all’interno della Fiera di Foggia” redatto dall’ing. Giovanni Pitta e comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’arch. Umberto Sanguedolce;
 - **Confermare** l’approvazione del relativo quadro economico per



- complessivi € 2.480.000,00;
- **Contrarre**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e della L. n. 108/2021, procedendo all'indizione della procedura di affidamento necessaria all'esecuzione dell'intervento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite sorteggio dagli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020 ss.mm.ii.;
 - con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 622 del 16/09/2022 si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **Aggiudicare** all'ATI costituenda dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, l'esecuzione dei lavori in questione al ribasso offerto del 16,620% (diconsì SEDICI virgola seicentoventi per cento) quale migliore offerta ottenuta in sede di gara;
 - **Approvare**, conseguentemente, il quadro economico di seguito riarticolato: ...<<omissis>>...
 - **Impegnare** la somma di complessivi € 1.745.461,61 come di seguito specificato: ...<<omissis>>...
 - **Dare atto** che per quanto attiene la somma di € 729.080,46, valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico quali residui, calcolate al netto di € 5.457,93 già liquidate con A.D. n. 146 del 21/03/2022 e A.D. n. 531 del 28/06/2022, si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza, e si conferma l'importo residuale dell'impegno n. 3022017990 del 15/07/2022 effettuato sul cap. 3430 con A.D. n. 1269 del 14/12/2021;
 - con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 707 del 08/11/2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e di cui all'A.D. n. 622 del 16/09/2022;
 - con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 734 del 15/11/2022 si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 32 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. l'incarico di Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto all'ing. Alfredo Ferrandino, con studio professionale in Foggia;
 - con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 836 del 06/12/2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui all'A.D. n. 734 del 15/11/2022;



- la consegna dei lavori è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Lavori, in urgenza sotto riserva di legge, in data 23/11/2022 con sottoscrizione senza riserve da parte dell'ATI, del relativo verbale redatto in pari data ed assunto agli atti con prot. n. 15466 del 24/11/2022;
- l'urgenza era dettata dalla necessità di realizzare l'opera in coerenza con le scadenze del progetto Creative@Hubs;
- il verbale di consegna dei lavori, redatto in pari data, ed è stato firmato senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice mandataria;
- successivamente all'avvio dei lavori con nota pec del 15/12/2022, acquisita agli atti di ufficio con prot. n. AOO_108/PROT/16/12/2022/16548, l'impresa EDIL SINA COSTRUZIONI s.r.l.s. ha comunicato di aver riscontrato delle criticità sugli elaborati progettuali strutturali ed architettonici, chiedendo opportuno riscontro;
- con la nota del RUP prot. n. 16970 del 28/12/2022, trasmessa a mezzo PEC in pari data, in base ai riscontri eseguiti in merito alle criticità rappresentate dall'impresa, si è ravvisata la necessità di procedere con il ricalcolo della struttura in c.a.;
- in data 30/12/2022 è stato emesso l'Ordine di servizio per la sospensione dei lavori, acquisito agli atti con prot. n. 266 del 10/01/2023;
- a seguito delle rielaborazioni sviluppate da progettista e sulla base delle risultanze delle varie riunioni tenutesi, il RUP con nota PEC del 22/02/2023 prot. AOO_108/2333 ha disposto la redazione di una variante delle opere strutturali a cura della sottoscritta direzione dei lavori;
- l'impresa ha sottoscritto il contratto di appalto Rep. n. 025048 assegnato in data 02/05/2023;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 171 del 12/05/2023 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare la perizia di variante redatta dall'ing. Alfredo Ferrandino, direttore dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di quadro economico pari ad €. 2.760.000,00, come riportato in narrativa, e per una maggiore spesa netta per lavori di € 549.121,90 oltre € 54.912,19 IVA al 10%, rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;
- a seguito dell'approvazione della variante il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 2.102.183,76, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- in base al quanto definito nell'atto costitutivo di Associazione Temporanea d'Imprese, stipulato per scrittura privata autenticata nelle firme in data 14/11/2022 dalla Dott.ssa Brunella Carriero notaio in Matera (Registrato a Matera il 15/11/2022 al n. 3347/1T), ed alla dichiarazione dell'impresa



GIANNELLI IMPIANTI s.r.l., acquisita con prot. n. AOO_108/27/04/2023/0005119, inerente alla suddivisione dei maggiori importi di variante, l'importo di contratto da riconoscere a ciascuna impresa per le materiali liquidazioni viene così suddiviso:

◦ EDIL SINA COSTRUZIONI SRL	€ 1.779.302,20
◦ GIANNELLI IMPIANTI SRL	€ <u>322.881,56</u>
◦ Totale	€ 2.102.183,76

- in data 31/05/2023 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto, rep. n. 025092 del 09/06/2023;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori il DLL, anche a seguito di formali istanze dell'ATI appaltatrice dei lavori, ha emesso n. 3 verbali di coordinamento delle attività di cantiere riportanti le indicazioni ed autorizzazioni impartite dalla DLL per la esecuzione delle opere, nonché la valutazione ed il concordamento di alcune proposte migliorative dell'impresa, a parità di costi, finalizzate prioritariamente alla realizzazione dell'opera nei tempi previsti dall'Amministrazione;
- in particolare con il verbale del 22/06/2023 trasmesso a mezzo pec del 23/06/2023, prot. n. 7803 del 26/06/2023, ed con il verbale del 11/07/2023, trasmesso a mezzo pec del 25/07/2023 prot. n. 9193 del 26/07/2023, è stata evidenziata altresì la necessità di una revisione delle lavorazioni principalmente di natura edile al fine di aggiornare le quantità di progetto per eseguire alcune lavorazioni previste, ma non puntualmente computate nella contabilità, nonché necessarie per soddisfare le prescrizioni dei pareri autorizzativi resi dai VVF e dalla ASL – SPESAL;
- altre disposizioni sono state autorizzate dal DLL nell'immediatezza per superare aspetti di dettaglio relative ad alcune lavorazioni necessarie a garantire la piena funzionalità dell'opera ed assicurare le migliori condizioni di sicurezza durante le fasi di lavoro;
- nel corso dei lavori sono stati emessi e liquidati n. 3 stati di avanzamento;
- l'impresa ha sottoscritto gli atti di contabilità relativi al 2° e 3° stato d'avanzamento dei lavori con riserva ed ha sottoposto alla direzione lavori un proprio computo metrico dei lavori eseguiti e a farsi;
- in base alle disposizioni impartite ed alle riserve iscritte in contabilità, il DLL ha effettuato, in contraddittorio con l'impresa, una rimodulazione della contabilità;
- in base alle verifiche effettuate, come riscontrato nella nota a firma del RUP e del DLL del 09/08/2023, indirizzata alla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ed ai Collaudatori Statico e T.A., è emersa la necessità di redigere una seconda perizia di variante;



- la nuova revisione tecnico contabile del progetto principale e della successiva perizia di variante n. 1, riferita esclusivamente alle opere strutturali, riguarda essenzialmente le opere edili, con esclusione delle strutture portanti in c.a. ad eccezione delle sole scale esterne, e, in minima parte, alle opere impiantistiche, come meglio dettagliato negli elaborati della perizia di variante;
- con pec del 07/11/2023, assunta agli atti di ufficio con prot. n. AOO_108/08/11/2023/013667, il DLL ha trasmesso gli elaborati della seconda perizia di variante;
- la perizia redatta dal DLL afferisce ad una proposta di razionalizzazione delle opere edili ed in minima parte di quelle impiantistiche previste in progetto e della loro modalità di esecuzione; è finalizzata al miglioramento delle opere di progetto, nonché della loro modalità di esecuzione, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da valutazioni sopravvenute alla fase di redazione del progetto esecutivo;
- la variante è stata trasmessa altresì ai Collaudatori Statico e T.A. per gli adempimenti di competenza;
- gli elaborati strutturali delle scale esterne sono stati inoltrati alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Struttura Provinciale di Foggia per il rilascio dell'autorizzazione sismica ai sensi del DPR 380/2001;
- il suddetto ufficio ha rilasciato l'autorizzazione sismica per l'esecuzione delle opere strutturali in variante identificata alla Pratica n. 3/2022 – Prot. n. AOO_064/14/04/2023/0006050;
- nel complesso il nuovo importo contrattuale comprensivo dei maggiori ed integrativi lavori è pari ad € 2.109.616,56 al netto del ribasso d'asta del 16,62% e del ristoro riconosciuto con la variante n. 1, oltre € 62.344,70 per oneri della sicurezza;
- rispetto alla variante n. 1, pertanto, si ha un maggior importo contrattuale di € 322.814,54 oltre IVA (di cui € 302.209,16 per maggiori lavori al netto del ribasso ed € 20.605,38 per maggiori oneri della sicurezza), che corrisponde ad un incremento del 15,36% dell'importo contrattuale attuale, ossia un incremento del 20,79% del valore del contratto iniziale (rif. art. 106 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016);
- le modifiche apportate trovano riscontro nelle seguenti casistiche di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 come meglio dettagliato nella relazione di perizia:
 - comma 1 lett. c) "sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti" (pareri/autorizzazioni VVF e SPESAL);
 - comma 1 lett. b) migliorie-opere supplementari;



- comma 2 lett. b) “migliorie” relative alla esecuzione di diverse lavorazioni eseguite a parità di costi per garantire una migliore funzionalità dell’opera nel completo interesse dell’Amministrazione eseguite essenzialmente a costi invariati;
 - comma 2 lett. b) “omissioni nel progetto esecutivo” relative alla stima non puntualmente corretta delle quantità di alcune lavorazioni come contabilizzate;
- nel complesso, in base a quanto riportato nella relazione di perizia, la percentuale del 20,79% è ascrivibile per un incremento del 17,01% alle modifiche di cui comma 1 lett. b) e c), e per il restante 3,78% alle modifiche di cui comma 2 lett. b);

- complessivamente le modifiche complessivamente proposte determinano le seguenti percentuali di incremento contrattuale:

Modifiche	Var. n. 1	Var. n. 2	Tot.
art. 106 c. 1 lett. b) e c)	30,58%	17,01%	47,59% <50%
art. 106 c. 2 lett. b)	4,78%	3,78%	8,56% <15%

- tali percentuali risultano globalmente inferiori ai limiti stabiliti nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per le diverse tipologie di modifica;
- le modifiche proposte non alterano la natura del contratto, rientrano nelle percentuali di variazione economica previste per le tipologie di variazione sopra esposte, sono conformi a quanto disposto al c. 7 del suddetto articolo, e sono determinate da esigenze oggettive per dare l’opera compiuta e funzionale, nel completo interesse della S.A.;
- il collaudatore tecnico amministrativo ha rilasciato il proprio parere sulla variante prot. n. AOO_108/13/11/2023/0013892 richiedendo alcune precisazioni in n. 2 elaborati di perizia, riscontrati opportunamente dal DLL;
- l’impresa mandataria ha sottoscritto per accettazione gli atti contabili della seconda perizia di variante in data 18/10/2023, acquisiti agli atti con prot. n. AOO_108/19/10/2023/0012841;
- per la realizzazione delle diverse e suppletive opere occorre eseguire alcune lavorazioni i cui prezzi unitari non figurano nell’elenco prezzi che forma parte integrante del contratto suddetto; pertanto, è stato necessario concordare con l’impresa n. 45 nuovi prezzi, in parte desunti dal prezzario Regione Puglia ed in parte da analisi prezzi;
- l’impresa ha altresì sottoscritto lo schema di atto aggiuntivo n. 2, assunto agli atti con prot. n. AOO_108/13/11/2023/0013856;
- nello schema di atti aggiuntivo, tra l’altro, si da evidenza del concordamento ed accettazione dei nuovi prezzi contrattuali, e si dichiarano sciolte le riserve poste



nel registro di contabilità nel 2° e 3° SAL;

- il RUP ha quindi accertato che:
 - per quanto attiene le cause annoverate come “imprevisti” che hanno reso necessaria la redazione della variante in corso d’opera, le stesse erano imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori e, comunque, non imputabili alla stazione appaltante;
 - le opere supplementari proposte si sono rese necessarie in fase di esecuzione dei lavori, per garantire la piena funzionalità dell’opera e sono ad esclusivo vantaggio ed interesse della S.A.;
 - le esigenze relative alle modifiche proposte nella perizia di variante n. 2, rispetto alle modifiche di cui alla variante n. 1, sono scaturite in momenti differenti dell’appalto e sono riconducibili ad esigenze di natura diversa riscontrate solo in fase di esecuzione dei lavori, quindi, non valutabili propriamente in fase di avvio dei lavori;
 - nel complesso le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto;
 - la variante e le modifiche al progetto sono compatibili e quindi autorizzabili ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. “b” e “c” e comma 2 lett. “b” del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il RUP ha effettuato, altresì, la verifica preventiva della copertura economica per le conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto, rilevando la necessità di reperire ulteriori fondi per la copertura complessiva del nuovo q.e. di variante, evidenziando alla Stazione Appaltante che in mancanza di una formale autorizzazione della perizia non avrebbe potuto essere assicurata la corretta e completa esecuzione dell’intervento;

CONSIDERATO, altresì che:

- con nota prot n. AOO_108/10/10/2023/0012338 è stato richiesto al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, titolare del progetto, di presentare un’istanza all’Autorità di Gestione per la variazione del budget di progetto in modo da reperire le somme necessarie dai fondi stanziati per l’acquisto delle attrezzature;
- con nota prot. n. A001/PROT 0000943 del 17/10/23 il Direttore del Dipartimento Agricoltura ha comunicato l’avvenuta approvazione della modifica al budget richiesta;
- **VISTA** la perizia di variante a firma del Direttore dei lavori ing. Alfredo Ferrandino, inoltrata con pec del 07/11/2023, prot. n. AOO_108/08/11/2023/1366715 per l’importo complessivo di € **3.080.000,00**, in aumento di € 320.000,00 rispetto al q.e. di variante n. 1, ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	Progetto Esecutivo	Rimodulato post gara	Perizia Variante	di	Perizia Variante	di
------------------	--------------------	----------------------	------------------	----	------------------	----



A		LAVORI				
A.1	Lavori a corpo	€ 1.812.938,16	€ 1.812.938,16	€ 2.471.149,49	€ 2.833.597,51	
	a detrarre ribasso del 16,62%		€ 301.615,61	€ 410.705,05	€ 470.943,91	
TOTALE LAVORI		€ 1.812.938,16	€ 1.511.322,55	€ 2.060.444,44	€ 2.362.653,60	
A.2	Oneri della sicurezza	€ 41.739,32	€ 41.739,32	€ 41.739,32	€ 62.344,70	
TOTALE LAVORI (A)		€ 1.854.677,48	€ 1.553.061,87	€ 2.102.183,76	€ 2.424.998,30	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Lavori in economia	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	
B.3	Imprevisti (in arrotondamento)	€ 92.274,53	€ 424.051,70	€ 23.000,00	€ 0,00	
B.4	Accantonamento di cui all'art. 106, commi 1, del Codice - 10%	€ 181.293,82	€ 181.293,82	€ 181.293,82	€ 188.579,69	
B.5	Spese tecniche per incarichi esterni (Direzione lavori + Perizia di variante + Calcoli + Inarcassa e IVA)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 143.514,62	€ 151.795,22	
B.6	Spese tecniche incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 2%	€ 37.093,55	€ 37.093,55	€ 50.257,78	€ 52.126,96	
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali	€ 4.192,88	€ 4.192,88	€ 4.531,64	€ 0,00	



	collaudi specialistici				
B.8	I.V.A. su A) Lavori - 10%	€ 185.467,75	€ 155.306,19	€ 210.218,38	€ 242.499,83
TOTALE SOMME A					
DISPOSIZIONE DELL'AMMIN. (B)		€ 625.322,52	€ 926.938,13	€ 657.816,24	€ 655.001,70
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 2.480.000,00	€ 2.480.000,00	€ 2.760.000,00	€ 3.080.000,00

- con l'approvazione della variante occorre riconoscere alla direzione lavori il corrispettivo per la redazione della nuova variante che al netto del ribasso offerto del 11,50% ammonta a: complessivi **€. 8.280,60** di cui €. 6.526,33 per redazione di variante di assestamento e variazioni delle quantità con riassetto dell'intera contabilità di progetto, al netto del ribasso di 11,50%, oltre CNAIP al 4% pari ad €. 261,05 ed IVA al 22% pari ad €. 1.493,22;

DATO ATTO che a seguito della modifica al budget richiesta, prot. n. A001/PROT 0000943 del 17/10/23, occorre effettuare una variazione di bilancio tra i capitoli istituiti per il programma Creative@HUBs, ed in particolare tra U1160449-U1160949, istituiti per acquisto attrezzature e i capitoli U1160448-U1160948 per esecuzione lavori;

VISTI:

- la preventiva accettazione da parte dell'impresa esecutrice esplicitata mediante sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, e del contratto di appalto;
- autorizzazione sismica rilasciata ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Struttura Provinciale di Foggia per l'esecuzione delle opere strutturali in variante identificata alla Pratica n. 3/2022 – Prot. n. AOO_064/14/04/2023/0006050;
- parere del collaudatore tecnico amministrativo ai sensi all'art. 219 del D.P.R. 207/2010 prot. n. AOO_108/13/11/2023/0013892;
- il contratto di appalto Rep. n. 025048 del 02/05/2023, e l'atto aggiuntivo n. 1 Rep. n. 025092 del 09/06/2023;
- la ripartizione degli importi contrattuali tra l'impresa EDILSINA COSTRUZIONI S.r.l., mandataria e l'impresa GIANNELLI IMPIANTI s.r.l., mandante riportata negli atti contabili di perizia da cui si deduce la seguente suddivisione dei maggiori importi di variante:

	VAR. N. 1	VAR. N. 2	maggiore importo
netto			
EDILSINA C. S.r.l.	€. 1.779.302,20	€. 2.086.814,02	€. 307.511,82
GIANNELLI I. s.r.l.	€. 322.881,56	€. 338.184,28	€. 15.302,72
Totale	€. 2.102.183,76	€. 2.424.998,30	€. 322.814,54



- i maggiori importi comprensivi di IVA da impegnare in favore delle suddette imprese sono:

	LAVORI	IVA	TOTALE
EDILSINA C. S.r.l.	€. 307.511,82	€. 30.751,18	€. 338.263,00
GIANNELLI I. s.r.l.	€. 15.302,72	€. 1.530,27	€. 16.832,99
Totale	€. 322.814,54	€. 32.281,45	€. 355.095,99

RICHIAMATO il vigente D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 ss.mm.ii. "Codice dei contratti", ed in particolare l'articolo 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*";

RITENUTO per tutto quanto sopra rappresentato procedere:

- all'approvazione della perizia di variante redatta dall'ing. Alfredo Ferrandino, direttore dei lavori in oggetto, per un importo di quadro economico pari ad **€. 3.080.000,00**, come riportato in narrativa, e per una maggiore spesa netta per lavori di **€. 322.814,54** oltre **€. 32.281,45** per IVA al 10%, contenuta nel limite di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;
- alla variazione compensativa dell'importo di **€. 272.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 dal capitolo U1160449 al capitolo U1160448;
- alla variazione compensativa dell'importo di **€. 48.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023, dal capitolo U1160949 al capitolo U1160948;
- ad accertare la somma complessiva di **€. 320.000,00** sui capitoli E4025010-E4022865, Bil. Vinc. Es. 2023, come di seguito definito:
 - €. 272.000,00 sul capitolo E4025010;
 - €. 48.000,00 sul capitolo E4022865;
- ad impegnare la somma complessiva di **€. 320.000,00** (pari ad €. 290.909,09 per lavori oltre € 29.090,91 per IVA al 10%), sui capitoli U1160449 - U1160949, Bil. Vinc. Es. 2023, in favore della ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, come di seguito specificato:
 - €. 272.000,00 sul capitolo U1160448 (€. 247.272,73 per lavori oltre € 24.727,27 per IVA al 10%);
 - €. 48.000,00 sul capitolo U1160948 (€. 43.636,36 per lavori oltre € 4.363,64 per IVA al 10%);
- ad impegnare sul cap. 3430, Bil. Aut. Es. 2023, la somma di complessivi **€. 35.095,99** a parziale discarico della prenotazione d'impegno n. 3523001190 effettuato sullo stesso capitolo a seguito della prenotazione di cui all'A.D. 108/2023/171, in favore dei seguenti beneficiari:
 - per **€. 18.263,00** (pari ad €. 16.602,73 per lavori oltre € 1.660,27 per IVA al 10%), alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725;



- per **€. 16.832,99** (pari ad €. 15.302,72 per lavori oltre € 1.530,27 per IVA al 10%), alla ditta GIANNELLI IMPIANTI s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720;
- ad impegnare sul cap. 3430, Bil. Aut. Es. 2023, la somma di complessivi **€. 1.869,18** a parziale discarico della prenotazione d'impegno n. 3523001190 effettuato sullo stesso capitolo a seguito della prenotazione di cui all'A.D. n. 108/2023/171, in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, individuati per l'esecuzione dell'opera;
- a confermare l'importo residuale di **€. 51.262,35** sulla prenotazione di impegno n. 3523001190, a valere sul cap. 3430, quale valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico di variante, per le quali si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza;
- a dare atto che l'impegno a favore del tecnico incaricato della direzione lavori, per complessivi **€. 8.280,60** sarà effettuato con atto successivo sulla suddetta prenotazione n. 3523001190 a valere sul capitolo 3430, Bil. Es. 2023.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 E DEL D.L.GS. n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto alla tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e ss.mm. in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.


Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI


ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

Documento di programmazione: DGR n. 273 del 15/02/2019 con cui la Giunta regionale ha preso atto della partecipazione dei Dipartimenti alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA / ITALIA 2014/2020, in qualità di capofila e partner. Esercizio finanziario 2022-2023 - Bilancio: Vincolato.



VARIAZIONE	
Bilancio	Vincolato
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	14.01
Variazione compensativa Capitolo di spesa	- € 272.000,00 U1160449 - Miss.19 - Prog. 2 - P.C. 2.02.01.05 Codice Gestionale U.2.02.01.05.999 3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE
Variazione compensativa Capitolo di spesa	+ € 272.000,00 U1160448 - Miss.19 - Prog. 2 - P.C. 2.02.03.06 Codice Gestionale U.2.02.03.06.999 3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE
Variazione compensativa Capitolo di spesa	- € 48.000,00 U1160949 - Miss.19 - Prog. 2 - P.C. 2.02.01.05 Codice Gestionale U.2.02.01.05.999 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Variazione compensativa Capitolo di spesa	+ € 48.000,00 U1160948 - Miss.19 - Prog.2 -- P.C. 2.02.03.06 Codice Gestionale U.2.02.03.06.999 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 27 del 24/01/2023;• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;• le variazioni in questione rientrano nella disponibilità attribuita sui capitoli menzionati.
ACCERTAMENTO	
Bilancio	VINCOLATO
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	14.01
Capitolo di entrata	E4025010 - P.C. 4.02.05.07
Codice Gestionale	E.4.02.05.07.01
Codice UE	1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento di progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Importo complessivo da	€ 272.000,00



accertare	
Titolo giuridico	Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto Ref_Prot_JS_199_2019 del 07/03/2019 (All. "A" composto da n. 2 facciate e relativa application form di progetto (rif. pag. 10 et 18-19)
Debitore	Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco-Grecia
Capitolo di entrata	E4022865 - P.C. 4.02.01.01
Codice Gestionale	E.4.02.01.01.999
Codice UE	1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento di progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Importo complessivo da accertare	€. 48.000,00
Titolo giuridico	Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l'accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai "contributi a rendicontazione
Debitore	Agenzia per la Coesione Territoriale
Causale dell'accertamento impegno	"Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia". Approvazione perizia di variante n. 2.
IMPEGNO	
Bilancio	VINCOLATO
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	14.01
Capitolo di spesa	U1160448 - Miss.19 - Prog. 2 - P.C. 2.02.03.06
Codice Gestionale	U.2.02.03.06.999
Codice UE	3 - Spese finanziate da trasferimenti della UE
Importo complessivo da impegnare	€. 272.000,00
Capitolo di spesa	U1160948 - Miss.19 - Prog.2 -P.C. 2.02.03.06
Codice Gestionale	U.2.02.03.06.999
Codice UE	4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea
Importo complessivo da impegnare	€. 48.000,00
Causale dell'impegno	"Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative



	<i>industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia". Approvazione perizia di variante n. 2.</i>
Creditori	ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725
Termine entro il quale l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente	Già perfezionata
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;• si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430.
D.lgs. n. 33/2013	Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27.
IMPEGNO	
Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	10.06
Capitolo di spesa	3430 -- Miss.1 - Prog.5 - P.C. 2.02.01.09
Codice Gestionale	U.2.02.01.09.019
Codice UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Importo complessivo da impegnare	€. 36 965,17
A.D. prenotazione di spesa Numero di prenotazione d'impegno	108/2023/171 n. 3523001190
Causale dell'impegno	<i>"Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia". Approvazione perizia di variante n. 2.</i>
Creditori	per €. 18.263,00 alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725; per €. 16.832,99 alla ditta GIANNELLI IMPIANTI s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720 per € 1.869,18 i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;
Termine entro il quale	Già perfezionata



l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente	
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 27 del 24/01/2023;• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;• si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430.
D.lgs. n. 33/2013	Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27.

Si conferma la somma residuale di **€. 51.262,35** dell'impegno n. 3523001190 effettuato sul cap. 3430, di cui alla prenotazione effettuata con A.D. n. 108/2023/0171, e si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

*Il Responsabile PO Bilancio adempimenti contabili
e controllo di gestione
dott.ssa Concetta Lanotte*

RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate di:

APPROVARE la perizia di variante redatta dall'ing. Alfredo Ferrandino, direttore dei lavori in oggetto, per un importo di quadro economico pari ad **€. 3.080.000,00**, come



riportato in narrativa, e per una maggiore spesa netta per lavori di **€. 322.814,54** oltre **€. 32.281,45** per IVA al 10%, contenuta nel limite di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;

PROCEDERE ALLA VARIAZIONE COMPENSATIVA dell'importo di **€. 272.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 dal capitolo U1160449 al capitolo U1160448;

PROCEDERE ALLA VARIAZIONE COMPENSATIVA dell'importo di **€. 48.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023, dal capitolo U1160949 al capitolo U1160948;

ACCERTARE sui cap. ad accertare la somma complessiva di **€. 320.000,00** sui capitoli E4025010- E4022865, Bil. Vinc. Es. 2023, come di seguito definito:

- €. 272.000,00 sul capitolo E4025010;
- €. 48.000,00 sul capitolo E4022865;

IMPEGNARE la somma complessiva di **€. 320.000,00** (pari ad €. 290.909,09 per lavori oltre € 29.090,91 per IVA al 10%), alla sui capitoli U1160449 - U1160949, Bil. Vinc. Es. 2023, in favore della ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, come di seguito specificato:

- €. 272.000,00 sul capitolo U1160448 (€. 247.272,73 per lavori oltre €. 24.727,27 per IVA al 10%);
- €. 48.000,00 sul capitolo U1160948 (€. 43.636,36 per lavori oltre €. 4.363,64 per IVA al 10%);

IMPEGNARE sul cap. 3430, Bil. Aut. Es. 2023, la somma di complessivi **€. 35.095,99** a discarico dell'impegno n. 3523001190 effettuato sullo stesso capitolo a seguito della prenotazione di cui all'A.D. 108/2023/0171, in favore dei seguenti beneficiari:

- per **€. 18.263,00** (pari ad €. 16.602,73 per lavori oltre € 1.660,27 per IVA al 10%), alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725;
- per **€. 16.832,99** (pari ad €. 15.302,72 per lavori oltre € 1.530,27 per IVA al 10%), alla ditta GIANNELLI IMPIANTI s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720;

IMPEGNARE sul cap. 3430, Bil. Aut. Es. 2023, la somma di complessivi **€. 1.869,18** a discarico dell'impegno n. 3523001190 effettuato sullo stesso capitolo a seguito della prenotazione di cui all'A.D. n. 108/2023/0171, in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, individuati per l'esecuzione dell'opera;

CONFERMARE l'importo residuale di **€. 51.262,35** sulla prenotazione di impegno n. 3523001190, a valere sul cap. 3430, quale valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico di variante, per



le quali si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza;

DARE ATTO che l'impegno a favore del tecnico incaricato della direzione lavori, per complessivi **8.280,60** sarà effettuato con atto successivo sulla suddetta prenotazione n. 3523001190 a valere sul capitolo 3430, Bil. Es. 2023;

DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento:

- a. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- b. sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale”- sottosezione “Albo pretorio on line”;
- c. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “ Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- d. sarà conservato nell'archivio documentale dell'Ente (Diogene);
- e. sarà trasmesso:
 1. alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
 2. al Responsabile Unico del Procedimento, ing. M. Claudia Zingariello;
 3. al Direttore dei lavori, ing. Alfredo Ferrandino, pec: alfredo.ferrandino@ingpec.eu;
 4. al CSE arch. Umberto Sanguedolce, pec: umberto.sanguedolce@archiworldpec.it;
 5. al collaudatore statico, arch. Maddalena Bellobuono;
 6. al collaudatore tecnico amministrativo, ing. Michele Fazio;
 7. all'impresa mandataria EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s con sede in Altamura (BA), pec: edilsinagare@pec.it;
 8. all'impresa mandante GIANNELLI IMPIANTI s.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA), pec: giannelliimpianti@pec.it.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori
Maria Claudia Zingariello

P.O. Bilancio, Adempimenti Contabili e Controllo di Gestione Bilancio
Concetta Lanotte

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Costanza Moreo