



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Demanio e Patrimonio
Tipo materia	Codice dei Contratti Pubblici
Materia	Lavori: realizzazione opere pubbliche
Sotto Materia	Attività di RUP, Direttore dei Lavori, Collaudo
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Altro
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00171 del 12/05/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2023/00166

OGGETTO: CIG: 9222916F0A - CUP: B39D19000090007 D.G.R. 1362/2020 – Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia. Approvazione perizia di variante n. 1. Impegno della spesa.



Il giorno 12/05/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il giorno 11 maggio 2023, in Bari, nella sede della Sezione alla via G. Gentile n. 52,

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;

Vista la D.G.R. Puglia n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01;

Visto il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101;

Visto l'art. 45 della L.R. n. 10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal dirigente del Servizio Personale, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015;

Visto il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016 avente ad oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Demanio e Patrimonio alla Dott.ssa Costanza Moreo;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023";

Vista la Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025"

Vista la D.G.R. n. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";

Vista il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"";

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito denominato "Codice");

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione



e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)»;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO che:

- Con D.G.R. n. 221 del 25/02/2020, la Giunta Regionale ha:
 - **Preso atto** dell'avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto CREATIVE@HUBS nell'ambito della 5^a targeted call for strategic projects del Programma di Cooperazione “interreg Grecia – Italia 2014-2020”;
 - **Approvato** le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio 2020-2022, tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto, anche mediante l'istituzione di capitoli di spesa tra cui i capitoli di entrate E402510 e E4022865, ed i capitoli di spesa U1160448 e U1160948 per l'esecuzione dei lavori, 1160449 e 1160949 per acquisto delle attrezzature;
- con DGR n. 1362 del 12/08/2020 è stato demandato alla Sezione Demanio e Patrimonio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25 della Fiera di Foggia per la realizzazione di una nuova struttura, Hub, come previsto nel progetto Creative@Hub;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 526 del 05/11/2020 si è provveduto, tra l'altro, a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, l'ing. Maria Claudia Zingariello, funzionario tecnico regionale;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1129 del 12/10/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **Affidare** l'incarico di progettazione esecutiva dell'intervento denominato “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia”, all'ing. Giovanni Pitta, ...<<omissis>>..., quale estensione dell'incarico inerente la stessa progettazione già affidato con A.D. n. 769 del 01/06/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1130 del 12/10/2021 si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **Affidare** l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell'intervento denominato “CREATIVE@HUBS-Holistic



networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione fieristico n. 25, ubicato, all'interno della Fiera di Foggia", all'arch. Umberto Sanguedolce, ...<<omissis>>..., quale estensione dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione già affidato con A.D. n. 655 del 06/05/2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con PEC del 31/12/2021 il progettista incaricato ing. PITTA ha inviato la documentazione completa del progetto esecutivo, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'arch. Umberto Sanguedolce;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 1228 del 25/11/2021 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare ad ASSET le attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'intervento di che trattasi;
- stante la verifica positiva effettuata da ASSET il progetto è stato validato dal RUP con verbale prot. n. 6879 del 06/05/2022;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 353 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il progetto esecutivo denominato "Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia" redatto dall'ing. Giovanni Pitta e comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'arch. Umberto Sanguedolce;
- in esito alle positive acquisizioni istruttorie con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 354 del 09/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **Confermare** l'approvazione del progetto esecutivo denominato "Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020 – Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs - Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia" redatto dall'ing. Giovanni Pitta e comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall'arch. Umberto Sanguedolce;
 - **Confermare** l'approvazione del relativo quadro economico per complessivi €. 2.480.000,00;
 - **Contrarre**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e della L. n. 108/2021, procedendo all'indizione della procedura di affidamento necessaria all'esecuzione dell'intervento mediante procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati tramite sorteggio dagli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020 ss.mm.ii.;



- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 622 del 16/09/2022 si è provveduto, tra l'altro, a:
 - **Aggiudicare** all'ATI costituenda dalla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725, mandataria, e dalla ditta GIANNELLI IMPIANTI SRL con sede in Gravina in Puglia (BA), P.IVA 05556630720, mandante, l'esecuzione dei lavori in questione al ribasso offerto del 16,620% (diconsi SEDICI virgola seicentoventi per cento) quale migliore offerta ottenuta in sede di gara;
 - **Approvare**, conseguentemente, il quadro economico di seguito riarticolato: ...<<omissis>>...
 - **Impegnare** la somma di complessivi €. 1.745.461,61 come di seguito specificato: ...<<omissis>>...
 - **Dare atto** che per quanto attiene la somma di €. 729.080,46, valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico quali residui, calcolate al netto di € 5.457,93 già liquidate con A.D. n. 146 del 21/03/2022 e A.D. n. 531 del 28/06/2022, si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza, e si conferma l'importo residuale dell'impegno n. 3022017990 del 15/07/2022 effettuato sul cap. 3430 con A.D. n. 1269 del 14/12/2021;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 707 del 08/11/2022 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione e di cui all'A.D. n. 622 del 16/09/2022;
- con A.D. della dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 734 del 15/11/2022 si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 32 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. l'incarico di Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto all'ing. Alfredo Ferrandino, con studio professionale in Foggia;

CONSIDERATO che:

- la consegna dei lavori è stata regolarmente effettuata dal Direttore dei Lavori, in urgenza sotto riserva di legge, in data 23/11/2022 con sottoscrizione senza riserve da parte dell'ATI, del relativo verbale redatto in pari data ed assunto agli atti con prot. n. 15466 del 24/11/2022;
- l'urgenza era dettata dalla necessità di realizzare l'opera in coerenza con le scadenze del progetto Creative@Hubs;
- successivamente all'avvio dei lavori con nota pec del 15/12/2022, acquisita agli atti di ufficio con prot. n. AOO_108/PROT/16/12/2022/16548, l'impresa EDIL SINA COSTRUZIONI s.r.l.s. ha comunicato di aver riscontrato delle criticità sugli elaborati progettuali strutturali ed architettonici, chiedendo opportuno riscontro;
- lo stato dei lavori prevedeva l'imminente esecuzione delle opere strutturali ed in particolare delle opere di fondazione, pertanto nella stessa nota l'impresa chiedeva, altresì, la possibilità di sospendere i lavori in attesa dei suddetti



- riscontri;
- tenuto conto dell'iter procedurale e temporale seguito per la redazione ed approvazione della progettazione esecutiva delle opere di che trattasi, visti i tempi e le modalità della procedura di affidamento espletata, con nota prot. n. AOO_108/PROT/16/12/2022/0016565, è stato richiesto al progettista delle opere, al Direttore dei lavori e ad ASSET, soggetto incaricato della verifica del progetto, di fornire con urgenza opportuni ed esaustivi riscontri a quanto rilevato dall'Impresa appaltatrice, entro 10gg dalla ricezione della stessa;
 - a seguito della riunione urgente indetta in data 19/12/2022 con i soggetti destinatari della nota prot. n. AOO_108/PROT/16/12/2022/0016565, si è stabilito di anticipare il termine di invio dei riscontri richiesti al 23/12/2022, come riportato nel verbale redatto al termine dell'incontro e assunto agli atti con prot. n. AOO_108/PROT/19/12/2022/016684;
 - i riscontri del progettista e del Direttore dei Lavori, inviati a mezzo pec, sono pervenuti in data 23/12/2022;
 - la nota di riscontro di ASSET è stata inviata a mezzo pec il 28/12/2022;
 - a seguito delle risultanze dei riscontri forniti con nota del RUP, assunta agli atti con prot. n. AOO_108/PROT/28/12/2022/0016970, è stato richiesto al progettista di effettuare un ricalcolo della struttura tenendo conto di quanto emerso in base ai riscontri forniti, ed inoltrare le risultanze delle suddette verifiche entro il 09/01/2023;
 - il progettista ha completato l'inoltro degli elaborati relativi alla verifica eseguita in data 12/01/2023;
 - vista la disponibilità della struttura CAB di ASSET ad eseguire nuova verifica progettuale con livello di approfondimento superiore, sulle risultanze delle verifiche affidate al progettista, dichiarata in sede di riunione del 19/12/2022, giusto verbale prot. n. AOO_108/19/12/2022/0016684, con nota del 12/01/2023 prot. n. AOO_108/PROT_12/01/2023/0000475 è stata inviata ad ASSET la nuova documentazione progettuale prodotta, e contestualmente è stato richiesto l'avvio delle attività di verifiche del nuovo calcolo delle strutture;
 - ASSET ha fornito il proprio rapporto in data 13/02/2023, riscontrando alcuni rilievi ed azioni correttive da effettuare sugli elaborati inviati;
 - In data 16/02/2023 è stata convocata una riunione presso la sede degli uffici della Sezione Demanio e Patrimonio con il progettista ed il DLL per individuare le azioni correttive;
 - a seguito della riunione del 16/02/2023 il progettista ha consegnato a mezzo pec in data 22/02/2023 gli esiti di un nuovo ricalcolo della struttura, effettuato sempre in riscontro a quanto richiesto nella nota del 28/12/2022 prot. n. AOO_108 /PROT_28/12/2022/0016970;
 - in data 22/02/2023 è stata convocata una nuova riunione con il progettista ed il DLL le cui risultanze sono state riassunte nella nota del RUP prot. n. AOO_108/PROT_23/02/2023/0002333;
 - in sede di riunione il progettista ha dichiarato che nell'ultimo calcolo è stato necessario effettuare delle modifiche dimensionali di alcuni elementi strutturali come previsti nel progetto originario, intervenendo sulla geometria delle sezioni di alcune travi, sia di elevazione che di fondazione, e dei pilastri e sugli spessori



- dei solai;
- tali variazioni dimensionali, globalmente modeste seppur diffuse, comportano comunque una variazione della soluzione progettuale posta a base di gara;
 - in base a tutti gli elementi forniti dal progettista, dal direttore dei lavori e da ASSET, il RUP ha constatato la necessità non eludibile di effettuare una rivisitazione della soluzione progettuale proposta inizialmente e pertanto con la stessa nota prot. AOO_108/PROT_23/02/2023/0002333 ha autorizzato il Direttore dei lavori alla redazione di una variante progettuale;
 - con la stessa nota prot. AOO_108/PROT_02/03/2023/0002333 il RUP ha disposto che a seguito della redazione della variante e prima della sua approvazione dovessero essere necessariamente acquisiti:
 - la preventiva accettazione da parte dell'impresa esecutrice;
 - parere del collaudatore statico, e sottoscrizione dell'istanza del rilascio dell'autorizzazione sismica della variante ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001;
 - autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001;
 - parere del collaudatore tecnico amministrativo ai sensi all'art. 219 del D.P.R. 207/2010;
 - parere di conformità da parte di ASSET;
 - il DLL ha effettuato riscontri preliminari per la corretta individuazione delle modifiche da sviluppare in sede di redazione della variante, inviando le relative risultanze con nota del 02/03/2023 acquisita agli atti di ufficio con prot. n. AOO_108/PROT_13/03/2023/0003133;
 - in base agli accertamenti effettuati in cantiere, a seguito degli scavi eseguiti, il DLL ha riscontrato la presenza di alcune sacche di terreno vegetale alla profondità di posa delle fondazioni, non facilmente rilevabili in sede di indagini, che risultano avere una profondità che si attesta ad una quota di circa 180 cm, maggiore di 150 cm come previsto in progetto;
 - il DLL ha, pertanto, ritenuto necessario uniformare il piano di posa di tutte le fondazioni alla quota di -180 cm dal piano campagna, nel rispetto delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018, per garantire il completo raggiungimento dello strato di materiale ghiaioso-sabbioso indicati nella Relazione Geologica come idoneo per la posa delle fondazioni;
 - tale assunto determina una modifica delle strutture di fondazioni con annesse lavorazioni aggiuntive, quali scavi di sbancamento e realizzazione di un vespaio areato, che rientrano nella fattispecie di modifica prevista dall'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - per rendere i tempi di esecuzione delle opere compatibili con le tempistiche vincolate alle scadenze del progetto Creative@Hubs, il DLL ha individuato altre modifiche volte all'ottimizzazione ed al miglioramento della soluzione progettuale, tra cui la sostituzione della struttura di copertura dell'auditorium (Corpo "B"), inizialmente prevista in acciaio, con un solaio prefabbricato composto da tegoli TT in c.a.p. per grandi luci;
 - tali soluzioni migliorative, che tra l'altro hanno determinato anche un adeguamento delle strutture portanti in elevazioni, rientrano nella fattispecie di



- modifiche prevista dall'art. 106 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con pec del 15/03/2023 prot. n. AOO_108/PROT_21/03/2023/0003473, integrata successivamente in data 22/03/2023 prot. n. AOO_108/28/03/2023/3803, il DLL ha trasmesso al RUP una proposta di Perizia di Variante suppletiva e di assestamento dei lavori per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO, altresì che:

- in data 31/03/2023 il collaudatore tecnico amministrativo ha rilasciato il proprio parere sulla variante prot. n. AOO_108/PROT/31/03/2023/0004017, formulando alcune richieste di chiarimenti;
- in pari data il RUP ha fornito opportuni riscontri al collaudatore T.A. con nota prot. n. AOO_108/PROT/03/04/2023/0004027;
- non essendo pervenute ulteriori richieste di integrazione da parte del C.T.A. si ritiene che le richieste siano state correttamente evase;
- in data 05/04/2023 il Collaudatore statico ha sottoscritto l'istanza di autorizzazione sismica per le opere strutturali di cui al progetto di variante;
- la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture ha rilasciato l'autorizzazione sismica alla realizzazione delle nuove opere strutturali, iscritta al n. 01/2023 REG_OOPP, trasmessa con nota prot. n. AOO_064/PROT/14/04/2023/0006050 in data 14/04/2023;
- l'impresa ha sottoscritto il contratto di appalto in data 11/04/2023;
- a seguito degli esiti della riunione interdipartimentale del 12/04/2023 è stato dato atto che:
 - per l'approvazione della variante possono essere ritenuti sufficienti i pareri espressi dalle figure interessate nell'esecuzione dell'appalto, presenti all'incontro, e che pertanto, non sussistono motivi ostativi per procedere all'approvazione della perizia di variante;
 - per quanto riguarda le procedure codificate attuate da ASSET per l'espletamento delle attività di verifica degli elaborati di variante al fine del rilascio del parere di conformità, si è accertato che le stesse richiedono tempistiche non più compatibili con i tempi ristretti per l'approvazione della variante;
 - considerato che dalla lettura della norma si desume la facoltà e non necessità di acquisire ulteriore parere di conformità sul progetto di variante, per il quale è stata acquisita l'autorizzazione sismica, e visto il parere di conformità già rilasciato da ASSET per il progetto esecutivo originale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 50/2016, si è ritenuto possibile interrompere la procedura di verifica in essere al fine di accelerare l'iter di approvazione della variante.
- nella stessa riunione è stato altresì richiesto al DLL di inserire nel computo metrico di variante i costi aggiuntivi da riconoscere all'impresa esecutrice per impiego di ulteriore manodopera ed attrezzature necessari al conseguimento dell'obiettivo perentorio di ultimazione dei lavori a tutto il 30/11/2023 in



funzione delle rigide tempistiche del progetto interreg da cui derivano i finanziamenti delle opere;

- a seguito delle comunicazioni intercorse tra la Sezione Demanio e Patrimonio e l'impresa esecutrice di cui alle note prot. n. AOO_108/18/04/2023/4711 e prot. n. AOO_108/20/04/2023/4842, è stata convocata una riunione tra le parti in data 20/04/2023 presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio;
- come riportato nel verbale prot. n. AOO_108/20/04/2023/4846, all'esito di tale riunione è stato indicato quale criterio di stima dei suddetti costi aggiuntivi la proposta formulata dal RUP e dal DLL riportata nella nota prot. n. AOO_108/18/04/2023/4711 applicato alla effettiva tempistica prevista per la realizzazione dei lavori, ed incrementando la stima ottenuta delle percentuali indicate dall'art. 32, c. 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- in data 03/05/2023 il DLL ha trasmesso i documenti tecnico-economici di variante aggiornati prot. n. AOO_108/10/05/2023/5636;
- la variazione dell'importo contrattuale stimato al netto del ribasso del 16,62% ammonta complessivamente ad **€ 549.121,90**, pari ad un incremento percentuale del 35,36% di cui il 19,06% è relativo alla esecuzione di diverse e suppletive lavorazioni introdotte con la variante, la restante parte corrisponde alla maggiorazione effettuata sull'intero importo dei lavori per tener conto dell'impiego di ulteriore manodopera ed attrezzature in relazione alle esigenze della committenza di concludere i lavori entro e non oltre il 30/11/2023;
- l'incremento percentuale del 35,36% complessivo rispetta in quota parte i limiti di spesa previsti per legge per le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la maggior parte del suddetto incremento è, infatti, riconducibile a modifiche dovute a circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione in fase di redazione del progetto esecutivo, quali problematiche geologiche riscontrate in fase di esecuzione di scavo e la necessità di contrazione dei tempi di esecuzione, che rientrano nella fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- la stima delle variazioni delle lavorazioni inquadrate nella fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono, invece, ben al di sotto del limite del 15% di variazione dell'importo contrattuale;
- il RUP ha quindi accertato:
 - la compatibilità delle opere di che trattasi con quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. "c", e comma 2, lett. "b" del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - che le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto;
- il RUP ha effettuato, altresì, la verifica preventiva della copertura economica per le conseguenti procedure di modifica del contratto di appalto, rilevando la necessità di reperire ulteriori fondi per la copertura complessiva del nuovo q.e. di variante, evidenziando alla Stazione Appaltante che in mancanza di una formale autorizzazione della perizia non avrebbe potuto essere assicurata la corretta e completa esecuzione dell'intervento;
- è stata quindi verificata e riscontrata la possibilità di reperire ulteriori fondi dal



- cap. 3430 del Bil. Aut. Regionale a. 2023;
- la perizia afferisce ad una proposta di modifica della struttura in c.a. prevista in progetto e della modalità di lavorazione; è finalizzata al miglioramento della efficacia delle stesse, nonché della loro modalità di esecuzione con particolare riferimento alla contrazione delle tempistiche di realizzazione, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da valutazioni sopravvenute alla fase di redazione del progetto esecutivo;
 - in data 10/05/2023 è pervenuta l'accettazione da parte dell'impresa alla esecuzione delle nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, AOO_108/10/05/2023/5649;
 - il corrispettivo previsto per l'incarico di direzione dei lavori affidato con A.D. n. 734 del 15/11/10/2022 non contemplava oneri per la redazione di varianti ed era stato stimato sull'importo di progetto posto a base di gara;
 - con l'approvazione della variante gli ulteriori importi da riconoscere per la direzione lavori al netto del ribasso offerto del 11,50% sono: €. 15.006,97 per redazione di variante di assestamento e variazioni delle quantità, € 12.987,00 per calcoli strutture ed €. 14.453,00 per incremento oneri di direzione lavori a seguito dell'incremento dell'importo dei lavori, per un totale di €. 42.447,07 al netto del ribasso di 11,50% oltre CNAIP al 4% pari ad €. 1.697,88 ed IVA al 22% pari ad €. 9.711,89, per complessivi **€. 53.856,84**;
 - in analogia gli ulteriori importi da riconoscere per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per maggiore importo dei lavori ammontano a **€ 15.558,14** (pari ad €. 12.262,08 al netto del ribasso di 19,40% per oneri professionali oltre CNAIP al 4% pari ad €. 490,48 ed IVA al 22% pari ad €. 2.805,56);

VISTA la perizia di variante a firma del Direttore dei lavori ing. Alfredo Ferrandino, inoltrata in data 15/03/2023 prot. n. AOO_108/PROT_21/03/2023/0003473, integrata in data 22/03/2023, prot. n. AOO_108/PROT_23/03/2023/0003803, e successivamente modificata in data 03/05/2023, prot. n. AOO_108/PROT/03/05/2023/0005636 per l'importo complessivo di **€. 2.760.000,00**, in aumento di €. 280.000,00 rispetto al q.e. di progetto, ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		Progetto Esecutivo	Rimodulato post gara	Perizia di Variante
A	LAVORI			
	A.1 Lavori a corpo	€ 1.812.938,16	€ 1.812.572,02	€ 2.471.149,49
	a detrarre ribasso del 16,62%		€ 301.249,47	€ 410.705,05
TOTALE LAVORI		€ 1.812.938,16	€ 1.511.322,55	€ 2.060.444,44
	A.2 Oneri della sicurezza	€ 36.192,98	€ 36.192,98	€ 41.739,32
TOTALE LAVORI (A)		€ 1.854.677,48	€	€



			1.553.061,87	2.102.183,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B.3	Imprevisti (in arrotondamento)	€ 92.274,53	€ 424.051,70	€ 23.000,00
B.4	Accantonamento di cui all'art. 106, commi 1, del Codice - 10%	€ 181.293,82	€ 181.293,82	€ 181.293,82
B.5	Spese tecniche per incarichi esterni (Direzione lavori + Perizia di variante + Calcoli + Inarcassa e IVA)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 143.514,62
B.6	Spese tecniche incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 2%	€ 37.093,55	€ 37.093,55	€ 50.257,78
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.192,88	€ 4.192,88	€ 4.531,64
B.8	I.V.A. su A) Lavori - 10%	€ 185.467,75	€ 155.306,19	€ 210.218,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN. (B)		€ 625.322,52	€ 926.938,13	€ 657.816,24
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 2.480.000,00	€ 2.480.000,00	€ 2.760.000,00

DATO ATTO che il capitolo U0003430 per l'esercizio 2023 non presenta disponibilità finanziaria per cui occorre procedere al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il predetto l'esercizio finanziario mediante variazione compensativa tra capitoli di spesa di competenza del CRA 10.06;

VISTI:

- la preventiva accettazione da parte dell'impresa esecutrice esplicitata mediante sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, e del contratto di appalto;
- autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, prot. n. AOO_064/PROT/14/04/2023/0006050, iscritta al n. 01 del Reg. Opere Pubbliche rilasciata dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Struttura Provinciale di Foggia;
- parere del collaudatore tecnico amministrativo ai sensi all'art. 219 del D.P.R. 207/2010 prot. n. AOO_108/PROT_31/03/2023/4017, come riscontrato con nota AOO_108/PROT_03/04/2023/4027;
- il contratto di appalto in corso di repertoriazione;
- la nota dell'impresa GIANNELLI IMPIANTI s.r.l., acquisita con prot. n. AOO_108/27/04/2023/0005119, inerente la suddivisione dei maggiori importi di



variante;

RICHIAMATO il vigente D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 ss.mm.ii. "Codice dei contratti", ed in particolare l'articolo 106 "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*";

RITENUTO per tutto quanto sopra rappresentato procedere:

- all'approvazione della perizia di variante redatta dall'ing. Alfredo Ferrandino, direttore dei lavori in oggetto, per un importo di quadro economico pari ad €. 2.760.000,00, come riportato in narrativa, e per una maggiore spesa netta per lavori di € 549.121,90 oltre € 54.912,19 IVA al 10%, contenuta nel limite di cui al comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;
- ad impegnare sul cap. 3430, Bil. Es. 2023, la somma di complessivi € **617.198,32** a carico dell'impegno n. 3023011162 effettuato sullo stesso capitolo a seguito della prenotazione di cui all'A.D. 108/DIR/2021/01269 del 14/12/2021, in favore dei seguenti beneficiari finali:
 - per € **604.034,09** (pari ad €. 549.121,90 per lavori oltre € 54.912,19 per IVA al 10%), alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725;
 - per € **13.164,23** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, individuati per l'esecuzione dell'opera;
- a confermare l'importo residuale di € **37.782,50** dell'impegno n. 3023011162 effettuato sul cap. 3430, di cui alla prenotazione effettuata con A.D. n. 1269 del 14/12/2021, quale valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico di variante, per le quali si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza;
- per quanto attiene la somma di €. 280.000,00 quale incremento complessivo del valore totale del q.e. di progetto:
 - alla variazione in diminuzione sul capitolo U0105019 per un importo pari a € **50.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e contestuale variazione in aumento sul capitolo U00003430 per un importo pari a € **50.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023;
 - alla variazione in diminuzione sul capitolo U0003439 per un importo pari a € **90.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e contestuale variazione in aumento sul capitolo U00003430 per un importo pari a € **90.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023;
 - alla variazione in diminuzione sul capitolo U0003694 per un importo pari a € **70.585,02** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e contestuale variazione in aumento sul capitolo U00003430 per un importo pari a € **70.585,02** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023;
 - alla prenotazione della somma di complessivi € **210.585,02** sul capitolo 3430, Bil. Es. 2023, a seguito delle suddette variazioni, quale copertura del valore residuale delle somme a disposizione dell'Amministrazione del



q.e., per le quali si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza;

- a dare atto che gli impegni a favore dei tecnici incaricati della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per complessivi € **69.414,98** saranno effettuati con atti successi sul capitolo 3439, Bil. Es. 2023.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 E DEL D.L.GS. n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto alla tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e ss.mm. in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni)

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

IMPEGNO	
Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	10.06
Capitolo di spesa	3430 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,9
Codice Gestionale	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale
Codice UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Importo complessivo da impegnare	€ 617.198,32
A.D. prenotazione di spesa Numero di impegno	108/DIR/2021/01269 del 14/12/2021 n. 3023011162
Causale dell'impegno	"Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative



	<i>industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia". Approvazione perizia di variante n. 1.</i>
Creditori	per 604.034,09 alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725; Per € 13.164,23 i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera;
Termine entro il quale l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente	Già perfezionata
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;• si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430.
D.lgs. n. 33/2013	Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27.
VARIAZIONE	
Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	10.06
Variazione in diminuzione Capitolo di spesa	- € 50.000,00 105019 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,5 Codice Gestionale U.2.02.01.05.019 – Gestione ordinaria 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Variazione in aumento Capitolo di spesa	+ € 50.000,00 3430 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,9 Codice Gestionale U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Variazione in diminuzione Capitolo di spesa	- € 90.000,00 3439 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,3,5 Codice Gestionale U.2.02.03.05.019 – Gestione ordinaria 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Variazione in aumento Capitolo di spesa	+ € 90.000,00 3430 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,9 Codice Gestionale U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea



Variazione in diminuzione Capitolo di spesa	- €. 70.585,02 3694 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,9 Codice Gestionale U.2.02.01.99.019 – Gestione ordinaria 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Variazione in aumento Capitolo di spesa	+ €. 70.585,02 3430 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,9 Codice Gestionale U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;• le variazioni in questione rientrano nella disponibilità attribuita sui capitoli menzionati.
PRENOTAZIONE	
Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2023
C.R.A. SPESA	10.06
Capitolo di spesa	3430 -- Miss.1 -- Prog.5 -- P.C. 2,2,1,9
Codice Gestionale	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale
Codice UE	8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea
Importo complessivo da prenotare	€. 210.585,02
Causale della prenotazione	<i>“Progetto CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs-Lavori di ristrutturazione del padiglione n. 25, ubicato all'interno della Fiera di Foggia”</i> . Approvazione perizia di variante n. 1.
Creditore	da individuare a seguito di procedure di affidamento.
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• Si attesta che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati, così come risulta dal Bilancio finanziario gestionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 2 del 20/01/2022;• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;• si attesta che la prenotazione in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430 a seguito delle suddette variazioni..



Si conferma la somma residuale di **€. 37.782,50** dell'impegno n. 3023011162 effettuato sul cap. 3430 di cui alla prenotazione effettuata con A.D. n. 1269 del 14/12/2021, e si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria

*Il Responsabile PO Bilancio adempimenti contabili
e controllo di gestione
dott.ssa Concetta Lanotte*

RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale

RITENUTO, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate, di:

per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate, di:

APPROVARE la perizia di variante redatta dall'ing. Alfredo Ferrandino, direttore dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di quadro economico pari ad €. 2.760.000,00, come riportato in narrativa, e per una maggiore spesa netta per lavori di € 549.121,90 oltre € 54.912,19 IVA al 10%, rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;

IMPEGNARE sul cap. 3430, Bil. Es. 2023, la somma di complessivi **€ 617 198,32** a discarico dell'impegno n. 3023011162 effettuato sullo stesso capitolo a seguito della



prenotazione di cui all'A.D. 108/DIR/2021/01269 del 14/12/2021, in favore dei seguenti beneficiari finali:

- per **€ 604.034,09** (pari ad €. 549.121,90 per lavori oltre € 54.912,19 per IVA al 10%), alla ditta EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s. con sede in Altamura (BA), P.IVA 08114000725;
- per **€ 13.164,23** € in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, individuati per l'esecuzione dell'opera;

CONFERMARE l'importo residuale di **€. 37.782,50** dell'impegno n. 3023011162 effettuato sul cap. 3430, di cui alla prenotazione effettuata con A.D. n. 1269 del 14/12/2021, quale valore residuale delle somme a disposizione della stazione appaltante previste nel quadro economico di variante, per le quali si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza;

PROCEDERE ALLA VARIAZIONE IN DIMUNUZIONE sul capitolo U0105019 per un importo pari a **€. 50.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e contestuale variazione in aumento sul capitolo U00003430 per un importo pari a **€. 50.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023;

PROCEDERE ALLA VARIAZIONE IN DIMUNUZIONE sul capitolo U0003439 per un importo pari a **€. 90.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e contestuale variazione in aumento sul capitolo U00003430 per un importo pari a **€. 90.000,00** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023;

PROCEDERE ALLA VARIAZIONE IN DIMUNUZIONE sul capitolo U0003694 per un importo pari a **€. 70.585,02** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023 e contestuale variazione in aumento sul capitolo U00003430 per un importo pari a **€. 70.585,02** sulla competenza dell'esercizio finanziario 2023;

PRENOTARE la della somma di complessivi **€ 210.585,02** sul capitolo 3430, Bil. Es. 2023, a seguito delle suddette variazioni, quale copertura del valore residuale delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico, per le quali si rinvia l'eventuale individuazione dei beneficiari al verificarsi della circostanza;

DARE ATTO che gli impegni a favore dei tecnici incaricati della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per complessivi €. 69.414,98 saranno effettuati con atti successivi sul capitolo 3439, Bil. Es. 2023.

Il presente provvedimento:

- a. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- b. sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale”- sottosezione “Albo pretorio on line”;
- c. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione Trasparente”- sottosezione “ Provvedimenti dirigenti



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Amministrativi”;

d. sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);

e. sarà trasmesso:

1. alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli adempimenti contabili di propria competenza;
2. al Responsabile Unico del Procedimento, ing. M. Claudia Zingariello;
3. al Direttore dei lavori, ing. Alfredo Ferrandino, pec: alfredo.ferrandino@ingpec.eu;
4. al Direttore operativo ing. Leonardo Panettieri, mail: l.panettieri@regione.puglia.it;
5. al CSE arch. Umberto Sanguedolce, pec: umberto.sanguedolce@archiworldpec.it;
6. al collaudatore statico, arch. Maddalena Bellobuono;
7. al collaudatore tecnico amministrativo, ing. Michele Fazio;
8. ad ASSET Area tecnica CAB, pec: asset.cab@pec.rupar.puglia.it
9. all’impresa mandataria EDIL SINA COSTRUZIONI S.r.l.s con sede in Altamura (BA), pec: edilsinagare@pec.it.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori
Maria Claudia Zingariello

P.O. Bilancio, Adempimenti Contabili e Controllo di Gestione Bilancio
Concetta Lanotte

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Costanza Moreo