



## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art.3
Tipologia	Impegno
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00205 del 07/06/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 108***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2023/00231**

**OGGETTO:** CIG: 9493955383 - CUP: B32H22012880002 Lavori di messa in sicurezza del Corpo H del complesso ex Ciapi sito in Bari alla via Corigliano n.1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili regionali per la durata di anni 1" opzionabile per un ulteriore anno. Approvazione perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle quantità e conseguente impegno della spesa. CIG Derivato:Z3039FF110

---



Il giorno 07/06/2023, in Bari,

**Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997 che, in applicazione del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., ha sancito il principio della separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico, riservata agli organi di direzione politica della Regione, da quella di gestione amministrativa, propria dei dirigenti;

**Vista** la Delibera di G.R. n.3261 del 28/07/1998 con la quale la Giunta regionale ha emanato direttive in ordine alla separazione di attività, definendo gli atti di gestione;

**Visti** gli artt.4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'articolo 18 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**Visto** l'art.45 della L.R. n.10/2007 e le linee guida ad esso relative espresse dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e dal Dirigente del Servizio Personale, giusta "comunicazione per la Giunta Regionale" codice cifra: PER/COM/207/001 nonché la Determinazione del Dirigente del Servizio *Demanio e Patrimonio* n.326 del 29/05/2017;

**Visto** il Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione *Demanio e Patrimonio* alla Dott.<sup>ssa</sup> Costanza Moreo;

**Visto** l'A.D. n.9 del 04/03/2022 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021" con la quale è stato conferito al Dott. Francesco Capurso l'incarico di Dirigente del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*;

**Visto** l'A.D. n.2 del 20/05/2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione avente ad oggetto "Rimodulazione dei Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture";

**Visto** l'A.D. n.3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, integrando l'A.D. n.2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali;

**Visto** l'A.D. della Sezione *Demanio e Patrimonio* n.47 del 02/02/2023 avente ad oggetto "Attribuzione di delega ex art. 45 L. R. 10/07. Adozione da parte dei Dirigenti di Servizio degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti le rispettive attività. Nuova disposizione";

**Considerato** che, con la succitata A.D. n.47/2023, tra l'altro, veniva delegata al sottoscritto, secondo conformi indirizzi generali impartiti dal Dirigente della Sezione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio *Attività Tecniche ed Estimative*;

**Vista** la Legge Regionale n.32 del 29/12/2022 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2023";

**Vista** la Legge Regionale n.33 del 29/12/2022 recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023 - 2025";



**Vista** la D.G.R. n.27 del 24/01/2023 recante: “*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 23 Giugno 2011 n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*”;

**Visto** il D.P.G.R. n.22 del 22/01/2021 di “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*”;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.M. 49/2018;
- la L.R. 7/1997;
- lo Statuto Regionale.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso** che:

- in data 19 Dicembre 2022, nel corso di apposito tavolo tecnico convocato presso la Sezione *Demanio e Patrimonio*, l’ing. Pietro Ciammarusti - in qualità di rappresentante legale dello studio tecnico C.N.C. sstp - ha proceduto a comunicare ai presenti le risultanze delle verifiche statiche e sismiche condotte sul plesso immobiliare ex CIAPI, di proprietà regionale, sito in Bari alla via Corigliano n.1, convenendo l’improcrastinabile esigenza di sgomberare l’intero complesso per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’archivio del “Corpo H”;
- con A.D. n.28 del 26/01/2023, è stato determinato di affidare direttamente, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di progettazione e direzione dei lavori *de quibus* allo studio tecnico **C.N.C. sstp**, sia per ragioni di urgenza che per la completa conoscenza delle problematiche afferenti l’immobile;
- con A.D. n.00088 del 20/02/2023 del Sezione *Demanio e Patrimonio* è stato determinato, tra l’altro, di:
  - approvare il progetto esecutivo dei “*Lavori di messa in sicurezza del Corpo H del complesso ex Ciapi sito in Bari alla via Corigliano n.1*”, redatto dall’ing. Pietro Ciammarusti dello studio tecnico C.N.C. sstp e composto da *Relazione tecnica, elaborati grafici, Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico, Elenco Prezzi Unitari, Incidenza della manodopera e calcolo uomini-giorno, Capitolato di Appalto, Schema di contratto attuativo e Cronoprogramma*;
  - affidare i lavori *de quibus* al consorzio stabile **SOLEDIL S.r.l.** avente sede legale in Qualiano (NA) alla via Circumvallazione esterna n.79 – P. IVA **06116421212**, in qualità di aggiudicatario dell’*Accordo Quadro* per i “*Lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili regionali per la durata di anni 1*”;
  - approvare il *Quadro Economico* dell’intervento, rideterminato a seguito del ribasso d’asta del 32,862% offerto dall’aggiudicatario in questione,



come di seguito specificato:

## A) Importo Lavori

A.1)	Importo lavori al netto del ribasso	€.14.438,50
A.2)	Oneri della sicurezza	€.4.132,88
	Sommano i lavori	<u>€.18.571,38</u>

## B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1)	Compenso incentivante	€.512,77
B.2)	IVA (22% di A)	€.4.085,70
B.3)	Imprevisti compresa IVA	€.9.830,15
	Totale Somme a disposizione	<u>€.14.428,62</u>

**TOTALE GENERALE (A+B) €.33.000,00**

- impegnare la spesa di **€.23.169,85** imputandola sul Bil.2023 - Cap.3430, in favore dei beneficiari di seguito riportati:
  - **€.22.657,08** in favore del consorzio stabile **SOLEDIL S.r.l.** avente sede legale in Qualiano (NA) alla via Circumvallazione esterna n.79 – P.IVA **06116421212**;
  - **€.512,77** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera.

### DATO ATTO che:

- in data 23 febbraio 2023, giusta *attestato di presa visione dei luoghi e assenza di motivi di contestazione*, alla presenza dal RUP, Ing. Gianfranco STALLONE - già nominato con il succitato A.D. n.28 del 26/01/2023 - e del progettista e D.L. presso l'immobile in questione, l'impresa esecutrice dei lavori ha rilevato che:
- *[...] le opere di facchinaggio a farsi, previste nel computo di progetto, in particolar modo la catalogazione dei faldoni, lo spostamento in luogo provvisorio dei numerosi armadi presenti nell'area oggetto di intervento ed il loro successivo ricollocamento sono attività che richiedono maestranze specializzate e formate a tale mansione; a tal proposito si suggerisce, al fine di ottimizzare i tempi e costi per l'attività richiesta, di contattare una impresa specializzata nel settore; [...]*
- *[...] è opportuno per la tipologia del lavoro da realizzare, anche ai fini della sicurezza delle maestranze impiegate, utilizzare ponteggi e tavolati in luogo dei previsti trabattelli per tutto il perimetro dell'area di intervento che assicurino una maggiore sicurezza per il tiro in alto (comunque da prevedere) e per il posizionamento delle grosse travi in acciaio da porre in opera. [...]*
- alla luce di ciò, con nota prot. n.2692 del 02/03/2023 del Servizio Attività Tecniche ed Estimative è stato richiesto alla Sezione Provveditorato-Economato di voler attivare il servizio di facchinaggio per lo spostamento degli



armadi e dei faldoni presenti nell'area interessata dal puntellamento oltre al materiale presente lungo la viabilità dell'archivio;

- con nota prot. n.3356 del 24/03/2023, la Sezione *Provveditorato-Economato* ha comunicato di aver provveduto agli spostamenti richiesti.

**RITENUTO** che il recepimento dei rilievi di cui sopra da parte della Stazione Appaltante renda necessario apportare alcune variazioni al progetto approvato ed appaltato, in particolare in riferimento alla necessità di..

- “[...] affidare il lavoro di sgombero delle aree di lavorazione dagli armadi e faldoni presenti, operazione prevista in progetto e compensata alla voce 02 dell'Elenco Prezzi Unitari, a ditta specializzata. Ciò in virtù della necessaria formazione che il personale addetto dovrebbe avere per garantire il riposizionamento corretto dei faldoni e la loro futura, agevole reperibilità [...]”;
- “[...] voler utilizzare impalcature a cavalletti prefabbricati integrati con tubi e giunti per controventamento e ancoraggio, in luogo dei previsti trabattelli, quale opera provvisoria utile al montaggio delle strutture metalliche. Ciò nell'ambito delle proposte che l'Appaltatore ha facoltà di fare, finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere [...]”;
- “[...] il rilievo di dettaglio ha evidenziato che le plafoniere presenti sul soffitto da puntellare si trovano molto vicine alle travi metalliche da montare, per cui, sempre al fine di ridurre i rischi per la sicurezza, si prevede il loro smontaggio [...]”

..il tutto come meglio descritto nella *relazione generale* della perizia di variante e suppletiva redatta dall'Ing. Pietro Ciammarusti, quale direttore dei lavori, allegata al presente atto, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti.

**VISTA** la suddetta perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle quantità a firma dell'Ing. Pietro Ciammarusti, in data 06/06/2023 e composta da: *relazione generale e quadro economico, elenco prezzi unitari, verbale di concordamento di nuovi prezzi, computo metrico estimativo, schema diatto aggiuntivo e quadro comparativo* per l'importo complessivo invariato di **€.33.000,00**, ripartito secondo il seguente *Quadro Economico*, già al netto del ribasso di gara:

<b>A) Importo Lavori</b>			
A.1)	Importo lavori al netto del ribasso del 32,862%		€.11.260,86
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€.13.656,37
	Sommano i lavori		<b>€.24.917,23</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>			
B.1)	Imprevisti		€.1.208,16



B.2)	Incentivo ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (R.U.P., supporti, verifica progetto, assicurazione): 2% di A.1) + A.2)	€.608,58
B.3)	I.V.A. al 22% su A.1) + A.2)	€.5.481,79
B.4)	Economie di appalto	€.784,24
	Totale somme a disposizione	€.8.082,77
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€.33.000,00</b>

**DATO ATTO** che:

- il RUP, accertata la compatibilità delle opere di cui trattasi con quanto previsto dall'art.106, co.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha effettuato la verifica preventiva della copertura economica per l'autorizzazione alla modifica del contratto di appalto;
- la perizia afferisce ad una proposta di modifica di lavorazioni già previste in progetto, prevedendo una serie di migliorie nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, non comporta modifiche sostanziali all'impostazione progettuale ed è motivata da obiettive esigenze, manifestate dall'impresa, soprattutto relative alla sicurezza di esecuzione;
- alla predetta perizia di variante è allegato, tra gli altri, lo schema di *atto aggiuntivo*, per un maggior importo contrattuale pari ad **€.6.345,85** oltre I.V.A. al 22%, corrispondente ad un incremento del **34,17%** di quello originario;
- è stato acquisito agli atti di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL\_36728759 con scadenza il 07/06/2023.

**RITENUTO** necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, procedere:

- ad approvare la perizia di variante e suppletiva, rientrante nella fattispecie di cui all'art.106, co.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto le modifiche previste non sono sostanziali e tali da alterare la natura generale del contratto originario;
- ad approvare, conseguentemente, il relativo *Quadro Economico* di perizia, al netto del ribasso d'asta del 32,862% offerto dall'aggiudicatario in questione, per l'importo complessivo invariato di **€.33.000,00** come di seguito specificato:

<b>A) Importo Lavori</b>		
A.1)	Importo lavori al netto del ribasso del 32,862%	€.11.260,86



A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.13.656,37
	Sommano i lavori	<b>€.24.917,23</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>		
B.1)	Imprevisti	€.1.208,16
B.2)	Incentivo ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (R.U.P., supporti, verifica progetto, assicurazione): 2% di A.1) + A.2)	€.608,58
B.3)	I.V.A. al 22% su A.1) + A.2)	€.5.481,79
B.4)	Economie di appalto	€.784,24
	Totale somme a disposizione	€.8.082,77
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€.33.000,00</b>

- ad impegnare la spesa aggiuntiva di **€.7.837,75** imputandola sul Bil.2023 - Cap.3430, in favore dei beneficiari di seguito riportati:
  - **€.7.741,94** (di cui **€.6.345,85** per lavori ed oneri della sicurezza ed **€.1.396,09** per IVA) in favore del consorzio stabile **SOLEDIL S.r.l.** avente sede legale in Qualiano (NA) alla via Circumvallazione esterna n.79 – P.IVA 06116421212;
  - **€.95,81** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

#### **Garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n.679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### **ADEMPIMENTI CONTABILI**



ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

<b>SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI</b> di cui alla L.R. n.28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2001 e s.m.i.	
<b>IMPEGNO</b>	
<b>Bilancio</b>	<b>Autonomo</b>
<b>Esercizio finanziario</b>	<b>2023</b>
<b>C.R.A. SPESA</b>	<b>10.6</b>
<b>Capitolo di spesa</b>	<b>U0003430 - Mis 1 – Prog.5 P.C. 2,2,1,9</b>
<b>Codice Gestionale</b>	<b>U – 2,2,1,9,19 – Fabbricati ad uso strumentale</b>
<b>Codice Unione Europea</b>	<b>8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea</b>
<b>Importo da impegnare</b>	<b>€ 7.837,75 a parziale scarico della prenotazione n.3523000324 assunta con A.D. n.741/2022</b>
<b>Somma da conservare sulla prenotazione d'impegno n.3523000324 – A.D. n.741/2022</b>	<b>€ 1.848.992,40</b>
<b>Causale dell'impegno</b>	<b>Lavori di messa in sicurezza del "Corpo H" del complesso ex CIAP1 sito in Bari alla via Corigliano n.1 nell'ambito dell'Accordo Quadro per i "Lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili regionali per la durata di anni 1". Maggiore spesa per modifica contrattuale.</b>





Creditore	Per €.7.741,94 (di cui €.6.345,85 per lavori ed oneri della sicurezza ed €.1.396,09 per IVA) in favore del consorzio stabile SOLEDIL S.r.l. avente sede legale in Qualiano (NA) alla via Circumvallazione esterna n.79 – P.IVA 06116421212. Per €.95,81 i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera.
Termine entro il quale l'obbligazione si perfezionerà giuridicamente	Già perfezionata
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;</li><li>• si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul Cap. 3430, giusta D.G.R. n.27/2023;</li><li>• il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza pubblica come stabilito dall'art.56, co.6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.</li></ul>
D.Lgs. n.33 del 14.03.2013	Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27.

**RITENUTO**, infine, di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art.4 della L.R. 7/1997, bensì in quella di cui all'art.5, co.1, lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

1. **APPROVARE** la perizia di variante, suppletiva e di assestamento delle quantità a firma dell'Ing. Pietro Ciammarusti, in data 06/06/2023 e composta da: *relazione generale e quadro economico, elenco prezzi unitari, verbale di concordamento di nuovi prezzi, computo metrico estimativo, schema diatto aggiuntivo e quadro comparativo* per l'importo complessivo invariato di



**€33.000,00**, ripartito secondo il seguente *Quadro Economico*, già al netto del ribasso di gara:

<b>A) Importo Lavori</b>			
A.1)	Importo lavori al netto del ribasso del 32,862%		€11.260,86
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€13.656,37
	Sommano i lavori		<b>€24.917,23</b>
<b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>			
B.1)	Imprevisti		€1.208,16
B.2)	Incentivo ex art.113 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (R.U.P., supporti, verifica progetto, assicurazione): 2% di A.1) + A.2)		€608,58
B.3)	I.V.A. al 22% su A.1) + A.2)		€5.481,79
B.4)	Economie di appalto		€784,24
	Totale somme a disposizione		€8.082,77
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€33.000,00</b>

2. **IMPEGNARE** sul Cap. **3430** - Bil. **2023**, la somma di complessivi **€7.837,75** in favore dei beneficiari di seguito riportati:

- **€7.741,94** in favore del consorzio stabile **SOLEDIL S.r.l.** avente sede legale in Qualiano (NA) alla via Circumvallazione esterna n.79 – P.IVA 06116421212;
- **€95,81** in favore dei tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera.

Il presente provvedimento è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA 2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e da n.1 allegato - parte integrante dello stesso che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti - firmato digitalmente ed adottato in unico originale:

a) sarà pubblicato per n.10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi sul sito



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

- www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale” – sottosezione “Albo pretorio online”;
- b) sarà pubblicato sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) – sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- c) sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- d) sarà trasmesso:
1. al Direttore dei Lavori, *Ing.* Pietro CIAMMARUSTI:  
[cnc@pecstudiocnc.it](mailto:cnc@pecstudiocnc.it);
  2. al consorzio stabile SOLEDIL S.r.l.:  
[consorziostabilesoledil@arubapec.it](mailto:consorziostabilesoledil@arubapec.it);

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 108/DIR/2023/00231 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore  
Nicola Laricchia

P.O. Attività Catastali, Ipotecarie e Supporto Tecnico alle Attività del Servizio  
Gianfranco Stallone

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative  
Francesco Capurso