



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Tipo materia	Lavori, servizi e forniture
Materia	Lavori
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 37
Tipologia	Altro
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00481 del 13/08/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 108

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 108/DIR/2025/00524

OGGETTO: CIG: 9369373B2F - CUP: B52C21000850001 Investimenti ex articolo 1, comma 134 Legge n. 145/2018 - Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali. Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento quantità ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e impegno di spesa.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Il giorno 13/08/2025,

nella sede del Servizio in via G. Gentile, n. 52

**Il Dirigente del Servizio
Attività Tecniche ed Estimative**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e s.m.i. *“Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale”*, che definisce la separazione dell'attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa;

Vista la D.G.R. Puglia n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto l'art. 32 della L. n. 69/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e s.m.i. con cui è stato approvato il nuovo Modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale *“MAIA 2.0”*.

Vista il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente ad oggetto *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 e s.m.i. con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 e s.m.i., recante: *“Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”*, pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 10 agosto 2021;

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui l'Avv. Costanza Moreo è stata confermata Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio (incarico prorogato al 30.09.2025 con DGR n. 1080 del 29/07/2025);

Visto l'A.D. n. 9 del 04/03/2022 avente ad oggetto *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del DPGR n. 22 del 22/01/2021”* con la quale è stato conferito al Dott. Francesco Capurso l'incarico di Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative (incarico prorogato al 30 Settembre 2025 con A.D. n. 21 del 30/07/2025);

Visto l'A.D. n. 2 del 20/05/2022 del Dipartimento Personale ed Organizzazione avente ad oggetto *“Rimodulazione dei Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture”*;

Visto l'A.D. n. 3 del 27/06/2022 con cui il Direttore del Dipartimento Personale e



Organizzazione, integrando l'A.D. n. 2 del 20/05/2022, ha rimodulato i Servizi del Dipartimento Bilancio, Affari Generali;

Visto l'A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 99 del 01/03/2023 avente ad oggetto *"Attribuzione di delega ex art. 45 L. R. 10/07. Adozione da parte dei Dirigenti di Servizio degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti le rispettive attività. Nuova disposizione"*;

Considerato che, con la succitata A.D. n. 99/2023, tra l'altro, veniva delegata al sottoscritto, secondo conformi indirizzi generali impartiti dal dirigente della Sezione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio Attività tecniche ed estimative;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali"*.

Visto il *"Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia"* (Allegato A3 al P.I.A.O. 2023-25 – Aggiornamento per l'anno 2025, approvato con D.G.R. n. 50 del 29/01/2025);

Visti:

- Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

- la L.R. n. 42 del 31/12/2024 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025"*;

- la L.R. n. 43 del 31/12/2024 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027"*;

- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"*.

- l'A.D. n. 464 del 18/09/2024 con il quale la Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio ha assicurato l'applicazione delle norme di cui all'art. 45 della L.R. 10/2007 circa l'adozione degli atti definitivi di competenza da parte dei dirigenti di Servizio ed ha delegato gli stessi all'esercizio dei poteri di spesa sui capitoli di pertinenza.

Visti:

- Il D.lgs. 36/2023, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

- il D.lgs. 159/2011 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

- il D.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;

- il D.M. 49/2018 Regolamento recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità"*



di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

Sulla base dell'istruttoria espletata dal tecnico istruttore, responsabile del procedimento amministrativo, emerge quanto segue:

PREMESSO che:

- con A.D. n.1285 del 16/12/2021 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **prendere atto** del progetto definitivo approvato con A.D. n. 642 del 30/12/2020 e del relativo Quadro Economico [...];
 - **dare atto** che alla copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n.4 sede di uffici regionali", ammontante a complessivi €3.000.000,00, si fa fronte con gli importi stanziati sul capitolo U0105023, Bil. Es. 2021 fino alla capienza pari ad €2.000.000,00 per la quota finanziata con i fondi destinati con L. n.145/2018 [...], mentre per la restante parte, pari ad €1.000.000,00, si farà fronte con fondi del bilancio autonomo regionale con gli importi stanziati sul capitolo U0003430, Es. Bil. 2022;
 - **prenotare** [...] la somma di €3.000.000,00 per i lavori in questione di cui €2.000.000,00 sul cap. U0105023, Bil. Es. 2021 ed €1.000.000,00 sul cap. U0003430, Bil. Es. 2022;
 - **dare corso** all'ulteriore fase di affidamento della progettazione esecutiva e, successivamente, della procedura di affidamento dei lavori;
 - **nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento [...] l'ing. Antonio Marziliano, funzionario tecnico della Sezione Demanio e Patrimonio
- con A.D. n.1307 del 22/12/2021 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **contrarre**, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, [...] per l'affidamento del servizio di "Direzione lavori delle indagini strutturali per il raggiungimento del livello di conoscenza LC3 e Progettazione esecutiva intervento di miglioramento sismico del Fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n.4";
 - **aggiudicare**, ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'ing. Francesco Porco con studio professionale in via Orazio Antinori n.36, Rende (CS) - C.F. PRCFNC71R07D086S, P.IVA 02687800785, l'esecuzione del servizio in questione [...];
- in data 29/03/2022 è stato sottoscritto il contratto afferente al servizio de quo, repertoriato al n.24212 del 31/03/2022;
- in data 08/06/2022, l'ing. Francesco Porco ha trasmesso la documentazione progettuale afferente alla fase esecutiva, acquisita in pari data in atti d'Ufficio al prot. n.8436 della Sezione Demanio e Patrimonio;
- con A.D. n 576 del 03/08/2022 è stato determinato, tra l'altro, di **affidare** ad ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - le attività di verifica del progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in



Taranto alla via Tirrenia n.4 sede di uffici regionali”, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il rapporto di riesame conclusivo P20-011-005.01-RI04-00, con attestazione di conformità del progetto, è stato trasmesso dall’Area tecnica CAB di ASSET ed acquisito agli atti d’Ufficio con prot. n.10971 del 03/08/2022;
- il progetto *de quo* è stato validato giusta verbale di validazione redatto dal RUP ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in atti d’Ufficio al prot. n.10978 del 03/08/2022 della Sezione Demanio e Patrimonio;
- con A.D. n.578 del 03/08/2022 è stato determinato, tra l’altro, di:
 - **approvare** il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali” redatto dall’ing. Francesco Porco [...];
 - **dare atto** che, con successivo provvedimento, saranno indette le procedure di affidamento necessarie all’esecuzione dell’intervento.

Premesso, altresì, che:

- con A.D. n.590 del 10/08/2022 è stato determinato, tra l’altro, di:
 - **contrarre**, ai sensi dell’art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n.4 sede di uffici regionali”;
 - **disporre** che il RUP dia seguito alle operazioni di affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [...] con invito a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara individuati tramite gli elenchi presenti sulla piattaforma EMPULIA e secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.36, co.9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, co.3, della L. 120/2020 modificata dalla L. 108/2021;
 - **nominare** l’ing. Gianfranco Stallone, funzionario P.O. del Servizio Attività Tecniche ed Estimative, quale supporto al RUP;
- con A.D. n. 655 del 06/10/2022 con cui è stato determinato, tra l’altro, di:
 - **approvare** il risultato della consultazione economica effettuata con la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da ultimo modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, effettuata con il criterio di scelta del contraente del prezzo più basso;
 - **approvare** i verbali del Seggio di Gara n. 1 acquisito al prot. 11381 del 18/08/2022, n. 2 acquisito al prot. 12438 del 19/09/2022, n. 3 acquisito al prot. 12596 del 22/09/2022 e n. 4 acquisito al prot. 12886 del 19/09/2022, allegati alla presente e che ne formano parte integrale e sostanziale;
 - **aggiudicare** l’esecuzione dei lavori di “Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali” all’impresa EDILTUR s.r.l. avente sede legale a Sant’Agata di Puglia (FG) in Viale XXIV Maggio n. 55 - P.IVA 03610740718, che ha offerto un importo di € 1.885.642,62 (di cui €



1.713.865,12 per lavori ed € 171.777,50 per oneri di sicurezza) oltre IVA, a seguito di ribasso offerto del 29,45%;

- **approvare**, conseguentemente, il quadro economico come di seguito riarticolato:

...omissis...

- **impegnare** la somma di complessivi € **2.123.494,31**, a discarico delle prenotazioni effettuate con A.D. n. 1285 del 16/12/2021 (di cui € 2.000.000,00 sul capitolo U0105023 ed € 123.494,31 sul capitolo U0003430), in favore dei beneficiari finali individuati di seguito riportati:
 - Capitolo U0105023:
 - Per € **2.000.000,00** l'impresa EDILTUR s.r.l. avente sede legale a Sant'Agata di Puglia (FG) in Viale XXIV Maggio n. 55 - P.IVA 03610740718;
 - Capitolo U0003430:
 - Per € **74.206,88** l'impresa EDILTUR s.r.l. avente sede legale a Sant'Agata di Puglia (FG) in Viale XXIV Maggio n. 55 - P.IVA 03610740718;
 - Per € **49.287,43** i tecnici, dipendenti regionali, individuati per l'esecuzione dell'opera.
- **dare atto** che per quanto attiene la somma residuale di € **876.505,69** prevista nel quadro economico relativa alle voci di somme a disposizione dell'amministrazione non ancora impegnate, si confermano le prenotazioni già effettuate con A.D. n. 1285 in data 16/12/2021 sul cap. 3430;
- **dare atto** che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con A.D. n. 102 del 02/03/2023 è stato determinato, tra l'altro, di dare atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario che, ai sensi dell'art.32, co.7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rende efficace l'aggiudicazione di cui all'A.D. n.655 del 06/10/2022;
- in data 18/07/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori in questione dell'importo di €1.885.642,62 oltre IVA al 10%, repertoriato con n. 25187 del 21/07/2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 4819, serie 3 del 14/08/2023;
- in data 29/08/2023, il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna dei lavori, come da verbale redatto in pari data, acquisito in atti d'Ufficio al prot. n. 10224/2023.
- con A.D. n. 422 del 03/10/2023 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **liquidare e pagare**, in favore dell'impresa esecutrice EDILTUR s.r.l. avente sede legale in Sant'Agata di Puglia (FG) al viale XXIV Maggio n.55 - P.IVA 03610740718, la spesa di €414.841,37 (di cui €377.128,52 per anticipazione 20% lavori contrattuali ed €37.712,85 per IVA al 10%), relativa alla fattura n.14/PA del 23/09/2023, a titolo di anticipazione contrattuale 20% per i lavori di miglioramento sismico del fabbricato



regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n.4, sede di uffici regionali;

- con A.D. n. 336 del 27/06/2024 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** gli atti di contabilità relativi al 1° SAL composti da: Libretto delle Misure N. 1, Registro di Contabilità N. 1, Stato di Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 05/06/2024, emessi dalla Direzione Lavori allegati al presente atto, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **approvare** il certificato di pagamento del Certificato di Pagamento N. 1 del 05/06/2024 emesso dal RUP per il pagamento del 1° SAL, per un importo pari ad €. 214.154,60 (di cui €. 194.686,00 per lavori contrattuali ed €. 19.468,60 per IVA al 10%), allegato al presente atto, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **aggiornare** i dati anagrafici del creditore, avente codice n. 330212, censiti sul sistema di contabilità regionale SAP, per trasferimento della sede legale da Sant'Agata di Puglia (FG) in viale XXIV Maggio n.55 a Foggia in Via Gorizia n. 43/A;
 - **liquidare e pagare**, in favore dell'impresa esecutrice EDILTUR s.r.l. avente sede legale in Foggia in Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718, la fattura elettronica N. 13/PA del 18/06/2024 dell'ammontare complessivo di € 214.154,60, di cui € 194.686,00 per i lavori contrattuali di cui al SAL N.1 e € 19.468,60 per IVA al 10%, come descritto in sezione contabile;
- con A.D. n. 696 del 16/12/2024 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** gli atti di contabilità relativi al 2° SAL composti da: Libretto delle Misure N. 2, Registro di Contabilità N. 2, Sommario Registro di Contabilità N. 2, Stato di Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 10/12/2024, emessi dalla Direzione Lavori allegati al presente atto, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **approvare** il certificato di pagamento del Certificato di Pagamento N. 2 del 11/12/2024 emesso dal RUP per il pagamento del 2° SAL, per un importo pari ad € 141.825,20 (di cui € 128.932,00 per lavori contrattuali ed € 12.893,20 per IVA al 10%), allegato al presente atto, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **liquidare e pagare**, in favore dell'impresa esecutrice EDILTUR s.r.l. avente sede legale in Foggia in Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718, la fattura elettronica N. 30/PA del 12/12/2024 dell'ammontare complessivo di € 141.825,20, di cui € 128.932,00 per i lavori contrattuali di cui al SAL N.2 e € 12.893,20 per IVA al 10%, come descritto in sezione contabile;
- infine, con A.D. n.80 del 14/02/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:



- **approvare** il quadro economico dell'intervento complessivo, ridefinito in funzione delle succitato adeguamento prezzi, per un ammontare invariato pari ad € **3.172.841,64**, come di seguito articolato:

A	Lavori		Progetto €	Gara €	Rideterminato €
1	lavori a misura		2 429 291,45	2 429 291,45	2 429 291,45
	Totale Lavori soggetti a ribasso:		2 429 291,45	2 429 291,45	2 429 291,45
	Ribasso	29,45%		715 426,33	715 426,33
	Oneri per la sicurezza		171 777,50	171 777,50	171 777,50
2	Incremento di cui al D. L. 50 del 17/05/2022 (pari al 1%)		26 010,69		
3	Adeguamento prezzi di cui al D.L. 50/2022 (iva inclusa)				55 639,72
	Totale Lavori più Oneri per la sicurezza:		2 627 079,64	1 885 642,62	1 941 282,34
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:				
1	imprevisti (in arrotondamento);		40 924,96	856 505,69	800 865,97
2	spese tecniche per incarichi esterni		20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	1,8%	49 287,43	49 287,43	49 287,43
4	I.V.A. su A) Lavori	10%	262 707,96	188 564,26	188 564,26
	Totale B		372 920,36	1 114 357,38	1 058 717,66
	<i>Economia</i>				
	Totale A) + B)		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
C	Somme aggiuntive già impegnate				
1	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, prove aggiuntive e servizi di monitoraggio		172 841,64	172 841,64	172 841,64



Totale C)	172 841,64	172 841,64	172 841,64
Totale A) + B) + C)	3 172 841,64	3 172 841,64	3 172 841,64

- **approvare** gli atti di contabilità relativi al Certificato di Pagamento Straordinario n.1 composto da: Relazione descrittiva, Analisi Prezzi, Prospetti di calcolo del Maggiore Importo, emessi dalla Direzione Lavori allegati al presente atto, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
- **approvare** il Certificato di Pagamento N. 1 Straordinario relativo la liquidazione 1° e 2° SAL Adeguamento Prezzi del 29/01/2025 emesso dal RUP per un importo pari ad € 55.639,72 (di cui € 50.581,56 per liquidazione 1° e 2° SAL Adeguamento Prezzi ed € 5.058,16 per IVA al 10%) allegato al presente atto, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
- **impegnare** in favore dell'impresa affidataria EDILTUR S.r.l. l'importo di € 55.639,72 a parziale discarico dell'impegno n. 3023011174 pos. 1;
- **procedere alla liquidazione e pagamento** in favore di EDILTUR S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718, della fattura elettronica n. 2/PA del 31/01/2025, emessa nell'ammontare di complessivi € 55.639,72 (di cui € 50.581,56 per liquidazione 1° e 2° SAL Adeguamento Prezzi ed € 5.058,16 per IVA al 10%);
- con A.D. n. 464 del 30/07/2025 è stato determinato, tra l'altro, di:
 - **approvare** il quadro economico dell'intervento complessivo, ridefinito in funzione delle succitato adeguamento prezzi, per un ammontare invariato pari ad € **3.172.841,64**, come di seguito articolato: *...omissis...*
 - **approvare** gli atti di contabilità per la liquidazione "3° SAL Adeguamento Prezzi" composti da: Relazione descrittiva, Analisi Prezzi, Prospetti di calcolo del Maggiore Importo, emessi dalla Direzione Lavori allegati al presente atto, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **approvare** il Certificato di Pagamento N. 2 Straordinario relativo la liquidazione 3° SAL Adeguamento Prezzi del 06/06/2025 emesso dal RUP per un importo pari ad € 23.799,34 (di cui € 21.635,76 per adeguamento prezzi SAL 3 ed € 2.163,58 per IVA al 10%) allegato al presente atto, che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti;
 - **impegnare** in favore dell'impresa affidataria EDILTUR S.r.l. l'importo di € 23.799,34 a parziale discarico dell'impegno n. 3023011174 pos. 1;
 - **procedere alla liquidazione e pagamento** in favore di EDILTUR S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Gorizia n. 43/A - P.IVA



03610740718, della fattura elettronica n. 32/PA del 29/07/2025, emessa nell'ammontare di complessivi € 23.799,34 (di cui € 21.635,76 per adeguamento prezzi SAL 3 ed € 2.163,58 per IVA al 10%);

- **confermare** l'importo residuo sull'impegno n. 3023011174/001;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcune variazioni al progetto approvato e appaltato che afferiscono ad una variazione delle quantità effettivamente realizzate delle lavorazioni già previste in progetto e ad alcune migliorie nell'interesse esclusivo della stazione appaltante e per una migliore e più funzionale fruizione delle strutture oggetto di intervento.

Nello specifico, la necessità di tali ulteriori interventi è scaturita da una serie di circostanze che di seguito si elencano:

1. A seguito delle operazioni di demolizione delle porzioni di intonaco, muratura e copriferro dei pilastri nei locali del piano seminterrato, sono stati rinvenuti materiali contenenti amianto;
2. A seguito delle demolizioni e degli scavi nel seminterrato sono state rinvenute porzioni di solaio, realizzate su elementi in blocchi di tufo in maniera non rispondenti alla regola dell'arte;
3. A seguito delle demolizioni e degli scavi nel seminterrato sono state rinvenute alcune travi poggianti su murature in tufo non rispondenti alla regola dell'arte;
4. A seguito delle demolizioni e degli scavi sono stati rinvenuti elementi in c.a. (plinti, pilastri, setti in c.a. e travi) di dimensioni difformi rispetto alle previsioni progettuali;
5. a Seguito delle demolizioni si è reso necessario eliminare porzioni di impianti (elettrico, antincendio, idrico, geotermico, ecc...) che non permettevano di eseguire le lavorazioni strutturali previste;
6. A seguito delle demolizioni e degli scavi nel seminterrato sono stati rinvenuti nuovi elementi in c.a. non visibili prima dell'esecuzione delle demolizioni.

Ad esito di una attenta analisi e verifica del progetto approvato è stato previsto di procedere, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a progettare i seguenti nuovi interventi (oltre ad assestare le quantità degli interventi già previsti):


1. Aumento dello spessore di ringrosso di alcuni plinti e pilastri per meglio assecondare le esigenze sorte durante la messa in opera;
2. Demolizione dei solai e delle travi poggianti su murature in tufo;
3. Realizzazione di nuovi setti e travi in c.a. in corrispondenza degli elementi demoliti;
4. Realizzazione di nuovi solai in laterocemento in sostituzione di quelli demoliti e poggianti sui nuovi elementi in c.a.;
5. Eliminazione delle operazioni di rimontaggio impianti.

Queste opere sono state dettagliatamente indicate e descritte nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Direzione lavori composto dal Prof. Ing. Francesco Porco, in qualità di Progettista e Direttore Operativo Strutture, e dall'ing. Gianfranco Stallone, in qualità di Direttore dei Lavori.



VISTA la perizia di variante suppletiva e di assestamento delle quantità, a firma dall'Ufficio Direzione lavori composto dal Prof. Ing. Francesco Porco, in qualità di Progettista e Direttore Operativo Strutture, e dall'ing. Gianfranco Stallone, in qualità di Direttore dei Lavori e composta da Relazione di Variante, Relazione sui Materiali, Relazione sul Livello di Conoscenza, Relazione di Calcolo (Ante e Post-Operam), Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni, Relazione sulla Gestione delle Materie, Piano di Manutenzione, Elaborati Grafici dello Stato Attuale e di Progetto aggiornati, Elenco ed Analisi Prezzi, Computo Metrico di Perizia, Quadro Economico, Incidenza della Manodopera, Quadro Comparativo, Rapporto di Prova Indagini sulle Strutture e sui Materiali, Relazione Geologica e sulla Pericolosità Sismica e Indagini Geognostiche Integrative per l'importo progettuale complessivo e invariato di € 3.172.841,64, ripartito secondo il seguente quadro economico rimodulato:

A	Lavori		QE Post-Gara	QE Variante
1	lavori a corpo		2.429.291,45 €	2.605.499,08 €
2	lavori a misura		- €	- €
3	costo della manodopera		705.709,17 €	744.791,58 €
4	Totale Lavori soggetti a ribasso:			2.605.499,08 €
5	ribasso d'asta	29,45%	715.426,33 €	767.319,48 €
6	ODS amianto		- €	43.052,30 €
7	ODS n.06		- €	117.852,01 €
8	ODS n.07		- €	149.801,13 €
9	Totale ODS soggetti a ribasso:			- €
	ribasso d'asta	29,45%	- €	310.705,44 €
10	Oneri per la sicurezza		171.777,50 €	171.777,50 €
11	Oneri per la sicurezza Covid		- €	- €
Totale Lavori più Oneri sicurezza (netto ribasso):			1.885.642,62 €	2.229.159,79 €
12	Incremento D.LGS. 50 del 17/05/2022 (1%):		26.010,69 €	- €
Totale A			1.911.653,31 €	2.229.159,79 €
A.1	Revisione Prezzi			
1	Somme per revisione prezzi (compresa Iva)		- €	79.439,06 €
Totale A.1				79.439,06 €
B	Somme a disposizione:			
1	lavori in economia;		- €	- €
2	rilievi, accertamenti e indagini;		- €	- €



3	allacciamenti ai pubblici servizi;		- €	€ -
4	imprevisti (in arrotondamento);		40.924,96 €	390.901,50 €
5	acquisizione aree o immobili;		- €	- €
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice;		- €	- €
7	spese tecniche per incarichi esterni		20.000,00 €	20.000,00 €
8	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		49.287,43 €	57.583,68 €
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		- €	- €
10	spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche;		- €	- €
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			- €
12	I.V.A. su A) Lavori	10%	191.165,33 €	222.915,98 €
Totale B			301.377,73 €	691.401,16 €
C	Economie di Gara			
1	<i>Economie di Gara</i>		715.426,33 €	- €
2	<i>Iva sulle Economie</i>		71.542,63 €	- €
Totale C			786.968,97 €	- €
D	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, prove aggiuntive e servizi di monitoraggio	Totale D	172.841,64 €	172.841,64 €
Totale A) + B) + D)			3.172.841,64 €	3.172.841,64 €

DATO ATTO CHE:

- la perizia afferisce ad una proposta di modifica di lavorazioni già previste in progetto, prevedendo una serie di migliorie nell'esclusivo interesse della



stazione appaltante, non comporta modifiche sostanziali tali da alterare la struttura del contratto ed è motivata da obiettive esigenze soprattutto finalizzate al miglioramento della funzionalità, fruibilità e manutenibilità dell'opera e delle sue parti;

- alla predetta perizia di variante già sottoscritta dall'impresa appaltatrice è allegato, tra gli altri, il Verbale di concordamento nuovi prezzi e lo Schema di Atto di Sottomissione che determina un maggior importo contrattuale pari ad € 343.517,17 oltre IVA al 22%, corrispondente ad un incremento del 18,217% dell'importo originario e contenuto nel limite di spesa del 20,00% come per legge;

Accertata, per la Società in questione, la regolarità contributiva a mezzo D.U.R.C. prot. INPS_46199000, con scadenza 06/10/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e richiesto d'Ufficio ex art.16-bis, co.10 della Legge n.2 del 28 gennaio 2009, che recita testualmente "...le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge..."

Visti l'art. 1 co.52 e 52-bis della Legge 190/2012 e s.m.i. l'art.7, co.2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i.;

Vista vista la nota della Prefettura di Foggia prot. n.20670/I2.B.7/Area 1^a del 12/12/2018 con la quale è stata comunicata all'impresa aggiudicataria l'avvenuta iscrizione nell'elenco (c.d. White List) con validità annuale e con obbligo di richiesta di rinnovo, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della scadenza;

Vista la comunicazione di interesse a permanere nella White List da parte dell'impresa in questione in data 11/11/2019;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/12 del 14/08/2013 che chiarisce che nel caso in cui un'impresa abbia fatto richiesta di mantenimento dell'iscrizione nella White List nei termini previsti dalla legge e "gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) dell'elenco";

Verificato, tramite il sito istituzionale della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, che l'Impresa EDILTUR s.r.l. risulta iscritta nella White List aggiornata al 12/06/2025, con iscrizione scaduta il 12/12/2019 ed in corso di aggiornamento

Ritenuto necessario:

- **approvare** la perizia di variante suppletiva in questione, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 in quanto la maggiore spesa netta di € 343.517,17 per lavori, escluso IVA al 10%, è contenuta nel quinto d'obbligo (20% dell'importo contrattuale) ed in ogni caso tali modifiche non alterano la natura generale del contratto originario;



- **approvare**, conseguentemente, il relativo quadro economico di variante come specificato in narrativa;
- **impegnare** sul cap. 3430, Bil. Es. 2025, la somma di complessivi € **386.165,14** - a parziale discarico dell'impegno n. 3023011174/001 - in favore dei seguenti beneficiari finali:
 - € **377.868,89** (di cui € 343.517,17 per lavori ed € 34.351,72 per IVA al 10%) in favore EDILTUR S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718;
 - € **8.296,25** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" derivante dall'approvazione della variante in corso d'opera;
- **confermare** l'importo residuo sull'impegno n. 3025017905/001;

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. n. 196/03

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal Dlgs n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto alla tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal dlgs n. 196/03 e ss.mm. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Al fine della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".


Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

IMPEGNO

Bilancio	Autonomo
Esercizio finanziario	2025
C.R.A. SPESA	10.06




REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Capitolo di spesa	3430	Mis. 1	Prog. 5	P.C. 2,2,1,9
Codice gestionale	U.2.02.01.09.019 - fabbricati ad uso strumentale			
Codice Unione Europea	8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea			
Importo complessivo da impegnare	€ 386.165,14			
Impegno	a parziale discarico dell'impegno n. 3023011174/001 , <i>finanziata con il fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 56 co. 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e punto 5.4 del principio contabile – allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011</i> . Si conferma l'importo residuo.			
Causale dell'impegno	<i>“Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali” a seguito di maggiore spesa per variante in corso d'opera</i>			
Creditori	Per € 377.868,89 (di cui € 343.517,17 per lavori ed € 34.351,72 per IVA al 10%) in favore EDILTUR S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718, pec: info@pec.ediltursrl.it ; Per € 8.296,25 i tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all’incremento delle “spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016” derivante dall’approvazione della presente perizia di variante.			
Termine entro il quale l’obbligazione si perfezionerà giuridicamente	Già perfezionata			
Dichiarazioni	<ul style="list-style-type: none">• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;• si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430;• si attesta trattasi di spesa per le quali sono vigenti obbligazioni giuridiche già assunte mediante stipulazione di contratti.			
D.lgs. n. 33/2013	Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27			
	<ul style="list-style-type: none">• si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;• si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430;• si attesta trattasi di spesa per le quali sono vigenti obbligazioni giuridiche già assunte mediante stipulazione di contratti;			



- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013

Ritenuto infine di dover provvedere in merito con l'adozione della presente determinazione del dirigente, trattandosi di materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.R. 7/97, attribuita alla funzione dirigenziale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

per le motivazioni nelle premesse indicate e qui intese tutte integralmente riportate di:

- **approvare** la perizia di variante suppletiva e di assestamento quantità in questione composta da Relazione di Variante, Relazione sui Materiali, Relazione sul Livello di Conoscenza, Relazione di Calcolo (Ante e Post-Operam), Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni, Relazione sulla Gestione delle Materie, Piano di Manutenzione, Elaborati Grafici dello Stato Attuale e di Progetto aggiornati, Elenco ed Analisi Prezzi, Computo Metrico di Perizia, Quadro Economico, Incidenza della Manodopera, Quadro Comparativo, Rapporto di Prova Indagini sulle Strutture e sui Materiali, Relazione Geologica e sulla Pericolosità Sismica e Indagini Geognostiche Integrative per l'importo progettuale complessivo e invariato di € 3.172.841,64 allegata al presente atto, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 in quanto la maggiore spesa netta di € 343.517,17 per lavori, escluso IVA al 10%, è contenuta nel quinto d'obbligo (20% dell'importo contrattuale) ed in ogni caso tali modifiche non alterano la natura generale del contratto originario;
- **approvare**, conseguentemente, il relativo quadro economico di variante rimodulato come segue:

A	Lavori		QE Post-Gara	QE Variante
1	lavori a corpo		2.429.291,45 €	2.605.499,08 €
2	lavori a misura		- €	- €
3	costo della manodopera		705.709,17 €	744.791,58 €
4	Totale Lavori soggetti a ribasso:			2.605.499,08 €



5	ribasso d'asta	29,45%	715.426,33 €	767.319,48 €
6	ODS amianto		- €	43.052,30 €
7	ODS n.06		- €	117.852,01 €
8	ODS n.07		- €	149.801,13 €
9	Totale ODS soggetti a ribasso:		- €	310.705,44 €
	ribasso d'asta	29,45%	- €	91.502,75 €
10	Oneri per la sicurezza		171.777,50 €	171.777,50 €
11	Oneri per la sicurezza Covid		- €	- €
Totale Lavori più Oneri sicurezza (netto ribasso):			1.885.642,62 €	2.229.159,79 €
12	Incremento D.LGS. 50 del 17/05/2022 (1%):		26.010,69 €	- €
Totale A			1.911.653,31 €	2.229.159,79 €
A.1	Revisione Prezzi			
1	Somme per revisione prezzi (compresa Iva)		- €	79.439,06 €
Totale A.1				79.439,06 €
B	Somme a disposizione:			
1	lavori in economia;		- €	- €
2	rilievi, accertamenti e indagini;		- €	- €
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		- €	- €
4	imprevisti (in arrotondamento);		40.924,96 €	390.901,50 €
5	acquisizione aree o immobili;		- €	- €
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice;		- €	- €
7	spese tecniche per incarichi esterni		20.000,00 €	20.000,00 €
8	spese tecniche incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016		49.287,43 €	57.583,68 €
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		- €	- €
10	spese per pubblicità, e ove previsto, per opere artistiche;		- €	- €
11	spese per accertamenti di			- €



	laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			
12	I.V.A. su A) Lavori	10%	191.165,33 €	222.915,98 €
Totale B			301.377,73 €	691.401,16 €
C	Economie di Gara			
1	Economie di Gara		715.426,33 €	- €
2	Iva sulle Economie		71.542,63 €	- €
Totale C			786.968,97 €	- €
D	Spese per progettazione definitiva, esecutiva, prove aggiuntive e servizi di monitoraggio	Totale D	172.841,64 €	172.841,64 €
Totale A) + B) + D)			3.172.841,64 €	3.172.841,64 €

- **impegnare** sul cap. 3430, Bil. Es. 2025, la somma di complessivi € **386.165,14** - a parziale discarico dell'impegno n. 3023011174/001 - in favore dei seguenti beneficiari finali:
 - € **377.868,89** (di cui € 343.517,17 per lavori ed € 34.351,72 per IVA al 10%) in favore EDILTUR S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718;
 - € **8.296,25** in favore dei tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" derivante dall'approvazione della variante in corso d'opera;
- **confermare** l'importo residuo sull'impegno n. 3025017905/001;
- **approvare** la scheda contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle vigenti norme in materia;
- **assolvere** agli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni di cui alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 "Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione".

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria.

Il presente provvedimento:



- a. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, è composto da pagine tutte progressivamente numerate e da n.22 allegati - parti integranti dello stesso, che non saranno pubblicati in nessuna forma e che saranno disponibili al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti e saranno firmato digitalmente ed adottato in unico originale;
- b. sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi consecutivi nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Pubblicità legale” – sottosezione “Albo pretorio on line”;
- c. sarà pubblicato nelle pagine del sito www.regione.puglia.it – sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti Amministrativi”;
- d. sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente;
- e. sarà trasmesso:

1. alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili di propria competenza;
2. al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Marziliano;
3. al Direttore dei Lavori, ing. Gianfranco Stallone;
4. al Collaudatore, ing. Francesco Sebastio;
5. alla ditta EDILTUR s.r.l.: ediltursrl@lamiapec.it;
6. al D.O. e C.S.E., Ing. Francesco PORCO:
francesco.porco.2791@ingpec.eu;
7. al Funzionario con responsabilità equiparata ad E.Q. *Impatti dell'armonizzazione contabile e vincoli di finanza pubblica P.R.FESR-FSE+ 2021-2027*, Dott. Giuseppe Sforza;
8. al Funzionario E.Q. *Controllo di Gestione, trasparenza, prevenzione della corruzione*, dott. Roberto Martelli.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione degli adempimenti contabili dettagliatamente riportati nella Scheda Anagrafico Contabile, Allegato 1 parte integrante della presente determinazione.

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Basato sulla proposta n. 108/DIR/2025/00524 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. “Attività tecniche di stima e supporto professionale per la progettazione, affidamento ed esecuzione lavori”
Gianfranco Stallone

E.Q. “Programmazione Lavori e Gestione tecnica interventi”
Antonio Marziliano



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

Firmato digitalmente da:

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso



Scheda Anagrafico Contabile

Allegato 1

N. 108/DIR/2025/00481 di repertorio del 13/08/2025

Numero Proposta: 108/DIR/2025/00524

Oggetto: CIG: 9369373B2F - CUP: B52C21000850001 Investimenti ex articolo 1, comma 134 Legge n. 145/2018 - Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali. Approvazione perizia di variante suppletiva e di assestamento quantità ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e impegno di spesa.

IMPEGNO

Bilancio	Autonomo			
Esercizio finanziario	2025			
C.R.A. SPESA	10.06			
Capitolo di spesa	3430	Mis. 1	Prog. 5	P.C. 2,2,1,9
Codice gestionale	U.2.02.01.09.019 - fabbricati ad uso strumentale			
Codice Unione Europea	8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
Importo complessivo da impegnare	€ 386.165,14			
Impegno	a parziale discarico dell'impegno n. 3023011174/001 , <u>finanziata con il fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 56 co. 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e punto 5.4 del principio contabile – allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.</u> Si conferma l'importo residuo.			
Causale dell'impegno	"Lavori di miglioramento sismico del fabbricato regionale ex INAPLI sito in Taranto alla via Tirrenia n. 4 sede di uffici regionali" a seguito di maggiore spesa per variante in corso d'opera			
Creditori	Per € 377.868,89 (di cui € 343.517,17 per lavori ed € 34.351,72 per IVA al 10%) in favore EDILTUR S.r.l., avente sede legale in Foggia alla Via Gorizia n. 43/A - P.IVA 03610740718, pec: info@pec.ediltursrl.it ; Per € 8.296,25 i tecnici, dipendenti regionali incaricati, quale differenza relativa all'incremento delle "spese tecniche incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016" derivante dall'approvazione della presente perizia di variante.			
Termine entro il quale l'obbligazione si	Già perfezionata			



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

Sezione Demanio e Patrimonio

Servizio Attività Tecniche ed Estimative

perfezionerà
giuridicamente

Dichiarazioni

- si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- si attesta che l'impegno in questione rientra nella disponibilità attribuita sul cap. 3430;
- si attesta trattasi di spesa per le quali sono vigenti obbligazioni giuridiche già assunte mediante stipulazione di contratti.

D.lgs. n. 33/2013 Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27

Dirigente del Servizio Attività Tecniche ed Estimative
Francesco Capurso